

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 1.4.2022

uzavretej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Objednávateľ: Obec Beckov
Sídlo: 916 38 Beckov 180
IČO: 00311413
DIČ: 2021091336
Štatutárny zástupca: Daniel Hladký, starosta
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Pastier, riaditeľ hradu Beckov
Kontakt: tel.: 0948 216 735, e-mail: riaditel@hrad-beckov.sk
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK94 5600 0000 0058 0696 1014

a

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.
Sídlo: Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Registrácia: v registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29502/N
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kresan, konateľ
IČO: 46 282 041
DIČ: 202 330 7088
IČ DPH: SK2023307088
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK30 7500 0000 0040 1406 2139
Zástupca vo veciach technických: Ing. Ján Kresan
Kontakt: tel.: 0905 334 417, e-mail: info@pamarch.sk

Článok I

Úvodné ustanovenia

1) Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe Zmluvy (ďalej len „Projekt“) sú financované z projektu s názvom „ Urobme autentickú rekonštrukciu a podíme do toho (akronym: DRAGON)“, číslo projektu CLT01014, financovaného z Grantov EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projektová zmluva č. 942/2020 je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov“.

2) Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu zistenia novej skutočnosti, ktorou je nedostupnosť materiálu „dub“ so špecifikáciou, uvedenou v príslušnej projektovej dokumentácii, ktorá je následkom nedostatku kľúčového stavebného materiálu, spojeného so zásadne zmenenou situáciou v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v súvislosti ako s pandémiou COVID-19, tak bezpečnostnou situáciou v súvislosti s vojnou na Ukrajine. O existencii tejto skutočnosti nemohli mať zmluvné strany v čase uzatvárania Zmluvy vedomosť.

3) Z dôvodu, uvedenom v ods. 2 sa materiál „dub“ nahrádza materiálom „smrekovec“. Uvedená zmena:

- a) nemá negatívny vplyv na vecnú stránku plnenia ani na kvalitu diela ako celku ani jeho časti,
- b) bola odsúhlasená zmluvnými stranami, Krajským pamiatkovým úradom Trenčín, zodpovedným statikom aj zodpovedným projektantom, ktoré tvoria prílohy tohto dodatku,
- c) nemá negatívny vplyv na rozpočet projektu; dodatkom sa cena znižuje o 442,80 € bez DPH, t.j. 531,36 € s DPH.

4) Tento dodatok sa uzatvára v súlade s §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II

1) V čl. IV ods. 1 sa slovné spojenie

„Cena bez DPH: 668.519,27,- €

Slovom – šesťstošesťdesiatosemtisícpäťstodevätnásť Eur a 27/100eurocentov

DPH 20%: 133.703,85,- €

Slovom – jednototridsaťtritisícšesťstotri Eur a 85/100 eurocentov

Cena s DPH: 802.223,12,- €

Slovom – osemstodvatisícdeväťstotridsaťtri Eur a 12/100 eurocentov“

mení na

„Cena bez DPH: 668.076,47,- €

Slovom – šesťstošesťdesiatosemtisícšesťstotri Eur a 47/100eurocentov

DPH 20%: 133.615,29,- €

Slovom – jednototridsaťtritisícšesťstotri Eur a 29/100 eurocentov

Cena s DPH: 801.691,76,- €

Slovom – osemstojednatisícšesťstodeväťdesiatjedna Eur a 76/100 eurocentov“

2) V prílohe č. 1 sa slovné spojenie

SO.01 KONŠTRUKCIE A NOVÉ ÚPRAVY – STAVEBNÁ ČASŤ - Miestnosť 2.01 - Strecha

23	Plný záklop z dubových dosiek hr.40mm	m3	5,60	1 964 €	10 998,4 €
----	---------------------------------------	----	------	---------	---------------

mení na

SO.01 KONŠTRUKCIE A NOVÉ ÚPRAVY – STAVEBNÁ ČASŤ - Miestnosť 2.01 - Strecha					
	Plný záklop z dosiek SMREKOVCA, impregnovaného proti biotickému poškodeniu, hr.40 mm	m3	5,60	1 884,93 €	10 555,6 €

Článok III

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.
- 2) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Tri rovnopisy sú určené pre objednávateľa a jeden rovnopis je určený pre zhotoviteľa.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Prílohy:

Dôvodová správa (PAMARCH, s.r.o.)

Stanovisko projektanta

ÚZ Hrad Beckov Z palác zmena záklopu 22.09.2022 (KPÚ Trenčín)

Vyjadrenie k záklopu – statik

Žiadosť o zmenu materiálu

v Beckove dňa 12.10.2022

.....
Objednávateľ
Obec Beckov
Daniel Hladký, starosta

v Nitre dňa 13.10.2022

.....
Zhotoviteľ
PAMARCH, s.r.o.
Ing. Ján Kresan, konateľ