

DODATOK Č. 5
K ZMLUVE O DIELO Č. EU22GAREK4 ZO DŇA 13.04.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.06.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 12.12.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 21.12.2022
a Dodatku č. 4 zo dňa 01.03.2023
(ďalej len „Dodatok č. 5“)

Dodávateľ

Obchodné meno:	Skanska SK a.s.
So sídlom:	Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Vladimír Tomáš, Riaditeľ závodu PS Ing. Marek Valko, Oblasťný manažér Obaja na základe poverenia č. P/5449/2023
IČO:	31 611 788
DIČ:	2020478955
IČ DPH:	SK2020478955
Bankové spojenie:	ING BANK N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK29 7300 0000 0090 0004 2658
Zapísaný:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č. 5012/B

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:	Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
So sídlom:	Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Konajúci prostredníctvom:	MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva
IČO:	44 452 519
DIČ:	2022728796
IČ DPH:	SK7020000669
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK49 1100 0000 0029 4004 2947
Zapísaný:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa, vložka č. 10509/T

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 5, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I
Predmet Dodatku č. 5

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. EU22GAREK4 zo dňa 13.04.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.06.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 12.12.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 21.12.2022 a Dodatku č. 4 zo dňa 01.03.2023 (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie nasledujúceho diela: „Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby“ (ďalej len ako „dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 23.03.2022, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo vrátane jej príloh.
2. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby, sa zmluvné strany v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 5, ktorým sa rozsah diela podľa Článku 3 bodu 3.4 Zmluvy o dielo rozširuje o navyše práce, ktorých výpočet je uvedený v Prílohe č. 1 – Rozpočet a Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenie Zmluvy o dielo ako neoddeliteľnej súčasť tohto Dodatku č. 5, ktorá zároveň tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

3. V súlade so znením bodu 2 tohto Článku I Dodatku č. 5 sa teda na základe potreby dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku potreby vykonania ďalších úkonov nevyhnutných k riadnej realizácii diela, rozsah diela podľa Článku 3 Predmet zmluvy bod 3.4 Zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

a) dielo sa rozširuje o naviac práce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 – Rozpočet a Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenie Zmluvy o dielo, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 5 a je k nemu pripojená (ďalej ako „naviac práce“). Cena naviac prác predstavuje sumu **20 524,41 EUR bez DPH, t.j. 24 629,29 EUR s DPH.**

4. Celková cena diela uvedená v Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo sa po pripočítaní hodnoty vykonaných naviac prác zvyšuje o sumu:

20 524,41 EUR bez DPH
/slovom: dvadsaťtisíc päťsto dvadsaťštyri eur štyridsaťjeden centov/.

Celková cena diela po zvýšení predstavuje sumu:

1 187 657,38 eur bez DPH, t.j. 1 425 188,85 eur s DPH.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

*Cena bez DPH: **1 187 657,38 eur bez DPH***

*DPH: **237 531,47 eur***

*Cena celkom vrátane DPH: **1 425 188,85 eur s DPH***

slovom: milión štyristodvadsaťpäťtisíc sto osemdesiatosem eur osemdesiatpäť centov vrátane DPH.“

5. V súlade s Článkom 7 bod 7.3 Zmluvy o dielo faktúru za vykonané naviac práce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za dielo; objednávateľ uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve o dielo. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej Zmluve o dielo.

6. V Článku 10 Odovzdanie a prevzatie Diela v bode 10.1 sa pôvodne dohodnuté termíny upravujú nasledovne:

- v písm. b) zmluvy sa pôvodná doba ukončenia stavebnej časti diela z dôvodu nevyhnutnej potreby realizácie naviac prác bližšie špecifikovaných v Čl. I bod 2 a bod 3 tohto Dodatku č. 5 predlžuje o dvanásť (12) pracovných dní, tzn. do 26.01.2023.

7. Tento Dodatok č. 5 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže sa jedná o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti a zároveň podstatnú duplicitu nákladov.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 5 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 5 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 1 - Rozpočet a Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenie Zmluvy o dielo

Príloha č. 2 – Poverenie č.P/5449/2023

Podpisy zmluvných strán sú uvedené na ďalšej strane.

V KOŠICIACH dňa 14-06-2023

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valáška, FJ CA, MPH
podpredseda predstavenstva

V Košiciach dňa 06.03.2023

Za dodávateľa:
Skanska SK a.s.

Ing. Vladimír Tomáš
Riaditeľ závodu PS
na základe poverenia

Ing. Marek Valko
Oblasťový manažér
na základe poverenia

ROZPOČET

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							
Náklady z rozpočtu							20 524,410
Naviac práce č.17 Stavebné úpravy							6 204,870
95	K	Naviac práce č. 17	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	6,573	4,58	30,100
x17.1	K	Naviac práce č. 17	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m2	0,278	171,42	47,570
168	K	Naviac práce č. 17	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,542	12,23	18,860
169	K	Naviac práce č. 17	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,542	15,76	24,310
170	K	Naviac práce č. 17	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,542	0,49	0,760
171	K	Naviac práce č. 17	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,542	12,35	19,050
172	K	Naviac práce č. 17	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,542	5,51	8,500
173	K	Naviac práce č. 17	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,542	40,97	63,200
30	K	Naviac práce č. 17	Priečky z tvárnic z tvrdého porobetónu hr. 125 mm P2-500 hladkých, na tenkovrstvú lepiacu maltu (125x249x599)	m2	7,368	43,81	322,790
24	K	Naviac práce č. 17	Prekladový trámec z tvrdého porobetónu šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm, max. svetlosť otvoru 900 mm	ks	1,000	39,05	39,050
65	K	Naviac práce č. 17	Poter cementový hr. 50 mm	m2	0,238	138,58	32,950
176	K	Naviac práce č. 17	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,500	14,46	7,230
x17.1	K	Naviac práce č. 17	vzt potrubie štvorhranné do obv. 2430mm, 70% tv.	kpl	1,000	3741,75	3 741,750
x17.2	K	Naviac práce č. 17	predizolované Cu potrubie + kom.kábel	m	14,000	10,78	150,880
1072	K	Naviac práce č. 17	VZT potrubie kruhové spiro SR 125 (50% tv.)	m	6,000	12,61	75,660
1052	K	Naviac práce č. 17	Tanierový ventil odvodný 125	ks	1,000	5,20	5,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
x17.3	K	Naviac práce č.17	Montážne práce, materiál	kpl	1,000	1617,02	1 617,020
		Naviac práce č.19	Úprava VZT potrubia v exteriéry				14 319,540
x19.1	K	Naviac práce č.19	vzt potrubie štvorhranné do obv. 2430mm, 40% tv.	kpl	1,000	4435,74	4 435,740
1074	K	Naviac práce č.19	Izolácia prívodného potrubia hrúbky 30mm, samolep_montáž	m2	70,000	8,31	581,700
1142	K	Naviac práce č.19	Izolácia prívodného potrubia hrúbky 30mm, samolep_materiál	m2	70,000	19,07	1 334,900
x19.2	K	Naviac práce č.19	Hliníková ochranná fólia - ochrana izolácie	m2	70,000	19,66	1 375,920
x19.3	K	Naviac práce č.19	Montážne práce, materiál	kpl	1,000	3529,78	3 529,780
x19.4	K	Naviac práce č.19	Stavebné úpravy - otvory pre VZT potrubie	kpl	1,000	611,00	611,000
x19.5	K	Naviac práce č.19	OK konzola pre VZT potrubie - Dodávka a montáž + základný náter	kpl	1,000	2450,50	2 450,500

POSÚDENIE NÁVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Číslo návrhu:	Naviac práce č.17,19
Číslo zmluvy o dielo:	EU22GAREK4
Stavba:	Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – Zmena dokončenej stavby
Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať naviac práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Na základe zápisu v stavebnom denníku dňa 7.9.2022, 8.9.2022, 6.10.2022 sa zistila potreba nižšie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:

Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpočte vykonať (menej + naviac práce):

Naviac práce č ZML.17

. Zmena č.17 – Búranie a výmurovka priečky ohľadom na nevyhovujúci otvor v miestnosti č. 2.60

- Búranie otvoru v priečke medzi miestnosťami č. 2.73 a 2.74
- Vymurovanie otvoru v priečke medzi miestnosťami č. 2.73 a 2.71
- Úprava potrubia VZT - miestnosť č. 2.78

Pri realizácii navrhovaného otvoru v podlahe medzi I.N.P. a II.N.P. pre potreby novonavrhovaných rozvodov VZT bolo zistené, že v danom mieste sa nachádza otočný prievlak uložený v hrúbke podlahy. Po obhliadke miesta statikom, bolo konštatované, že otvor v podlahe nie je možné zrealizovať.

Ako alternatívne riešenie pre rozvod potrubia VZT bolo navrhnuté, rozvody riešiť pomocou prestupu cez fasádu na úrovni I.N.P. smerom von a následne na úrovni II.N.P. smerom dnu cez jestvujúce okenné otvory.

Naviac práce č.ZML 19

Zmena č.19 – Úprava VZT potrubia - Potrubie, tepelná izolácia, ochrana TI

- dodávka a montáž OK konzoly pre VZT potrubie
- Stavebné práce - úprava otvorov pre VZT potrubie

Pri realizácii navrhovaného otvoru v podlahe medzi I.N.P. a II.N.P. pre potreby novonavrhovaných rozvodov VZT bolo zistené, že v danom mieste sa nachádza otočný prievlak uložený v hrúbke podlahy. Po obhliadke miesta statikom, bolo konštatované, že otvor v podlahe nie je možné zrealizovať.

Ako alternatívne riešenie pre rozvod potrubia VZT bolo navrhnuté, rozvody riešiť pomocou prestupu cez fasádu na úrovni I.N.P. smerom von a následne na úrovni II.N.P. smerom dnu cez jestvujúce okenné otvory.

Zároveň žiadame o predĺženie termínu ukončenia diela o 12 pracovných dní

Výpočet dĺžky predĺženia termínu :

2,75 hod/m²

2,75 x 70 m² = 192,5 hod

160 : 2 osoby = 96,25 hod/osoba

96,25 : 8 hod/deň = 12 dní

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovaní zmien:

	Pôvodná hodnota zmluvy:	Hodnota dodatkov k zmluve:	Hodnota navrhovaných zmien	Nová hodnota Zmluvy o dielo
Bez DPH:	1 072 114,42 €	95 018,55 €	20 524,41 €	1 187 657,38 €
DPH:	214 422,88 €	19 003,71 €	4 104,88 €	237 531,47 €
Celkom:	1 286 537,30 €	114 022,26 €	24 629,29 €	1 425 188,85 €

Dátum predloženia návrhu:	18.10.2022
Miesto predloženia návrhu:	Galanta
Návrh predkladá: <i>(funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	Němec Ladislav, stavbyvedúci

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje projektanta:	Mediprojekt, spol. s r.o Winterova 1733/17, 921 01 Piešťany
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	Ing .arch. Jaroslav Kvetan

Odôvodnenie zmeny:

Tu popíšte z akého dôvodu a prečo vznikla potreba daných prác – vecne, jasne a technicky čo a prečo je potrebné urobiť:

V riešených priestoroch stavebného objektu SO 02 sa v tom čase nachádzalo oddelenie JIS s obmedzenými možnosťami zistenia skutkového stavu jestvujúcich konštrukcií ako i jestvujúcich rozvodov IS v týchto priestoroch z dôvodu nemožnosti realizácie sond do vertikálnych konštrukcií a podlahy.

Zmena č.17 – Búranie a výmurovka priečky ohľadom na nevyhovujúci otvor v miestnosti č. 2.60

- Búranie otvoru v priečke medzi miestnosťami č. 2.73 a 2.74
- Vymurovanie otvoru v priečke medzi miestnosťami č. 2.73 a 2.71
- Úprava potrubia VZT - miestnosť č. 2.78

Keďže v riešených priestoroch stavebného objektu SO 02 – Urgent v čase spracovávaní PD bola prevádzka odd. JIS – nebolo možné realizovať sondy v podlahách. Zároveň investor nemá k dispozícii pôvodnú PD stavby.

Pri realizácii navrhovaného otvoru v podlahe medzi I.N.P. a II.N.P. pre potreby novonavrhovaných rozvodov VZT bolo zistené, že v danom mieste sa nachádza otočný prievlak uložený v hrúbke podlahy. Po obhliadke miesta statikom , bolo konštatované , že otvor v podlahe nie je možné zrealizovať.

Ako alternatívne riešenie pre rozvod potrubia VZT bolo navrhnuté, rozvody riešiť pomocou prestupu cez fasádu na úrovni I.N.P. smerom von a následne na úrovni II.N.P. smerom dnu cez jestvujúce okenné otvory.

Takéto riešenie má však za dôsledok vzhľadom na nutné opláštenie rozvodov SDK konštrukciou, že miestnosť č. 2.78 nie možné využívať pre potreby s funkciou miestnosti lekára.

Na tento účel sa zamenila funkčná náplň tejto miestnosti s miestnosťou č. 2.73 a 2.74 v pôvodnom riešení s funkciou skladov.

NÁVRH RIEŠENIA:

Je nutná úprava priestorov miestností č. 2.73 a 2.74 pre potreby s funkčným využitím ako miestnosť lekára , t.j. zrealizovať medzi miestnosťami nový dverný otvor

, zamurovať jestvujúci dverný otvor medzi miestnosťami 2.73 a 2.71 ako i potrebná úprava rozvodom VZT v miestnosti 2.78.

Jedná sa o práce, ktoré sú nevyhnutné pre ukončenie diela, z dôvodu funkčného využitia priestorov.

Zmena č.19 – Úprava VZT potrubia - Potrubie, tepelná izolácia, ochrana TI

- **dodávka a montáž OK konzoly pre VZT potrubie**
- **Stavebné práce - úprava otvorov pre VZT potrubie**

Keďže v riešených priestoroch stavebného objektu SO 02 – Urgent v čase spracovávaní PD bola prevádzka odd. JIS – nebolo možné realizovať sondy v podlahách. Zároveň investor nemá k dispozícii pôvodnú PD stavby.

Pri realizácii navrhovaného otvoru v podlahe medzi I.N.P. a II.N.P. pre potreby novonavrhovaných rozvodov VZT bolo zistené, že v danom mieste sa nachádza otočný prievlak uložený v hrúbke podlahy. Po obhliadke miesta statikom, bolo konštatované, že otvor v podlahe nie je možné zrealizovať.

Ako alternatívne riešenie pre rozvod potrubia VZT bolo navrhnuté, rozvody riešiť pomocou prestupu cez fasádu na úrovni I.N.P. smerom von a následne na úrovni II.N.P. smerom dnu cez jestvujúce okenné otvory.

NÁVRH RIEŠENIA:

Z dôvodu presmerovania rozvodov potrubia VZT medzi jednotlivými podlažiami je nutná ich úprava.

V časti prechádzajúcej cez exteriér jej dodatočné zaizolovanie a podopretie pomocou OK konzoly. Po zrealizovaní rozvodov VZT je nutné vyspraviť otvory, cez ktoré potrubie VZT prechádza cez fasádu.

Jedná sa o práce, ktoré sú nevyhnutné pre ukončenie diela, z dôvodu funkčného využitia priestorov.

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
X	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada prispeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- X súhlasím
☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia: 17.11.2022

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje dozora:	<i>Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava</i>
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	<i>Ing. Tomáš Pavlík</i>

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ súhlasím
☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia: 17.11.2022

Podpis oprávnenej osoby: 17.11.2

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	<i>Daniel Mikuščík</i>
Oprávnenie / pracovná pozícia	<i>Osoba zodpovedná za VO</i>

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- ☐ áno
☒ nie

Z technických opisov jednotlivých zistení vyplýva, že verejný obstarávateľ tieto nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a teda s nimi ani v rámci obstarávania počítať. Porovnateľnosť ponúk je teda rovnaká nakoľko všetci uchádzači ako aj verejný obstarávateľ mali v čase uzatvorenia zmluvy rovnaké informácie o predmete zákazky. K identifikácií nezrovnalostí došlo až počas realizácie rekonštrukcie. Tieto práce nie je možné oddeliť a realizovať samostatne nakoľko sú priamo časťou diela nevyhnutnou k jeho riadnemu užívaniu.

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)	6 204,87	0,58
- z toho navyše práce	6 204,87	
- z toho menej práce	0	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)	14 319,54	1,34
- z toho navyše práce	14 319,54	
- z toho menej práce	0	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ súhlasím
☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody.

Dátum vyjadrenia: 17 -11- 2022

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Marek Klimko
Pracovná funkcia zástupcu:	Špecialista pre investičnú výstavbu

(správne zaškrtnite)

Objednávateľ na základe vyjadrenia všetkých oprávnených osôb s navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:	X SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia: 17 -11- 2022

Podpis oprávnenej osoby: