

DODATOK Č. 3

k zmluve o dielo centrálne č. zmluvy 214/2022 uzatvorenej dňa 08.03.2022 v znení Dodatku č. 1 centrálne č. zmluvy 569/2022 uzatvoreného dňa 13.07.2022 a Dodatku č. 2 centrálne č. zmluvy 1037/2022 uzatvoreného dňa 19.12.2022 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dodatok č. 3“)

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Názov :	Mesto Trnava
Sídlo:	Hlavná č. 1 917 71 Trnava
IČO:	00 313 114
DIČ:	202 1175 728
štatutárny zástupca:	JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
zást. pre veci zmluvné:	JUDr. Peter Bročka, LL.M.
zást. pre veci technické:	Ing. Dušan Béreš
gestor PD:	Ing. Andrea Hudcovičová
bankové spojenie:	
č. účtu:	
telefón:	033/32 36 113
e-mail:	andrea.hudcovicova@trnava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2. Obchodné meno: **Alfa 04 a.s.**
Sídlo: Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava

IČO: 35 889 853
DIČ: 2021835013
štatutárny zástupca: Ing. Juraj FÜRST, predseda predstavenstva
PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva
Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva
zást. pre veci zmluvné: Ing. Juraj FÜRST
zást. pre veci technické: Ing. Gabriel PETŤVÁLSKÝ, Ing. Jakub MRÁZ
Ing. Katarína TÁBORSKÁ, Ing. Roman KÖNIG
bankové spojenie:
č. účtu:
telefón: 0917 519 701
e-mail: alfa04@alfa04.sk

(ďalej len **Zhotoviteľ**)
(ďalej len „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu len „**Zmluvné strany**“)

ČI. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvárajú po vzájomnej dohode tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na predmet zákazky „**Dopravné prepojenie I/61, II/504, a MK Rekreačná, PD**“ uzatvorenej dňa 08.03.2022, centrálne č. 214/2022 v znení Dodatku č. 1 centrálne č. zmluvy 569/2022 uzatvoreného dňa 13.07. a Dodatku č. 2 centrálne č. zmluvy 1037/2022 uzatvoreného dňa 19.12.2022 (ďalej iba „Zmluva o dielo“). Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 3 je zmena termínu odovzdania časti diela, konkrétne projektu pre územné rozhodnutie. Dôvodom tejto zmeny je nutnosť hľadania novej polohy okružnej križovatky na Kamennej ceste pri obci Biely Kostol a zohľadnenie pripojenia plánovanej výstavby spoločnosti OC Tesco. Objednávateľ odsúhlasil predmetnú zmenu na rokovaní dňa 30.01.2023.

K zmene zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 odst. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nakoľko potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Zmluva o dielo sa mení za podmienok uvedených v Článku 3 tohto Dodatku č. 3

ČL. 3 POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

1. Bod 1.1. Článku 1 ZMLUVNÉ STRANY sa mení nasledovne:
telefón: 033/32 36 113
2. V bode 4.1. Článku 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA sa v poslednom bode menia termíny dodania nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne:

Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v štádiu rozpracovanosti:

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
- koniec: najneskôr do 28.7.2022

vypracovanie geodetického zamerania územia

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
- koniec: najneskôr do 20 kalendárnych týždňov od začatia

vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie pre miestnu komunikáciu:

- začiatok: od ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň od vyzvania na začatie spracovávaní tejto dokumentácie objednávateľom
- koniec: najneskôr do 40 kalendárnych týždňov od začatia

vypracovanie projektu bilancie skrývky humusového horizontu:

- začiatok: od ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň od vyzvania na začatie spracovávaní tejto dokumentácie objednávateľom
- ukončenie: najneskôr do 24 kalendárnych týždňov od začatia

ČL. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy týmto dodatkom priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou v SR.
6. Dodatok č. 3 bol zverejnený dňa.....

V Trnave, dňa: 23.03.2023

V Bratislave, dňa: 22.03.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Juraj Fürst, v. r.
predseda predstavenstva

.....
PhDr. Mária Kocianová, v. r.
člen predstavenstva