

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 18.03.2022
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „**dodatok**“)

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Bojná
Sídlo:	Bojná č. 201, 956 01 Bojná
IČO:	00310239
zastúpený:	Mgr. Jozef Stankovský, PhD., starosta obce
DIČ:	2021315384
Bankové spojenie:	VUB Topoľčany
IBAN:	SK91 0200 0000 0000 0362 0192
Telefón:	+421 38/5364012, +421 911 231924
E-mail:	starosta@bojna.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických:	Mgr. Jozef Stankovský, PhD.

(ďalej len „**objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	AB - STAV, s.r.o.
Sídlo:	Malý Cetín 157, 951 05 Malý Cetín
Zastúpený:	Ing. Dávid Borbély, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Imrich Struhár, riaditeľ
b) technických:	Szusztor Josef
IČO:	36548707
DIČ/IČ DPH:	SK2020154246
Bankové spojenie:	SLSP a.s., Nitra
IBAN:	SK29 0900 0000 0002 3198 6233
Číslo telefónu:	037/658 1243
Číslo faxu/mail:	ab-stav@ab-stav.sk
Registrácia:	OR OS NITRA, Oddiel: Sro, Vložka č.:13387/N

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Článok 2
Preambula

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 18.03.2022 Zmluvu o dielo, a to na základe výsledku verejného obstarávania (17170 - IPP Vestník č. 74/2022 - 22.03.2022), realizovaného v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky „**Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná**“ (ďalej len zmluva).
2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením čl. 20 bod 3 zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Dôvodom zmeny zmluvy je: počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré vznikli z dôvodu nevyhnutnej zmeny technického riešenia Diela - po vytýčení uloženia všetkých inžinierskych sietí v krajnici cesty II/499 k.ú. obce Bojná bolo zistené, že nie je možné zrealizovať pripojenie vodovodnej prípojky do budovy bývalej kláštornej školy bez zásahu do uvedenej cesty, avšak správca danej cesty neposkytol súhlas s realizovaním prác na predmetnej ceste – vyjadrenie správcu cesty tvorí prílohu tohto dodatku.
4. Zmluvné strany sa preto dohodli na niektorých zmenách vykonania diela v zmysle aktualizovaného

oceneneho výkazu výmer zo dňa 02.03.2023.

5. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tohto dodatku odsúhlasujú ako súčasť Diela podľa Zmluvy zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu Diela, resp. niektorých jeho položiek uvedených v tomto dodatku, ako aj ostatné zmeny s tým súvisiace.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy: Ocenený výkaz výmer sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 1A: Ocenený výkaz výmer, ktorý zohľadňuje zmeny v zmysle tohto článku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 3 Predmet dodatku

1. Vzhľadom k tomu, že z dôvodu zmeny niektorých položiek vznikla potreba vykonať úpravu pôvodného výkazu výmer Zhotoviteľ k tomuto dodatku prikladá aktualizovaný ocenení výkaz výmer stavby, ktorý zohľadňuje odpočty a zápočty položiek v zmysle odsúhlasených zmien. Z dôvodu vykonania úpravy výkazu výmer dochádza k zmene celkovej ceny Diela.
2. Článok č. 5 Zmluvy o dielo, bod 3. sa nahrádza novým znením:
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 672 006,47 EUR
Slovom: šesťstosedemdesiatdvatisíc šesť eur a štyridsaťsedem centov
DPH 20%: 134 401,29 EUR
slovom: stotridsaťštyritisíc štyristojeden eur a dvadsaťdeväť centov
Cena vrátane 20% DPH: 806 407,76 EUR
slovom: osemstošesťtisíc štyristosedem eur a sedemdesiatšesť centov

Článok 4 Záverečné ustanovenia


1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sú si potreby vykonania týchto prác vedomí, tieto bez akýchkoľvek výhrad podpisom tohto dodatku odsúhlasujú.
4. Uzatvorenie tohto dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi všetkými zmluvnými stranami.
6. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
8. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
9. Prílohy:

Príloha č. 1A: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Vyjadrenie správcu cesty

V.....*BWNEJ*....., dňa: *3.4.2023*

Za obje



V.....*BWNEJ*....., dňa: *3.4.2023*

Za zhotoviteľa:



zhotoviteľ, konateľ