

**Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. j. 2380/2022/OPASR**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov  
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
medzi:

(ďalej len ako „**Dodatok č. 4**“)

**Dodávateľ**

Obchodné meno: **DYNAMIK HOLDING, a.s.**  
So sídlom: Štúrova 22, 949 01 Nitra  
Zastúpený: Ing. Vladimír Vikor, ml., člen predstavenstva a generálny riaditeľ  
Dušan Vikor, člen predstavenstva  
IČO: 34 134 557  
IČ DPH: SK2020410535  
DIČ: 2020410535  
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2  
IBAN: SK06 0200 0000 0019 6975 2358  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,  
Šancova 1/A, 813 33, Bratislava  
IBAN: SK45 1111 0000 0066 1673 8000  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10247/N

(ďalej ako „**dodávateľ**“)

**Objednávateľ:**

so sídlom: **Mesto Nitra**  
zastúpená: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra  
IČO: Marek Hattas, primátor mesta  
DIČ: 00 308 307  
IČ DPH: 2021102853  
Bankové spojenie: SK2021102853  
Číslo účtu IBAN: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SK9609000000005185423984 – určené pre refundáciu  
SK9609000000005185423984 – určené pre predfinancovanie/refundáciu

(ďalej ako „**objednávateľ**“)

*Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

**Čl. I.  
Preambula**

1. Na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S79 zo dňa 22.04.2022 pod zn. 2022/S 079-210955 a Vestníku verejného obstarávania č. 97/2022 zo dňa 25.04.2022 oznámením o vyhlásení verejného obstarávania č. 21704 – MSP, ktorého predmetom je zákazka: „**Obnova Starého parku v Nitre**“ zmluvné strany uzatvorili dňa 27.10.2022 Zmluvu o dielo č. 2380/2022/OPASR v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.05.2023, Dodatku č. 2 zo dňa 24.07.2023 a Dodatku č. 3 zo dňa 22.09.2023 (ďalej ako „**zmluva**“).
2. V priebehu plnenia zmluvy bolo na základe statického posudku zistené, že je potrebné zmeniť množstvo armatúry, hrúbku betónu, rezanie dilatačných špár. Základovú dosku je potrebné urobiť na základe statického posudku a podľa novej projektovej dokumentácie statiky. Po výrube drevín v svahu jazera Sihot' je potrebné pre spevnenie svahu pod chodníkom pri jazere vybudovať bezpečnostné zábradlie a spevnenie svahu betonážou. Prišlo k zmene riešenia pripojenia kiosku z hlavného rozvádzača a to vybudovaním pripojenia z pôvodnej prípojky, čo si vyžaduje menej prác oproti plánovanému rozsahu. Upravuje sa nové pripojenie pilomatu, nakoľko pôvodné pripojenie bolo zrušené demontážou pôvodného verejného osvetlenia. Je potrebné vybudovanie nového pripojenie chodníka na inlineovú dráhu. Pôvodné pripojenie bolo navrhnuté v nesprávnych spádových pomeroch. Z dôvodu zabezpečenia bezbariérového napojenia chodníkov na starú asfaltovú komunikáciu je potrebné upraviť spádové pomery napojenia chodníkov tak, aby prechod medzi chodníkom a starou asfaltovou cestou bol bezbariérový. Pre zabezpečenie odvedenia dažďovej vody zo strechy starého bufetu je potrebné vybudovať vsakovací objekt. Je potrebné vybudovať bezpečnostné zábradlie pri príjazdovej ceste. Je potrebné odstránenie betónových stĺpov elektrickej prípojky starého bufetu, fontány na jazere, odstránenie dreveného stĺpa telefónnej prípojky kaviarne, vybudovanie novej elektrickej a telefónnej prípojky. Je potrebné odstrániť starú elektrickú a telefónnu prípojku a vybudovať novú elektrickú a telefónnu prípojku. Postupnou úpravou plôch v parku tak, aby nevznikali veľké prehĺbeniny vznikla potreba dodávky a zapracovania ornice a mulčovacej kôry

nad rámec rozpočtu. Je preto potrebné dodať a zapracovať orniciu a mulčovacíu kôru v kritických častiach parku tak, aby nevznikali veľké prehĺbeniny. Vznikla potreba zmeny technického riešenia pripojenia vodovodnej prípojky fontány a kiosku na hlavné vodovodné potrubie, ktoré po zemných prácach a obnažení malo priemer DN 250. Pôvodne sa uvažovalo z poskytnutých podkladov s priemerom DN400. Naviac práce podľa zmenových listov č. 16 (v rozsahu zábradlia), č. 22 požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme.

3. Z tohto dôvodu sa vyskytla potreba vykonania naviac a menej prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve alebo v projektovej dokumentácii, a ktoré je nevyhnutné zrealizovať pre dokončenie a skolaudovanie diela a jeho riadneho užívania na základe zmenových listov:
  - a) Zmenový list č. 13 Spevnená plocha pri Starom biskupskom hostinci – na základe posudku je potrebné zmeniť množstvo armatúry, hrúbku betónu, rezanie dilatačných špár. Základovú dosku je potrebné urobiť na základe statického posudku a podľa novej projektovej dokumentácie statiky; naviac práce a menej práce,
  - b) Zmenový list č. 16 Zábradlia + spevnenie svahu – po výrube drevín v svahu jazera Sihot' je potrebné pre spevnenie svahu pod chodníkom pri jazere vybudovať bezpečnostné zábradlie a spevnenie svahu betonážou; naviac práce,
  - c) Zmenový list č. 17 Prípojka stánok – zmena riešenia pripojenia kiosku z hlavného rozvážača a to vybudovaním pripojenia z pôvodnej prípojky; menej práce,
  - d) Zmenový list č. 18 Prípojka pre pilomat – nové pripojenie pilomatu, pôvodné pripojenie bolo zrušené demontážou pôvodného verejného osvetlenia; naviac práce,
  - e) Zmenový list č. 19 Napojenie chodníka na inlinovú dráhu pri starej obore – pôvodné pripojenie bolo navrhnuté v nesprávnych spádových pomeroch. Je potrebné vybudovať nové pripojenie na inlinovú dráhu v správnych spádových pomeroch; naviac práce,
  - f) Zmenový list č. 20 Debarierizácia chodníkov na starú komunikáciu – je potrebné upraviť spádové pomery napojenia chodníkov tak, aby prechod medzi chodníkom a starou asfaltovou cestou bol bezbariérový; naviac práce,
  - g) Zmenový list č. 21 Vsak ku dažďovým zvodom starého bufetu – pre zabezpečenie odvedenia dažďovej vody je potrebné vybudovať vsakovací objekt, naviac práce,
  - h) Zmenový list č. 22 Zábradlie pri príjazdovej ceste – vybudovanie bezpečnostného zábradlia pri príjazdovej ceste; naviac práce,
  - i) Zmenový list č. 23 Zmena napojenia bufetu Sihot' a fontány, demontáž prípojky pre WC – prípojka, odstránenie betónových stĺpov elektrickej prípojky starého bufetu, fontány na jazere, odstránenie dreveného stĺpa telefónnej prípojky kaviarne, vybudovanie novej elektrickej a telefónnej prípojky; naviac práce,
  - j) Zmenový list č. 24 Ornica + mulčovací kôra nad rámec rozpočtu – dodanie a zapracovanie ornice a mulčovacej kôry v kritických častiach parku tak, aby nevznikali veľké prehĺbeniny; naviac práce,
  - k) Zmenový list č. 25 Zmena napojenia prípojky vody z potrubia DN 400 mm na potrubie DN 250 mm – zmena technického riešenia pripojenia vodovodnej prípojky fontány a kiosku na hlavné vodovodné potrubie, ktoré po zemných prácach a obnažení malo priemer DN 250; naviac práce a menej práce.
4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu prác o práce naviac, a to v súlade s bodom 7.2 zmluvy na základe zmenových listov (č. 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. V zmysle bodu 5.3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že menej práce vyplývajúce zo zmenových listov (č. 13, 17, 25) nebude dodávateľ fakturovať. Zmenové listy (č. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4.
5. Celková hodnota naviac prác podľa zmenových listov (č. 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) predstavuje sumu 135 506,24 EUR bez DPH (slovom stotridsaťpäťtisíc päťstošesť eur a dvadsaťštyri eurocentov), hodnota menej prác podľa zmenových listov (č. 13, 17, 25) predstavuje sumu 78 123,05 EUR bez DPH (slovom sedemdesiatosem tisíc stodvadsaťtri eur a päť eurocentov).
6. Zmluvné strany sa v súvislosti s naviac a menej prácami dohodli na termíne ukončenia naviac prác vyplývajúcich zo zmenových listov č. 16 (výlučne v časti zábradlia), č. 22.
7. Zmena termínu ukončenia naviac prác, zmena ceny diela na základe zmenových listov (č. 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), teda navýšenie ceny diela o hodnotu naviac prác je odôvodnená postupom podľa bodu 7.2 a 7.4 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní. Úprava ceny diela o menej práce podľa zmenových listov (č. 13, 17, 25) je zmenou zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.

## Čl. II Predmet dodatku

1. Znenie bodu 5.1 zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

5.1 *Cena Diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania identifikovaného v čl. 1 bod 1.1 tejto zmluvy podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:*

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <i>Pôvodná cena bez DPH</i>       | <i>3 470 763,44 EUR</i>        |
| <i>Cena navyše práce bez DPH</i>  | <i>135 506,24 EUR</i>          |
| <i>Cena menej práce bez DPH</i>   | <i>- 78 123,05 EUR</i>         |
| <i>Celková cena diela bez DPH</i> | <b><i>3 528 146,63 EUR</i></b> |
| <i>DPH</i>                        | <i>705 629,33 EUR</i>          |
| <i>Cena celkom vrátane DPH</i>    | <i>4 233 775,96 EUR</i>        |

*slovom: štyri milióny dvestotridsaťtisíc sedemsto sedemdesiatpäť eur a deväťdesiatšesť eurocentov vrátane DPH.*

*Konečná celková cena Diela bude určená súčtom všetkých oprávnených faktúr podľa tohto článku.*

2. Znenie bodu 10.1 sa dopĺňa o druhý odsek, ktorý znie nasledovne:

*Zmluvné strany sa dohodli na termíne ukončenia navyše prác Diela vyplývajúcich zo zmenových listov č. 16 (výlučne v časti zábradlia) a č. 22 nasledovne:*

- Zmenový list č. 16 - Zábradlia + spevnenie svahu (výlučne v časti zábradlia), Zmenový list č. 22 - Zábradlie pri príjazdovej ceste do 17.12.2023.*

3. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 4 nie sú dotknuté.

## Čl. III Záverečné ustanovenia

- Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- Tento Dodatok č. 4 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
  - objednávateľ zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
  - ak Dodatok č. 4 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže dodávateľ podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku.
- O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 4 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 4. Objednávateľ vydá dodávateľovi na požiadanie potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 4.
- Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri (4) rovnopisy a dodávateľ dva (2) rovnopisy.
- Prílohou tohto Dodatku č. 4 je:

Príloha č. 1: Stavebný rozpočet – zmenové listy č. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a sumárna tabuľka.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 4 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

V Nitre dňa 10.11.2023

V Nitre dňa 10.11.2023

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....  
Marek Hattas, primátor mesta

.....  
DYNAMIK HOLDING, a.s.  
Ing. Vladimír Viktor, ml., člen predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
DYNAMIK HOLDING, a.s.  
Dušan Viktor, člen predstavenstva

**Príloha č.1**

**Stavebný rozpočet – zmenové listy 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a sumárna tabuľka**

**Stavba: Obnova Starého parku v Nitre**  
**Zmenové listy**

| Por.číslo | Popis                                                                           | Prípočet         | Odpočet         | Rozdiel           | Odsúhlasené Z   | Poznámka                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 1         | ZL č. 1 Betón pod dlažbou                                                       | 0,00             | 0,00            | 0,00              | áno             | Dodatok č. 2 k ZoD        |
| 2         | ZL č. 2 Demontáž mobiliáru Mestske služby Nitra                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00              |                 |                           |
| 3         | ZL č. 3 Armatúra základového pásu- žabia fontána                                | 0,00             | 0,00            | 0,00              | áno             | Dodatok č. 2 k ZoD        |
| 4         | ZL č. 4 Betón pod tehlovou dlažbou                                              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | áno             | Dodatok č. 2 k ZoD        |
| 5         | ZL č. 5 Rozšírenie oplotenia staveniska                                         | 0,00             | 0,00            | 0,00              |                 |                           |
| 6         | ZL č. 6 - Zvislá hydroizolácia                                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00              | áno             | Dodatok č. 2 k ZoD        |
| 7         | ZL č. 7- 1 Asanácia a ošetrovanie drevín - Presun sutí                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              | áno             | Dodatok č. 1 k ZoD        |
| 8         | ZL č. 8 Výmena podlažia pod objektom žabej fontány                              | 0,00             | 0,00            | 0,00              | áno             | Dodatok č. 2 k ZoD        |
| 9         | ZL č. 9.1- zámková dlažba na ihrisku pri bufete- prevzali Mestské služby        | 0,00             | 0,00            | 0,00              |                 | Po ukončení búracích prác |
| 10        | ZL č. 10 základy pod oceľové konštrukcie                                        | 0,00             | 0,00            | 0,00              | áno             | Dodatok č. 2 k ZoD        |
| 11        | ZL č. 11 Vybudovanie betónu pod zámkovou dlažbou                                | 0,00             | 0,00            | 0,00              | áno             | Dodatok č. 2 k ZoD        |
| 12        | ZL č. 12 Armatúra základová doska- žabia fontána                                | 0,00             | 0,00            | 0,00              | áno             | Dodatok č. 2 k ZoD        |
| 13        | ZL č. 13 Spevnená plocha pri Starom biskupskom hostinci                         | 57285,87         | 54539,51        | 2746,36           |                 | Dodatok č. 4              |
| 14        | ZL č. 14 Vodovodná prípojka                                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00              | áno             | Dodatok č. 2 k ZoD        |
|           | Areálový rozvod                                                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00              |                 |                           |
|           | Vodovodná prípojka- stánok                                                      | 0,00             | 0,00            | 0,00              |                 |                           |
|           | Prodĺženie rozvodu vody a vodní prípojky- časť Š1- ZoD                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |                 |                           |
|           | Úprava napojenia prívodu vody VŠ2.4                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00              |                 |                           |
| 15        | ZL č. 15 Vlak ku retenčnej nádrži                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00              | áno             | Dodatok č. 2 k ZoD        |
| 16        | ZL č. 16 Zábradlia + spevnenie svahu                                            | 16812,42         | 0,00            | 16812,42          | áno             | Dodatok č. 4              |
| 17        | ZL č. 17 Prípojka stánok- Odpočet                                               | 0,00             | 1593,55         | -1593,55          | áno             | Dodatok č. 4              |
| 18        | ZL č. 18 Prípojka pre pilomat                                                   | 4110,70          | 0,00            | 4110,70           | áno             | Dodatok č. 4              |
| 19        | ZL č. 19 Napojenie chodníka na inľainovú dráhu pri starej obore                 | 2013,77          | 0,00            | 2013,77           | áno             | Dodatok č. 4              |
| 20        | ZL č. 20 Debarierizácia chodníkov na starú komunikáciu                          | 1790,00          | 0,00            | 1790,00           | áno             | Dodatok č. 4              |
| 21        | ZL č. 21 Vlak ku dažďovým zvodom starého bufetu                                 | 1171,27          | 0,00            | 1171,27           | áno             | Dodatok č. 4              |
| 22        | ZL č. 22 Zábradlie pri príjazdovej ceste                                        | 8610,00          | 0,00            | 8610,00           | áno             | Dodatok č. 4              |
| 23        | ZL č. 23 Zmena napojenia bufetu a fontány - prípojka                            | 18705,37         | 0,00            | 18705,37          | áno             | Dodatok č. 4              |
| 24        | ZL č. 24 Ornica + mulčovací kôra nad rámec rozpočtu                             | 7756,84          | 0,00            | 7756,84           | áno             | Dodatok č. 4              |
| 25        | ZL č. 25 Zmena napojenia prípojky vody z potrubia DN 400mm na potrubie DN 250mm | 17250,00         | 21989,99        | -4739,99          | áno             | Dodatok č. 4              |
|           |                                                                                 |                  |                 |                   |                 |                           |
|           | <b>Zmenové listy spolu:</b>                                                     | <b>135506,24</b> | <b>78123,05</b> | <b>57383,19</b>   | <b>57383,19</b> |                           |
|           |                                                                                 |                  |                 |                   |                 |                           |
|           | <b>Suma podľa ZoD</b>                                                           |                  |                 | <b>3392160,52</b> |                 |                           |
|           | Suma podľa ZoD + dod. č.1                                                       |                  |                 | <b>3390257,77</b> |                 |                           |
|           | Suma podľa ZoD+dod. č.1, č.2                                                    |                  |                 | <b>3490609,89</b> |                 |                           |
|           | Suma podľa ZoD + dod. č.1, č.2, č.3                                             |                  |                 | <b>3470763,44</b> |                 |                           |
|           | <b>Suma Suma podľa ZL:</b>                                                      |                  |                 | <b>57383,19</b>   |                 |                           |
|           |                                                                                 |                  |                 |                   |                 |                           |
|           | <b>ZoD + Dodatok k ZoD č. 1 + č.2 + č. 3 + č. 4</b>                             |                  |                 | <b>3528146,63</b> |                 |                           |
|           |                                                                                 |                  |                 |                   |                 |                           |
|           |                                                                                 |                  |                 |                   |                 |                           |

Stavební rozpočet ZL č.13. 4

| Název stavby: | Návrh obnovy Starého parku v Nitre, Etapa 2     |              |                                                                                                                                                      |    | Doba výstavby:    | Objednatel: Mesto Nitra                 |          |        |            |              |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------|----------|--------|------------|--------------|
| Druh stavby:  | Spevnená plocha pri Staróm biskupskom hostinci. |              |                                                                                                                                                      |    | Začátek výstavby: | Projektant: Ateliér Krejčířkovi, s.r.o. |          |        |            |              |
| Lokalita:     | Mesto Nitra                                     |              |                                                                                                                                                      |    | Konec výstavby:   | Zhotovitel: DYNAMIK HOLDING, a.s.       |          |        |            |              |
| JKSO:         |                                                 |              |                                                                                                                                                      |    | Zpracováno dne:   | Zpracoval: Ján Kúdela                   |          |        |            |              |
| Č             | Objekt                                          | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                                                       | MJ | Množství          | Cena/MJ (€)                             | Dodávka  | Montáž | Celkem     | Hmotnost (t) |
|               | 02                                              |              | Rozměry                                                                                                                                              |    |                   |                                         |          |        |            |              |
|               |                                                 |              | Vymývaný betón hr. 550 mm, CH-TP3 (SO.2.03)                                                                                                          |    |                   |                                         |          |        |            |              |
|               |                                                 |              | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot                                                                                 |    |                   |                                         |          |        |            |              |
|               |                                                 | 581311110R00 | Kryt z vymývaného betonu tl. 180 mm, chodníky, beton třídy C25/30 XF2 šedé barvy, použitá těžená kamenivo max. frakce 16 mm světle šedé barvy        | m2 | -530,00           | 56,21                                   | 0,00     | 0,00   | -28 791,30 | 0,00         |
|               |                                                 | 27332141100R | Železobeton základoých desek C 25/30                                                                                                                 | m3 | 127,20            | 163,12                                  | 0,00     | 0,00   | 20 748,86  | 0,00         |
|               |                                                 | 713151115R   | Úprava povrchu brúsením                                                                                                                              | m2 | 530,00            | 28,80                                   | 0,00     | 0,00   | 15 284,00  | 0,00         |
|               |                                                 | 273361921RT8 | Výstuž ze svařovaných sítí (+ 10% překryvu), prům. drátu 8 mm, oka 100x100 mm, vč. materiálu, sifihání, přivaření bodovými svary                     | t  | -7,00             | 1 918,78                                | 0,00     | 0,00   | -13 431,46 | 0,00         |
|               |                                                 |              | Výstuž ze svařovaných sítí (+ 10% překryvu), prům. drátu 8 mm, oka 150x150 mm, vč. materiálu, sifihání, přivaření bodovými svary + doplňující výstuž | t  | 9,93              | 2 057,62                                | 0,00     | 0,00   | 20 432,17  | 0,00         |
|               |                                                 | 77157784600R | Antikorozně upravený dilatační profil s funkcí kluzného spoje pro desku 180mm                                                                        | m  | -79,00            | 143,25                                  | 0,00     | 0,00   | -11 316,75 | 0,00         |
|               |                                                 | 111_211VD    | Roxor ocelový (tyč: 500 mm délka x 16 mm průměr), oca 2ks/bm (v záhybech více), vč. dopravy                                                          | ks | 78,00             | 4,64                                    | 0,00     | 0,00   | 361,92     | 0,00         |
|               |                                                 | 631317205R00 | Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton                                                                                                      | m  | 39,00             | 7,30                                    | 0,00     | 0,00   | 284,70     | 0,00         |
|               |                                                 | 073813212R   | Vyplnění dilatačních spár tmelem, vč. materiálu                                                                                                      | m  | 39,00             | 4,98                                    | 0,00     | 0,00   | 194,22     | 0,00         |
|               |                                                 |              |                                                                                                                                                      |    |                   |                                         | 2 746,36 |        |            |              |

# Stavební rozpočet ZL č.16

| Název stavby: | Návrh obnovy Starého parku v Nitre, Etapa 4 |     |                                                              |     | Doba výstavby:    | Objednatel: Mesto Nitra                 |             |        |              |        |
|---------------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|--------------|--------|
| Druh stavby:  | Zábradlia + spevnenie svahu                 |     |                                                              |     | Začátek výstavby: | Projektant: Ateliér Krejčířkovi, s.r.o. |             |        |              |        |
| Lokalita:     | Mesto Nitra                                 |     |                                                              |     | Konec výstavby:   | Zhotovitel: DYNAMIK HOLDING, a.s.       |             |        |              |        |
| JKSO:         |                                             |     |                                                              |     | Zpracováno dne:   | Zpracoval: Ján Kúdela                   |             |        |              |        |
| Č             | Objekt                                      | Kód | Zkrácený popis<br>Rozměry                                    | MJ  | Množství          | Cena/MJ<br>(€)                          | Náklady (€) |        | Hmotnost (t) |        |
|               |                                             |     | Zábradlie pri vstupe do obory<br>materiál + montáž           |     |                   |                                         | Dodávka     | Montáž | Celkem       | Celkem |
|               |                                             |     | Zábradlie s nerezovým výpletom                               | bm  | 24,00             | 205,00                                  | 0,00        | 0,00   | 4 920,00     | 0,00   |
|               |                                             |     | Zábradlie pri jazere<br>materiál + montáž                    |     |                   |                                         |             |        | 4 920,00     | 0,00   |
|               |                                             |     | Zábradlie s nerezovým výpletom                               | bm  | 33,00             | 205,00                                  | 0,00        | 0,00   | 6 765,00     | 0,00   |
|               |                                             |     | Základ pod zábradlie pri jazere a lokálna stabilizácia svahu |     |                   |                                         |             |        | 5 127,42     | 0,00   |
|               |                                             |     | beton C 16/20                                                | m3  | 5,50              | 123,50                                  | 0,00        | 0,00   | 679,25       | 0,00   |
|               |                                             |     | rebríková výstuž                                             | kg  | 450,00            | 1,95                                    | 0,00        | 0,00   | 877,50       | 0,00   |
|               |                                             |     | výkopy                                                       | m3  | 6,67              | 119,60                                  | 0,00        | 0,00   | 797,33       | 0,00   |
|               |                                             |     | betonáž a debnenie                                           | kpl | 1,00              | 2 773,33                                | 0,00        | 0,00   | 2 773,33     | 0,00   |
|               |                                             |     |                                                              |     |                   |                                         | Celkem:     |        | 16 812,42    |        |

# Stavební rozpočet ZL č. 18

| Název stavby: |        | Návrh obnovy Starého parku v Nitre, Etapa 4 |                                                                                                                                       |     |          | Doba výstavby:            |  |
|---------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|--|
| Druh stavby:  |        | Přípojka pre pilomat                        |                                                                                                                                       |     |          | Začátek výstavby:         |  |
| Lokalita:     |        | Mesto Nitra                                 |                                                                                                                                       |     |          | Konec výstavby:           |  |
| JKSO:         |        | Zpracováno dne:                             |                                                                                                                                       |     |          |                           |  |
| Č             | Objekt | Kód                                         | Zkrácený popis                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>dodávka<br>(€) |  |
|               |        |                                             | <b>Rozměry</b>                                                                                                                        |     |          |                           |  |
|               |        |                                             | <b>Přípojka pre pilomat<br/>materiál + montáž</b>                                                                                     |     |          |                           |  |
|               |        |                                             | Výkop v do hlbyky 70 cm, šířka 35 cm, pokládka chrániček, pokládka uzemňovacieho vedenia, fólia, piesok, uvedenie do pôvodného stavu. | bm  | 80,00    | 0,00                      |  |
|               |        |                                             | Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásoviny FeZn 30x4 mm do výkopu         | bm  | 80,00    | 3,83                      |  |
|               |        |                                             | Podtlak chodníka vrátane štartovacích jám                                                                                             | bm  | 2,00     | 0,00                      |  |
|               |        |                                             | Kábel C'YKY-J 3x6                                                                                                                     | ks  | 90,00    | 3,61                      |  |
|               |        |                                             | Chranička ohybná 763mm so zaťahovacím lankom, zaťahovanie kábla do chráničky                                                          | kpl | 80,00    | 2,30                      |  |
|               |        |                                             | Úprava existujúceho rozvádzača                                                                                                        | ks  | 1,00     | 120,00                    |  |
|               |        |                                             | Zhotovenie vývodu z rozvádzača, zatahnutie vývodového vedenia do rozvádzača, pripojenie, podružný materiál                            | ks  | 2,00     | 0,00                      |  |
|               |        |                                             | Projektová dokumentácia                                                                                                               | kpl | 1,00     | 0,00                      |  |

Objednatel: Mesto Nitra

Projektant: Ateliér Krejčířkovi, s.r.o.

Zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a.s.

Zpracoval: Ján Kúdela

| Cena/MJ<br>montáž<br>(€) | Náklady (€) |          |          | Hmotnosť (t) |        |
|--------------------------|-------------|----------|----------|--------------|--------|
|                          | Dodávka     | Montáž   | Celkem   | Jednot.      | Celkem |
|                          |             |          | 4 110,70 |              |        |
|                          |             |          | 4 110,70 |              |        |
| 26,33                    | 0,00        | 2 106,00 | 2 106,00 | 0,00         | 0,00   |
| 2,18                     | 306,40      | 174,40   | 480,80   | 0,00         | 0,00   |
| 80,00                    | 0,00        | 160,00   | 160,00   | 0,00         | 0,00   |
| 0,90                     | 324,90      | 81,00    | 405,90   | 0,00         | 0,00   |
| 2,30                     | 184,00      | 184,00   | 368,00   | 0,00         | 0,00   |
| 120,00                   | 120,00      | 120,00   | 240,00   | 0,00         | 0,00   |
| 35,00                    | 0,00        | 70,00    | 70,00    | 0,00         | 0,00   |
| 280,00                   | 0,00        | 280,00   | 280,00   | 0,00         | 0,00   |
| Celkem:                  |             |          | 4 110,70 |              |        |

# Stavební rozpočet ZL č. 19

| Název stavby: |        | Návrh obnovy Starého parku v Nitre, Etapa 2            |                                                                                                                |    | Doba výstavby:    |                           |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------------|
| Druh stavby:  |        | Napojenie chodníka na inľainovú dráhu pri starej obore |                                                                                                                |    | Začátek výstavby: |                           |
| Lokalita:     |        | Mesto Nitra                                            |                                                                                                                |    | Konec výstavby:   |                           |
| JKSO:         |        |                                                        |                                                                                                                |    | Zpracováno dne:   |                           |
| Č             | Objekt | Kód                                                    | Zkrácený popis                                                                                                 | MJ | Množství          | Cena/MJ<br>dodávka<br>(€) |
|               |        |                                                        | <b>Rozměry</b>                                                                                                 |    |                   |                           |
|               |        |                                                        | Napojenie chodníka na inľainovú dráhu pri starej obore<br>materiál + montáž                                    |    |                   |                           |
|               |        |                                                        | Rezanie železobetónu                                                                                           | bm | 11,00             | 0,00                      |
|               |        |                                                        | Búranie asfaltobetónu hr 300 mm                                                                                | m2 | 22,00             | 0,00                      |
|               |        |                                                        | Búranie železobetónu                                                                                           | m3 | 1,50              | 0,00                      |
|               |        |                                                        | Úprava pláňe v zářezoch v hor. 1-4, se zhutněním                                                               | m2 | 50,00             |                           |
|               |        |                                                        | Instalace obruby z ocelové pásoviny; 10/100 mm (včetně ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivaření roxorů) | m  | 10,00             | 0,00                      |
|               |        |                                                        | Kovová obruba, ocelová pásovina 10/100/ mm + 15% přesahy, vč. dopravy                                          | m  | 11,50             | 47,54                     |
|               |        |                                                        | Roxor ocelový k ukotvení lemovky (typ: 500 mm délka x 16 mm průměr); oca 2ks/bm (v záhybech více), vč. dopravy | ks | 20,00             | 4,64                      |
|               |        |                                                        | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva fr. 0-22, vč. materiálu; tl. 100 mm                                   | m2 | 50,00             |                           |
|               |        |                                                        | Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním                                                       | m3 | 10,00             |                           |
|               |        |                                                        | Štěrkodrtě frakce 0-8 mm                                                                                       | t  | 3,00              | 10,78                     |
|               |        |                                                        | Štěrkodrtě frakce 0-63 mm                                                                                      | t  | 12,00             | 7,65                      |
|               |        |                                                        |                                                                                                                |    |                   |                           |
|               |        |                                                        |                                                                                                                |    |                   | 0,00                      |

Objednatel: Mesto Nitra

Projektant: Ateliér Krejčířkovi, s.r.o.

Zhotovitel: DYNAMIK HOLDING, a.s.

Zpracoval: Ján Kúdela

| Cena/MJ<br>montáž<br>(€) | Náklady (€) |        |          |
|--------------------------|-------------|--------|----------|
|                          | Dodávka     | Montáž | Celkem   |
|                          |             |        | 2 013,77 |
|                          |             |        | 2 013,77 |
| 19,20                    | 0,00        | 211,20 | 211,20   |
| 7,53                     | 0,00        | 165,66 | 165,66   |
| 8,77                     | 0,00        | 13,16  | 13,16    |
| 0,47                     |             | 23,50  | 23,50    |
| 21,45                    | 0,00        | 214,50 | 214,50   |
| 0,00                     | 546,71      | 0,00   | 546,71   |
|                          | 92,80       |        | 92,80    |
| 10,10                    |             | 505,00 | 505,00   |
| 11,71                    |             | 117,10 | 117,10   |
|                          | 32,34       |        | 32,34    |
|                          | 91,80       |        | 91,80    |
|                          |             |        |          |
| 0,00                     | 0,00        | 0,00   | 0,00     |

Celkem: 2 013,77



Stavební rozpočet ZL č.22

|               |                                             |     |                                                      |    |          |                   |                                         |        |              |        |  |
|---------------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|--------|--|
| Název stavby: | Návrh obnovy Starého parku v Nitre, Etapa 4 |     |                                                      |    |          | Doba výstavby:    | Objednatel: Mesto Nitra                 |        |              |        |  |
| Druh stavby:  | Zábradlie pri príjazdovej ceste             |     |                                                      |    |          | Začátek výstavby: | Projektant: Ateliér Krejčířkovi, s.r.o. |        |              |        |  |
| Lokalita:     | Mesto Nitra                                 |     |                                                      |    |          | Konec výstavby:   | Zhotovitel: DYNAMIK HOLDING, a.s.       |        |              |        |  |
| JKSO:         | Zpracováno dne:                             |     |                                                      |    |          | Zpracoval:        | Ján Kúdela                              |        |              |        |  |
| Č             | Objekt                                      | Kód | Zkrácený popis<br>Rozměry                            | MJ | Množství | Cena/MJ<br>(€)    | Náklady (€)                             |        | Hmotnost (t) |        |  |
|               |                                             |     | Zábradlie pri príjazdovej ceste<br>materiál + montáž |    |          |                   | Dodávka                                 | Montáž | Celkem       | Celkem |  |
|               |                                             |     | Zábradlie s nerezovým výplätom                       | bm | 42,00    | 205,00            | 0,00                                    | 0,00   | 8 610,00     | 0,00   |  |
|               |                                             |     |                                                      |    |          |                   | Celkem:                                 |        | 8 610,00     |        |  |

Stavební rozpočet ZL č. 23

|               |                                                                    |  |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| Název stavby: | Navrh obnov Starého parku v Nitre, Etapa 4                         |  | Objednatel:           |
| Druh stavby:  | Zmena pripojenia bufetu Sihot a fontány , demontáž prípojky pre WC |  | Doba výstavby:        |
| Lokalita:     | Mesto Nitra                                                        |  | Začátek výstavby:     |
|               |                                                                    |  | Koniec výstavby:      |
| JKSO:         |                                                                    |  | Zpracováno dne:       |
|               |                                                                    |  | Zpracoval: Ján Kúdela |

| Č    | Objekt | Kód | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                            | MJ | Množství | Cena/MJ<br>dodávka<br>(€) | Cena/MJ<br>montáž<br>(€) | Náklady (€) |          |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------|--------------------------|-------------|----------|
|      |        |     |                                                                                                                                      |    |          |                           |                          | Dodávka     | Montáž   |
|      |        |     | Zmena pripojenia bufetu Sihot a fontány , demontáž prípojky pre WC                                                                   |    |          |                           |                          |             |          |
|      |        |     | materiál + montáž                                                                                                                    |    |          |                           |                          |             |          |
| 1 R  |        |     | Demontáž a odpojenie SR skrine                                                                                                       | ks | 1 000    |                           | 100,00                   | 0,00        | 100,00   |
| 2 R  |        |     | Demontáž vdušných prípojek                                                                                                           | ks | 3 000    |                           | 195,00                   | 0,00        | 585,00   |
| 3 R  |        |     | Demontáž rozvádzača Fontana , Bufet 2                                                                                                | ks | 2 000    |                           | 57,97                    | 0,00        | 115,94   |
| 4 R  |        |     | Demontáž stoziera betónového vrátane odvodu                                                                                          | ks | 5 000    |                           | 840,00                   | 0,00        | 4200,00  |
| 5 R  |        |     | Demontáž stoziera ocelového vrátane odvodu                                                                                           | ks | 1 000    |                           | 80,00                    | 0,00        | 80,00    |
| 6 R  |        |     | Výkop v do hĺbky 70 cm, šírka 35 cm, pokládka chrániček, pokládka uzemňovacieho vedenia, fólia, piesok, uvedenie do pôvodného stavu. | m  | 115 000  |                           | 26,09                    | 0,00        | 3000,35  |
| 7 R  |        |     | Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásoviny FeZn 30x4 mm do výkopu        | m  | 115 000  | 3,63                      | 2,18                     | 440,45      | 250,70   |
| 8 R  |        |     | Gufalina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Uloženie do výkopu, montáž, úprava, pripojenie                                                       | m  | 5 000    | 1,87                      | 1,58                     | 9,35        | 7,90     |
| 9 R  |        |     | Kábel AYYKY-J 4x25                                                                                                                   | m  | 266 000  | 4,44                      | 1,86                     | 1181,04     | 494,76   |
| 10 R |        |     | Chránička ohnivá 763mm so záťahovacím lankom, záťahovanie kábla do chráničky                                                         | m  | 266 000  | 2,30                      | 2,30                     | 611,80      | 611,80   |
| 11 R |        |     | Zaistenie do bufetu Sihot                                                                                                            | ks | 1 000    |                           | 185,00                   | 0,00        | 185,00   |
| 12 R |        |     | Úprava rozvádzača Bufet Sihot                                                                                                        | ks | 1 000    | 0,00                      | 150,00                   | 0,00        | 150,00   |
| 13 R |        |     | Rozvádzač Rfontána vrátane zapojenia , osadenia skrine a základovej časti , skúšky, alesty                                           | ks | 1 000    | 585,00                    | 63,77                    | 585,00      | 63,77    |
| 14 R |        |     | Rozvádzač elektronový podružný, dve merania vrátane zapojenia, osadenia skrine a základovej časti, osadenie skúšky, alesty           | ks | 1 000    | 576,00                    | 63,77                    | 576,00      | 63,77    |
| 15 R |        |     | Zhotovenie vývodu z rozvádzača, zaliatnutie vývodového vedenia do rozvádzača, pripojenia, podružný materiál                          | ks | 6 000    |                           | 32,50                    | 0,00        | 195,00   |
| 16 R |        |     | Projektová dokumentácia                                                                                                              | ks | 1 000    |                           | 455,00                   | 0,00        | 455,00   |
| 17 R |        |     | Východisková revízia vrátane prípojek a vedení                                                                                       | ks | 2 000    |                           | 289,87                   | 0,00        | 579,74   |
| 18 R |        |     | Geodetické zameranie v teréne                                                                                                        | ks | 1 000    |                           | 195,00                   | 0,00        | 195,00   |
| 19 R |        |     | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia                                                                                       | ks | 1 000    |                           | 117,00                   | 0,00        | 117,00   |
|      |        |     |                                                                                                                                      |    |          |                           |                          | 3403,64     | 11450,73 |
|      |        |     | Spolu zmena pripojenia bufetu Sihot a fontány, demontáž prípojky pre WC                                                              |    |          |                           |                          |             | 14854,37 |
|      |        |     | Telefónna prípojka                                                                                                                   |    |          |                           |                          |             |          |

|     |  |  |                                                                                                                                      |    |        |  |       |      |         |
|-----|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-------|------|---------|
| 1 R |  |  | Výkop v do hĺbky 70 cm, šírka 35 cm, pokládka chrániček, pokládka uzemňovacieho vedenia, fólia, piesok, uvedenie do pôvodného stavu. | m  | 100,00 |  | 26,09 | 0,00 | 2609,00 |
| 2   |  |  | Podtlak komunikácie                                                                                                                  | m  | #####  |  | 78,00 | 0,00 | 858,00  |
| 3   |  |  | Základové lamy pre podtlak, vrátane do pôvodného stavu                                                                               | ks | 4,00   |  | 96,00 | 0,00 | 384,00  |

Spolu telefónna prípojka

0,00

3851,00

SPOLU:

18705,37



# Stavební rozpočet ZL č.25

| Název stavby: |        | Návrh obnovy Starého parku v Nitre, Etapa 2                            |                                                                                                                                                                                             |    |          | Doba výstavby:    |            |                         |           |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Druh stavby:  |        | Zmena napojenia prípojky vody z potrubia DN 400mm na potrubie DN 250mm |                                                                                                                                                                                             |    |          | Začátek výstavby: |            |                         |           |
| Lokalita:     |        | Mesto Nitra                                                            |                                                                                                                                                                                             |    |          | Konec výstavby:   |            |                         |           |
| JKSO:         |        | Zpracováno dne:                                                        |                                                                                                                                                                                             |    |          |                   |            |                         |           |
| Č             | Objekt | Kód                                                                    | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena/MJ<br>(€)    | Celkem     | Hmotnost (t)<br>Jednot. | Celkem    |
|               |        |                                                                        | Zmena napojenia prípojky vody z potrubia DN 400mm na potrubie DN 250mm                                                                                                                      |    |          |                   | -4 739,99  |                         | -4 739,99 |
| 1             |        | 891369111.S                                                            | Pripojenie na existujúci vodovod vsadením T-kusu do liatinového potrubia DN400 cena zahŕňa čerpanie vody aj odstávku vodovodu aj asistenciu ZSVS v prípade inej dimenzie bude cena upravená | ks | 1,00     | -21 989,99        | -21 989,99 |                         |           |
| 2             |        | 891369111.S                                                            | Pripojenie na existujúci vodovod vsadením T-kusu do liatinového potrubia DN250 cena zahŕňa čerpanie vody aj odstávku vodovodu aj asistenciu ZSVS v prípade inej dimenzie bude cena upravená | ks | 1,00     | 17 250,00         | 17 250,00  |                         |           |
|               |        |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |    |          |                   | -4 739,99  |                         |           |

| Návrh obnovy Starého parku v Nitre –<br>2. etapa                        |                 |                                                                                 |      |                 |                      |                                     |           |                                     |                      |                                                                 |                         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| date: 05/2023                                                           |                 |                                                                                 |      |                 |                      |                                     |           |                                     |                      |                                                                 |                         |                                                               |
| ZL č. 17 Prípojka stánok- Odpočet                                       |                 |                                                                                 |      |                 |                      |                                     |           |                                     |                      |                                                                 |                         |                                                               |
| SO.07 Prípojky elektriny, osvetlenia,<br>napojenie informačného systému |                 |                                                                                 |      |                 |                      |                                     |           |                                     |                      |                                                                 |                         |                                                               |
| Číslo<br>polož<br>ky                                                    | Typ / číslo     | Skrátený popis                                                                  | M.J. | Počet<br>CELKOM | Cena v EUR (bez DPH) |                                     |           |                                     | Cena v EUR (bez DPH) |                                                                 |                         |                                                               |
|                                                                         |                 |                                                                                 |      |                 | Jednotková           |                                     | Spolu     |                                     | Jednotková           |                                                                 | Spolu                   |                                                               |
|                                                                         |                 |                                                                                 |      |                 | Materiál             | Montážne práce,<br>revízie, merania | Materiál  | Montážne práce,<br>revízie, merania | Dopravné<br>náklady  | Inžinierin<br>g,<br>projektov<br>anie,<br>konzultác<br>ie a iné | Dopravn<br>é<br>náklady | Inžiniering,<br>projektovanie,<br>konzultácie a iné<br>služby |
| 18                                                                      | Káblové vedenie | Kábel AYKY-J 4x25                                                               | m    | -145            | 4,48 €               | 1,87 €                              | -649,60 € | -271,15 €                           | 0,00 €               | 0,00 €                                                          |                         |                                                               |
| 19                                                                      | Chránička       | Chránička ohybná Ø63mm so zaťahovacím lankom,<br>zaťahovanie kábla do chráničky | m    | -145            | 2,32 €               | 2,32 €                              | -336,40 € | -336,40 €                           | 0,00 €               | 0,00 €                                                          |                         |                                                               |
|                                                                         |                 |                                                                                 |      |                 |                      | bez DPH                             | -986,00 € | -607,55 €                           | 0,00 €               | 0,00 €                                                          |                         |                                                               |
|                                                                         |                 |                                                                                 |      |                 | SPOLU bez DPH        |                                     |           | -1 593,55 €                         |                      |                                                                 |                         |                                                               |
|                                                                         |                 |                                                                                 |      |                 | SPOLU s DPH          |                                     |           | -1 912,26 €                         |                      |                                                                 |                         |                                                               |