

DODATOK č.1. K ZMLUVE O DIELO č.4665/2022/LSR

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **Objednávateľ :** **LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie**
so sídlom: Hodžova 38, 911 01 Trenčín
IČO : 36 038 351
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, Vložka č. 155/S
IČ DPH : SK2020087982
konajúci prostredníctvom: Ing. Róbert Kiš, riaditeľ OZ Považie
bankové spojenie: VÚB a.s., Trenčín
IBAN: SK85 0200 0020 3000 0940 932

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 1.2. **Zhotoviteľ :** **SNH TRADE s.r.o.**
so sídlom: Alexandra Dubčeka 125/33 Uhrovec
IČO : 51804808
Zapísaný v: OR OS Trenčín, odd. s.r.o., spis 36737R
IČ DPH: 2120796535
konajúci prostredníctvom: Samuel Habala
bankové spojenie: Fio Banka
IBAN: SK04 8330 0000 0026 0149 0745

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

Článok č. 2. Dodatku č.1.

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 17, odsek 17.1 ZoD č.4665/2022/LSR zo dňa 12.10.2022 na dielo (stavbu) „Maštal' Čierna Lehota – oprava strechy“ sa uvedená zmluva mení Dodatkom č. 1. v článku č. 4. Čas plnenia“, tak, že odsek č. 4.1.2 sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné:

4.1.2 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín
31.12.2022.

***Odôvodnenie:** Dodávateľ požiadal listom zo dňa 25.11.2022 o predĺženie termínu na odovzdanie stavby „Maštal' Čierna Lehota – oprava strechy“ na termín 31.12.2022, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a neskoršieho súhlasu zo strany RÚVZ k povoleniu demontáže azbestovej krytiny zo strechy. Z uvedeného dôvodu sa mení pôvodný zmluvný termín pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela na 31.12.2022.*

Článok č. 3. Dodatku č.1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok je vypracovaný v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 4665/2022/LSR v platnosti.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Ing. Róbert Kiš
riaditeľ OZ Považie

Samuel Habala
konateľ spoločnosti