

DODATOK Č. 2

ku ZMLUVE o dielo uzavretej dňa 31.07.2019
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Senica

Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Krajina: Slovenská republika
zastúpený : Ing. Mgr. Martin Džáčovský – primátor mesta
IČO: 00309974
DIČ: 2021039845
IBAN: SK29 5600 0000 0026 0109 8022
SWIFT: KOMASK2X
Telefón: +421 34 651 5004
Č. faxu: +421 34 657 4058
E-mail: spravca@senica.sk
Internetová stránka: www.senica.sk
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2. ZHOTOVITEĽ:

EUROFRAME, a.s.

Sídlo: Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica
IČO: 36257362
DIČ: 2021762699
IBAN: SK09 0900 0000 0002 5212 1562
Štatutárny zástupca: Ing. Jaromír Ožóg – predseda predstavenstva

Ručiteľ

Meno a priezvisko: Ing. Jaromír Ožóg
Trvalý pobyt: Tř. Osvobození 1687/19, 735 06 Karviná, ČR
Rodné číslo: 590330/1206
(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“ medzi sebou uzatvorili dňa 31.07.2019 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vykonanie diela - „SOKOLOVNÁ Senica – rekonštrukcia objektu“ (ďalej len „Zmluva“).

1.2 Zmluvné strany dňa 27.03.2020 uzatvorili Dodatok č. 1 k tejto Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), na základe ktorého sa Zhotoviteľ a Objednávateľ dohodli, že Zmluva sa dňom účinnosti Dodatku č. 1 mení a dopĺňa z dôvodu opatrení, ktoré boli vyvolané stanoviskami Krajského pamiatkového úradu v Trnave, poveternostnými podmienkami v priebehu realizácie prác a ostatne aj z dôvodov obmedzení vyvolaných pandémiou ochorenia COVID-19 tak, že v čl. VI. ČAS PLNENIA ods. 6.1 Zmluvy sa slová „8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska“ nahrádzajú slovami „31.05.2020.“ Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1 bude prinajmenšom k 15.04.2020 trvať mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11.03.2020 a dôjde k vyhláseniu ďalších obmedzujúcich opatrení alebo v prípade, že bude po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 1 vyhlásený núdzový stav obmedzujúci nákladnú cestnú dopravu alebo výkon stavebných činností (za také sa považujú aj súvisiace remeselné práce (tesárstvo, klampiarstvo, pokrývačstvo a pod.), reštaurovanie v skupine S, inštalovanie a montáž vodovodných, kanalizačných, elektrických, plynových a VZT rozvodov a zariadení) objednávateľ bez zbytočného odkladu požiada riadiaci orgán pre program, z ktorého je financovaný Projekt o predĺženie lehoty na vykonanie diela a predĺženie realizácie Projektu a na základe výsledkov týchto rokovaní uzavru Zmluvné strany dodatok ku Zmluve, predmetom ktorého bude predĺženie lehoty na vykonanie diela.

Článok III. ZMENA ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa s poukazom na vyššie uvedené dohodli na základe výsledkov rokovaní v súlade s Dodatkom č. 1, že z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky sa Zmluva dňom účinnosti tohto Dodatku č. 2 mení a dopĺňa tak, že v čl. VI. ČAS PLNENIA ods. 6.1 Zmluvy sa slová „8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska“ nahrádzajú slovami „20. 7. 2020“

2.2. Príloha č. 3 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa nahrádza prílohou č. 3 tohto Dodatku č. 2.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho päť dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s právnymi predpismi.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Senici dňa

V Skalici dňa

.....

Objednávateľ
Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta Senica

.....

Zhotoviteľ
Ing. Jaromír Ožóg – predseda predstavenstva
EUROFRAME, a.s.

Prílohy Dodatku č. 2 :

Príloha č. 3 – Harmonogram práce