

Zápis z pracovného stretnutia

Projekt: MET Ružinovská radiála, PD
Dátum: dňa 05.08.2021 o 9:00 hod. – online stretnutie
Prítomní: za Zhotoviteľa:
Dopravoprojekt (DPP): Michal Bocora, Igor Karchutňák
Proj-Sig: Marcel Laurinský, Martin Zeleník
za Objednávateľa:
Hlavné mesto SR Bratislava (HMBA): Angelika Agócssová, Gabriella Balkó, Marko Barvirčák, Boris Karas, Jakub Tomšík
Dopravný podnik Bratislava (DPB): Michal Dekánek
Metropolitný inštitút Bratislava (MIB): Michal Marcinov

Predmet stretnutia: **Príprava dokumentácie DSP**

Zápis z rokovania

1. Otoč Ružinov

- HMBA dňa 21.7.2021 dalo pokyn na zapracovanie odsúhlaseného obojstranného otoču Súmračná
- DPP potvrdil, že na detailnom riešení pracujú jednotlivé profesie

2. Vodovod na Krížnej ulici

- MIB prehodnocuje podklady dodané DPP – dodržanie ochranného pásma 1,5 m medzi vodovodom a hranou prekoreňovacej bunky na celej Krížnej
- **Samostatné stretnutie k prekoreňovacím bunkám je zvolané na 10.8.2021, 9:00 online za účasti aj krajinnej architektky a cestárov DPP**

3. Kanalizácia na Špitálskej a Krížnej ulici

- HMBA požiadalo DPP pokračovať v projektovaní v zmysle DÚR, bez zapracovania požiadavky BVS
- S BVS bolo rokovanie 2.8.2021, rekonštrukcia kanalizácie by malo ísť mimo projekt MET RR
- DPP potrebuje od BVS mailové potvrdenie, k DSP potrebuje ich kladné stanovisko vzhľadom na ich nezapracovanú požiadavku
- HMBA upozorňuje na potrebnú koordináciu medzi DPP a BVS pri spracovaní DSP rekonštrukcie kanalizácie
- **HMBA na základe záverov dá stanovisko k naviac prácam DPP**

4. Výnimkové riešenie – vzdialenosť nástupnej hrany – rozhodnutie MDV

- DPP dňa 2.8.2021 prevzal rozhodnutie MDV o opätovnom nesúhlase vzdialenosti nástupnej hrany 1 300 mm
- **HMBA pripravuje rozklad voči rozhodnutiu, ktorý treba podať do 17.8.2021**

5. Vyjadrenie zo ZSDis ku žiadosti o pripojenie

- HMBA potvrdilo, že je potrebné zazmluvniť naprojektovaný výkon 3 650 kW s jednou VN slučkou
- DPP potvrdilo, že zmluvu pripraví v rámci inžinierskej činnosti
- **DPP oznámi HMBA odhadnutý termín uzavretia zmluvy a lehoty platby, ako aj prípadnú zmenu ceny (odhad zatiaľ ~ 215 tisíc €)**

6. Čerpacia stanica Bajkalská

- HMBA dňa 4.8.2021 odoslalo listom požiadavky správcu

7. Výnimkové riešenie – jazdný pruh na Krížnej ulici a autobusové niky na Ružinovskej ulici

- DPP pripravil žiadosť o stanovisko k normovým riešeniam, HMBA pripomienkovalo dňa 21.7.2021
- **DPP poslal list na MDV, prepošle aj HMBA na vedomie**
- MDV sa zatiaľ nevyjadrilo

8. Krížna ulica – riešenie cyklodopravy

- HMBA potvrdzuje zapracovanie požiadaviek na riešenie cyklodopravy do situačných výkresov

9. Aktualizované situácie

- HMBA upozorňuje na neaktuálne detaily situácií, ktoré už boli dohodnuté a riešené inak, ako sú zakreslené

10. Káblovod na Trnavskom mýte

- HMBA upozornilo DPP na polohu šachty v priestore miesta na prechádzanie
- DPP potvrdzuje, že v tomto priestore pri Trnavskom mýte je poloha v poriadku
- **HMBA žiada preveriť všetky priechody pre chodcov a miesta na prechádzanie, aby neboli v nich umiestnené vpusty, šachty, atď.**

11. Skrine SPP na Krížnej ulici

- DPP preveril skrine a ide o katódovú ochranu plynovodu a vodovodu
- DPP uviedol, že presun skríň je možné riešiť v objekte SO 634 bez navyšiac prác
- **Poloha skrine bola dohodnutá so subdodávateľom DPP, ktorá bude ešte preverená SPP**
- **HMBA žiada uviesť v Technickej správe daného objektu alebo v Technických špecifikáciách požiadavku na zjednotenie veľkosti 2 skríň**

12. Pripomienky ku rozkopávkam

- HMBA dňa 22.7.2021 poslalo DPP všeobecné požiadavky na spätné úpravy po rozkopávkach
- HMBA poslalo ďalšie požiadavky a pripomienky k riešeniu spätných úprav
- **DPP dodá stanovisko k pripomienkam k spätným úpravám**, upozorňuje na zvýšenie ceny (namiesto asfaltu uloženie dlažby)
- Spätné úpravy budú rozlíšené
 - modernizovaný úsek – spevnená plocha riešená ako chodník
 - nemodernizovaný úsek (káble)
 - spätná úprava spevnených plôch (do asfaltu alebo dlažby, popis typu v Technickej správe alebo v Technických špecifikáciách)
 - spätná úprava v zeleni
 - **HMBA žiada v situačných výkresoch farebne rozlíšiť spätnú úpravu do asfaltu a do dlažby v nemodernizovanom úseku**

13. Vyjadrenie k DÚR - MČ Staré Mesto

- MČ Staré Mesto dňa 2.8.2021 vydalo stanovisko k DÚR, ktoré je s časti nesúhlasné
- V budúci týždeň projektant za inžiniersku činnosť má dohodnuté stretnutie so Stavebným úradom MČ Ružinov
- DPP informuje, že k DÚR chýbajú ešte 2 stanoviská: RÚVZ a ŽSR
- **DPP poskytne HMBA všetky stanoviská k DÚR**
- **DPP spracuje informatívny zápis zo stretnutia na stavebnom úrade MČ Ružinov (10.8.) a pošle HMBA**

14. Riešenie súkromných pozemkov na Ružinovskej ulici

- HMBA dňa 8.7.2021 doručilo DPP súhlasy vlastníkov pozemkov 1236/19 a 1236/20 k rokovaniu o odkúpenie/k zriadeniu VB (pre adresu Ružinovská 42)
- **DPP preverí stav procesu riešenia majetkovoprávneho vysporiadania**

15. Dažďová kanalizácia na Ružinovskej

- HMBA súhlasí s opravou dažďovej kanalizácii v km 3,0-3,3, ktorej navyše práce už DPP nacenil
- **HMBA potvrdí mailom danú požiadavku**

16. Električkové zastávky s vegetačným krytom

- HMBA na základe požiadavky DPB (skúsenosti z DKR) žiada o prepracovanie električkového zvršku v miestach zastávok s vegetačným krytom Tomášikova (smer centrum), Súmravná a Chlumeckého
- HMBA/DPP žiada spevnený povrch trate pozdĺž nástupištia medzi nástupnou hranou a najbližšou koľajnicou
- DPP uviedol, že dané objekty sú už vo vysokej fáze spracovania a daná požiadavka bude textovo zapracovaná pre spracovanie DRS
- **HMBA žiada uviesť v Technickej správe objektov/Technických špecifikácií požiadavku na kotvenie blokov nástupnej hrany do podkladového betónu**

17. ABUS zastávka Tomášikova

- HMBA upozorňuje, že na ABUS zastávke Tomášikova smer Astronomická bude zastavovať len nočná linka, resp. náhradná autobusová doprava, a preto nie je potrebné riešiť kasselský obrubník, prístrešok a odpadkový kôš, zastávka bude mať len označenie (ako ABUS zastávka Chlumeckého)
- Šachty horúcovodu zasahujú do jazdného pruhu, odbočovací pruh bude začínajú až za šachtami
- **HMBA preverí potrebu odstránenia/ponechania existujúceho prístrešku**

18. Triangel Vazovova – trojuholníkový ostrovček

- HMBA upozorňuje, že z dôvodu zrušenia cyklochodníka je potrebné posunúť priechod pre chodcov bližšie ku Křížnej, aby severná hrana lícovala s hranami nadväzujúceho chodníka a budov
- Z dôvodu posunu PPP je potrebné posunúť aj združený stožiar v strede ostrovčeka vzhľadom na polohu signálneho pásu
- **DPP zapracuje dané požiadavky**

Úlohy

Zadané úlohy a požiadavky sú zvýraznené v texte zápisu.

Témy ďalších pracovných stretnutí:

1. Riešenie problematiky podľa potreby
2. Ostatné

Navrhujú sa pracovné stretnutie na 17.8.2021 o 9:00 hod. v online priestore.

Zapísané dňa: 5.8.2021