

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.07.2021 a bola uzatvorená dňa 29.06.2021 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby na predmet:
„Reorganizácia ulice Hollého“

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	MESTO NITRA
sídlo:	Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny zástupca:	Marek Hattas, primátor
IČO:	00 308 307
DIČ: 202 110 2853	
IČ DPH:	SK 202 110 2853
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK0409000000005028001139
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
sídlo:	Panenská 13, 811 03 Bratislava
štatutárny zástupca:	Ing. Valerián Horváth
Ing. Eva Šávelová	
IČO:	35 925 621
DIČ: 202 198 6494	
IČ DPH:	SK 202 198 6494
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK75 1100 0000 0026 2284 5883
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.6.2021 Zmluvu o dielo č. objednávateľa 1170/2021/OVaR a č. zhotoviteľa 2003-00, (ďalej len "ZoD") v ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal na vyhotovenie projektovej dokumentácie (písm. a) až g)) a výkon občasného autorského dozoru (písm. h)):
 - a) Územnoplánovacia dokumentácia reorganizácie ulice Hollého (ÚPD),
 - b) Dokumentácia pre stavebné povolenie reorganizácie ulice Hollého (DPSP),
 - c) Realizačná dokumentácia reorganizácie ulice Hollého (RD)
 - d) Posúdenie dopravnej kapacity,
 - e) Projekt vegetačných úprav,
 - f) Návrh organizácie dopravy na dotknutých miestnych komunikáciách,
 - g) Dokumentácia prekládky inžinierskych sietí a ich koncových prvkov,
 - h) Odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“),(ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“)

2. V súlade so ZoD, počas spracovávaní predmetu zmluvy, zhotoviteľ organizoval pracovné stretnutia v dňoch 16.8.2021 a 12.10.2021 a zabezpečoval stanoviská dotknutých orgánov a organizácií.
Na rokovaní dňa 3.11.2021 boli vznesené požiadavky na úpravu existujúcej infraštruktúry. V nadväznosti na plnenie požiadavky bolo potrebné zabezpečiť geodetické zameranie lokality (Branekého ulica), vykonať projektové práce - alternatívne návrhy na základe požiadaviek KDI a opätovne prešetriť priebeh inžinierskych sietí.
3. V spojitosti s vyššie uvedeným bola zhotoviteľovi potvrdená definitívna trasa a odsúhlasené navrhované technické riešenie ÚPD v 02/2022.
4. Zhotoviteľ opakovane zabezpečoval stanoviská správcov inžinierskych sietí, nakoľko už dodané stanoviska stratili platnosť.
5. V súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, požiadaval zhotoviteľ dotknuté subjekty o stanoviská k finálnemu návrhu dokumentácie na územné rozhodnutie. Dotknutý orgán Odbor životného prostredia Mestského úradu v Nitre listom č. OŽP/6413/2022-Ha zo dňa 21.4.2022 prerušil konanie.
6. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností nezávislých od vôle zmluvných strán, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať alebo ovplyvniť a spôsobili nemožnosť dodania plnení podľa čl. II, ods. 2, písm. a), d), e), g) ZoD v zmluvne dohodnutom termíne. Zároveň spôsobili dodatočné náklady zhotoviteľa v podobe navyše prác.
7. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany v súlade s §18 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na dojednanie v čl. XI súlade s čl. XI. Ostatné ustanovenia ods. 1 ZoD na uzatvorení dodatku č. 1 k ZoD v nasledovnom znení:

Čl. I

Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku č. 1 sú nasledovné zmeny ustanovení ZoD:

1. V čl. IV **Cena za predmet zmluvy** sa ods. 1 mení a jeho nové znenie je nasledovné:

1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2, t. j. celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: 65 575,20 eur vrátane DPH,

Slovom: Šesťdesiatpäťtisícpäťstosedemdesiatpäť eur a dvadsať centov vrátane DPH.

ZoD	dodatok č. 1	Cena spolu
Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g)) 20 810,00 eur	1 920,00 eur	22 730,00 eur
DPH 20% 4 162,00 eur	384,00 eur	4 546,00 eur
Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g)) s DPH 24 972,00 eur	2 304,00 eur	27 276,00 eur

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b), c), f)	30 416,00 eur	0,00 eur	30 416,00 eur
DPH 20%	6 083,20 eur	0,00 eur	6 083,20 eur
Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b), c), f), s DPH	36 499,20 eur	0,00 eur	36 499,20 eur

ZoD	dodatok č.1	Cena spolu
Cena OAD1 500,00 eur	0,00 eur	1 500,00 eur
DPH 20%300,00 eur	0,00 eur	300,00 eur
Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g)) s DPH1 800,00 eur	0,00 eur	1 800,00 eur

Celková cena za dielo bez DPH:	54 646,00 eur
DPH 20%:	10 929,20 eur
Celková cena diela celkom s DPH:	65 575,20 eur

2. V čl. **VII Zmluvné pokuty a náhrada škody** sa dopĺňa nový ods. 5, ktorým sa osobitne upravuje vznik nároku objednávateľa na zmluvnú pokutu za oneskorené dodanie predmetu zmluvy v časti podľa Čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g):

5. Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ nedodal predmet zmluvy podľa Čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g) ZoD v termíne podľa Čl. III ods. 1 písm. a) ZoD z dôvodov nezaviných zhotoviteľom, zmluvné strany sa dohodli, že právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za oneskorené dodanie predmetu zmluvy podľa Čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g) ZoD vznikne objednávateľovi dňom 01.07.2022, ak predmet plnenia podľa Čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g) ZoD nebude zhotoviteľom dodaný do 30.06.2022. V takom prípade bude objednávateľ odo dňa 1.7.2022 oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške podľa ods. 1 tohto článku, t. j. vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH denne do 14. dňa omeškania a vo výške 0,2 % z celkovej ceny za dielo bez DPH denne počnúc 15. dňom omeškania. Počnúc 15. dňom omeškania vznikne súčasne objednávateľovi právo odstúpiť od ZoD. Ustanovenie článku VII ods. 1 ZoD sa na omeškanie zhotoviteľa oproti termínu podľa čl. III ods. 1 písm. a) ZoD nepoužije, nakoľko omeškanie zhotoviteľa s termínom podľa čl. III ods. 1 písm. a) ZoD a sankčné oprávnenia objednávateľa z toho plynúce sa budú posudzovať výhradne podľa tohto ods. 5. článku VII ZoD.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia ZoD výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom

znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

V Nitre, dňa 7.6.2022

V Bratislave, dňa 6.6.2022

.....
Marek Hattas
primátor mesta Nitra

.....
Ing. Valerián Horváth
konateľ

.....
Ing. Eva Šávelová
konateľka