

DODATOK Č. 7
K ZMLUVE O DIELO Č. EU22GAREK4 ZO DŇA 13.04.2022
v znení neskorších dodatkov

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 7“)

Dodávateľ

Obchodné meno:
So sídlom:
Zastúpený:

Skanska SK a.s.
Krajná 29, 821 04 Bratislava
Ing. Vladimír Tomáš, Riaditeľ závodu
Ing. Marek Valko, Výrobnotechnický manažér
Obaja na základe poverenia č. P/5504/2023
31 611 788
2020478955
SK2020478955
ING BANK N.V. pobočka zahraničnej banky
SK29 7300 0000 0090 0004 2658
v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Odd.: Sa,
vložka č. 5012/B

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:
So sídlom:
Konajúci prostredníctvom:

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva
44 452 519
2022728796
SK7020000669
Tatra banka, a.s.
SK49 1100 0000 0029 4004 2947
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa,
vložka č. 10509/T

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 7, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I
Predmet Dodatku č. 7

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. EU22GAREK4 zo dňa 13. 04. 2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. 06. 2022, Dodatku č. 2 zo dňa 12. 12. 2022, Dodatku č. 3 zo dňa 21. 12. 2022 a Dodatku č. 4 zo dňa 01. 03. 2023, Dodatku č. 5 zo dňa 02. 03. 2023 a Dodatku č. 6 zo dňa 04. 09. 2023 (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie nasledujúceho diela: „Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby“ (ďalej len ako „dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 23.03.2022, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo vrátane jej príloh.
2. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby a potreby uskutočnenia ďalších prác podstatných pre budúce funkčné užívanie diela, sa zmluvné strany v zmysle ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 7, ktorým sa rozsah diela podľa Článku 3 bodu 3.4 Zmluvy o dielo rozširuje o naviac práce, ktorých výpočet je uvedený v Prílohe č. 1 – Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby: Zmenový list č. 15, Zmenový list č. 20, Zmenový list č. 22, Zmenový list č. 23, Zmenový list



- č. 24, Zmenový list č. 26, Zmenový list č. 27, Zmenový list č. 28 (ďalej spolu len ako „Príloha č. 1“). Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 7, ktorý je zároveň nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. V súlade so znením bodu 2 tohto Článku I Dodatku č. 7 sa teda na základe potreby vykonania ďalších úkonov nevyhnutných k riadnej realizácii diela, rozsah diela podľa Článku 3 Predmet zmluvy bod 3.4 Zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:
- a) dielo sa rozširuje o navyše práce, ktorých konkrétna špecifikácia a rozsah je uvedený v Prílohe č. 1 (ďalej ako „navyše práce“). Cena navyše prác predstavuje sumu **18 052,54 EUR bez DPH, t. j. 21 663,05 EUR s DPH.**
4. Celková cena diela uvedená v Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo sa sa po pripočítaní hodnoty vykonaných navyše prác zvyšuje o sumu:

18 052,54 EUR bez DPH
/slovom: osemnásťtisíc päťdesiatdva eur päťdesiatštyri centov/.

Celková cena diela po zvýšení predstavuje sumu:

1 205 114,66 eur bez DPH, t. j. 1 446 137,59 eur s DPH.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: **1 205 114,66 eur bez DPH**

DPH: **241 022, 93 eur**

Cena celkom vrátane DPH: **1 446 137,59 eur s DPH**

slovom: milión štyristoštyridsaťšesťtisíc sto tridsaťsedem eur päťdesiatdeväť centov vrátane DPH.“

5. Tento Dodatok č. 7 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“), keďže celková hodnota zamenených materiálov nevyhnutných pre riadnu realizáciu diela, a teda celková hodnota takto uskutočnených zmien je nižšia ako finančné limity uvedené vo vyššie spomenutom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
- Dodatok č. 7 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- Dodatok č. 7 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- Dodatok č. 7 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 7 je Príloha č. 1, ktorú tvorí:
Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby:
 - Zmenový list č. 15
 - Zmenový list č. 20
 - Zmenový list č. 22
 - Zmenový list č. 23
 - Zmenový list č. 24
 - Zmenový list č. 26
 - Zmenový list č. 27
 - Zmenový list č. 28

[PODPISY SA NACHÁDZAJÚ NA DRUHEJ STRANE]

SKANSKA

ZMENOVÝ LIST						Číslo zmenového listu:		15											
STAVBA : "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"																			
STAVEBNÝ OBJEKT			Číslo SO: 02		Názov SO: URGENT			Číslo výkresu:											
ZL predkladá:	Norbert Klein	Funkcia:	Hlavný stavbyvedúci	Dátum predloženia ZL:	14.7.2022	Dôvod zmenového listu:	Doplnenie nemocničného zariadenia												
Názov zmeny: Doplnenie nemocničného zariadenia																			
Popis: Doplnenie nemocničného zariadenia - závesová tkanina miestnosti 2.58																			
Stanovisko Projektanta:			Stanovisko zhotoviteľa:			 k													
Zmena ovplyvni: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>☒ Projektové riešenie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Zmluvná cena</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Technologický postup</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Časový plán</td> <td></td> </tr> </table>			☒ Projektové riešenie		☒ Zmluvná cena		☐ Technologický postup		☒ Časový plán		Cenový návrh: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">950,61 €</td> </tr> </table>				950,61 €	Príkaz k realizácii zmeny:			
☒ Projektové riešenie																			
☒ Zmluvná cena																			
☐ Technologický postup																			
☒ Časový plán																			
	950,61 €																		
			Schválená cena Zmeny:			Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:													

Zoznam príloh: Príloha č. 1

Rozpočet

-07- 2022

14 -07- 2022



h

SKANSKA

Stavba:

"Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"Objednávateľ: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s.**Sídlo: **Hodská 373/38, 924 22 Galanta**IČO: **44 452 519**Zhotoviteľ: **Skanska SK a.s.**Sídlo: **Krajná 29, 821 04 Bratislava**IČO: **31 611 788**

Zmenový list č. 15

Doplnenie nemocničného zariadenia

P.Č.	Názov položky	M.J.	Množstvo			J.C. (€)	Celkom bez DPH (€)
			Zmluvná PD	Zmena PD	Rozdiel		
	SO 02 - Urgent						
	Práce a dodávky PSV						
767	Konštrukcie doplnkové kovové						
x443	Montáž a dodávka Běžová závesová tkanina antibakteriálna s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiak+stropné uchytenie , v. 2300 mm ,d.3070 mm - miestnosti 2.58	ks	0,000	1,000	1,000	950,61 €	950,61 €
	Celkom						950,61 €

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

nie

V Bratislave, dňa:

14.7.2022

V Galante, dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal:

Za objednávateľa odsúhlasené: **924 22**meno a priezvisko: **Norbert Klein**

meno a priezvisko

Podpis:

42

Podpis:

0500

SKANSKA

ZMENOVÝ LIST						Číslo zmenového listu:	20
STAVBA : "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"							
STAVEBNÝ OBJEKT	Číslo SO: 02	Názov SO: URGENT				Číslo výkresu:	
ZL predkladá:	Norbert Klein	Funkcia:	Hlavný stavbyvedúci	Dátum predloženia ZL:	8.11.2022	Dôvod zmenového listu:	Elektroinštalácia naviacpráce
Názov zmeny: Elektroinštalácia naviacpráce							
Popis: Elektroinštalácia naviacpráce: - Priprava napájania pre automatické posuvné dvere (7ks)							
Stanovisko Projektanta:		Stanovisko zhotoviteľa:			Stanovisko Námestiteľa		
08.11.2022 OS		0500			Galanta STOPAJAR		
Zmena ovplyvni:		876,62 €			Príkaz k realizácii zmeny:		
☐ Kvalita materiálové riešenie ☒ Projektové riešenie ☒ Zmluvná cena ☐ Technologický postup ☒ Časový plán		Schválená cena Zmeny: 876,62 €			Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:		

Zoznam príloh: Príloha č. 1

Rozpočet

SKANSKA**Stavba: "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"**Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s.**

Sídlo: Hodská 373/38, 924 22 Galanta

IČO: 44 452 519

Zhotoviteľ: **Skanska SK a.s.**

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO: 31 611 788

Zmenový list č. 20

Elektroinštalácia naviacpráce

P.Č.	Názov položky	M.J.	Množstvo			J.C. (€)	Celkom bez DPH (€)
			Zmluvná PD	Zmena PD	Rozdiel		
	SO 02 - Urgent						
21-M1	Elektromontáže- umelé osvet., silnoprádové zar. a rozvody						
x20.1	1-CHKE-V-J 3x1,5 FE180/PS90	m	0,000	150,000	150,000	1,86 €	279,00 €
x20.2	Krabica KP 68/2HF FA	ks	0,000	7,000	7,000	1,22 €	8,54 €
x20.3	KABEL CU 2X1.5 MM2 750V (PU)	m	0,000	150,000	150,000	1,09 €	163,50 €
x20.4	UKONČ.CELOPLAST.KÁB. DO 3X1 MM	ks	0,000	7,000	7,000	5,97 €	41,79 €
x20.6	SSKFH-V180 5x2x0,8 Lg P60-R	m	0,000	25,000	25,000	3,24 €	81,00 €
x20.7	KABEL SIGNALNY 14x0.8 (PU)	m	0,000	25,000	25,000	1,24 €	31,00 €
x20.8	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	m	0,000	36,000	36,000	0,86 €	30,96 €
x20.9	MONTAŽ	kpl	0,000	1,000	1,000	240,83 €	240,83 €
	Celkom						876,62 €

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

08-11-

V Bratislave, dňa:

V Galante, dňa:

Za zhotoviteľa odpovedal:

Za objednávateľa odsúhlasené 02.12.22

meno a priezvisko:

meno a priezvisko

Podpis:

Podpis:

SKANSKA Skanska SK

08-11-2022

08-11-

0500

Krajná 29
821 04 Bratislava

SKANSKA

ZMENOVÝ LIST						Číslo zmenového listu:	22
STAVBA : "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"							
STAVEBNÝ OBJEKT		Číslo SO: 02	Názov SO: URGENT			Číslo výkresu:	
ZL predkladá:	Norbert Klein	Funkcia:	Hlavný stavbyvedúci	Dátum predloženia ZL:	8.11.2022	Dôvod zmenového listu:	Elektroinštalácia naviacpráce
Názov zmeny: Elektroinštalácia naviacpráce							
Popis: Elektroinštalácia naviacpráce: - Dodávka a montáž napájania stanice medicíálnych plynov - Doplnenie ističa pre napájanie vnútorných jednotiek klimatizácie - Úprava rozvádzača RS22 na základe predmetných zmien							
Stanovisko Projektanta:		Stanovisko zhotoviteľa:					
		Cenový návrh:		2 195,54 €			
		Schválená cena Zmeny:					
☐ Technologický postup ☒ Časový plán							

1- 2022

Zoznam príloh:

Príloha č. 1

Rozpočet

ANNOBON...
 SCHVÁLENÉ...
 DÁTUM...
 ROZPOČET...

SKANSKA

Stavba: "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s.

Sídlo: Hodská 373/38, 924 22 Galanta

IČO: 44 452 519

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO: 31 611 788

Zmenový list č. 22

Elektroinštalácia naviacpráce

P.Č.	Názov položky	M.J.	Množstvo			J.C.	Celkom bez DPH
			Zmluvná PD	Zmena PD	Rozdiel	(€)	(€)
	SO 02 - Urgent						
21-M1	Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody - napájanie stanice						
x22.1	1-CXKH-V-J 5x2,5	m	0,000	160,000	160,000	3,79 €	606,40 €
x22.2	CYKYD 5CX2,5 mm2 750V (PU)	m	0,000	160,000	160,000	1,93 €	308,80 €
x22.3	N2XH-J 1x10	m	0,000	110,000	110,000	2,06 €	226,60 €
x22.4	CYY 10 mm2 čierny (PO)	m	0,000	110,000	110,000	0,97 €	106,70 €
x22.5	I-trubka FXP 25	m	0,000	25,000	25,000	1,42 €	35,50 €
x22.6	Rúrka ochr. PE vnút. Do 20,5 (PU)	m	0,000	25,000	25,000	1,63 €	40,75 €
x22.7	I-trubka VRM 25 svetlosivá	m	0,000	40,000	40,000	2,89 €	115,60 €
x22.8	Rúrka ochr. PE vnút. Do 38 (PU)	m	0,000	40,000	40,000	1,80 €	72,00 €
x22.9	Káblková objímka KSA	ks	0,000	15,000	15,000	5,13 €	76,95 €
x22.10	892 562 strmenová objímka s OK	ks	0,000	15,000	15,000	2,76 €	41,40 €
x22.11	Ukončenie jednožilových vodičov do 16 mm	ks	0,000	2,000	2,000	3,73 €	7,46 €
x22.12	Ukončenie celoplast. Káblov do 3x1 mm	ks	0,000	2,000	2,000	5,81 €	11,62 €
x22.13	FG - Istič PL6-C16/3 286601	ks	0,000	2,000	2,000	26,57 €	53,14 €
x22.14	FG - Istič PL7-C10/1 (jednotky klimatizácie)	ks	0,000	1,000	1,000	8,92 €	8,92 €
x22.15	Úprava rozvádzača RS22	kpl	0,000	1,000	1,000	336,00 €	336,00 €
x22.16	Podružný materiál	%	0,000	3,500	3,500	18,20 €	63,70 €
x22.17	PPV	%	0,000	5,000	5,000	16,80 €	84,00 €
	Celkom						2 195,54 €

Vplyv riešených zmien na

V Bratislave, dňa:

Za zhotoviteľa odpovedal:

meno a priezvisko:

Podpis: _____

SKANSKA

0500

Krajná 29
821 04 Bratislava

V Galante, dňa:

Za objednávateľa odsúhlasené:

meno a priezvisko

Podpis: _____

373/38

STOFANĽK

08-11-2022

2022

SKANSKA

ZMENOVÝ LIST						Číslo zmenového listu:	23
STAVBA : "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"							
STAVEBNÝ OBJEKT		Číslo SO: 02	Názov SO: URGENT			Číslo výkresu:	
ZL predkladá:	Norbert Klein	Funkcia:	Hlavný stavbyvedúci	Dátum predloženia ZL:	13.12.2022	Dôvod zmenového listu:	Zmena EL - Jednotný čas
Názov zmeny: Zmena EL - Jednotný čas							
Popis: Zmena EL - Jednotný čas - Doplnenie kabeláže							
Stanovisko Projektanta:		Stanovisko zhotoviteľa:			Stanovisko dodávateľa / Strojníka		
		0500			STOFANAR		
Zmena ovplyvní:	☒ Množstvo						
	☐ Kvalita - materiálové riešenie						
	☒ Projektové riešenie						
	☒ Zmluvnú cenu						
	☐ Technologický postup						
	☒ Časový plán						
Cenový návrh:		351,00 €					
Schválená cena Zmeny:		351,00 €					
Príkaz k realizácii zmeny:							
Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:							

Zoznam príloh: Príloha č. 1

Rozpočet

Ing. Tomáš Pavlík

13-12-2022

SKANSKA**Stavba: "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"**Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s.**

Sídlo: Hodská 373/38, 924 22 Galanta

IČO: 44 452 519

Zhotoviteľ: **Skanska SK a.s.**

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO: 31 611 788

Zmenový list č. 23

Zmena EL - Jednotný čas

P.Č.	Názov položky	M.J.	Množstvo			J.C. (€)	Celkom bez DPH (€)
			Zmluvná PD	Zmena PD	Rozdiel		
	SO 02 - Urgent						
21-M1	Elektromontáže- umelé osvet., silnopráúdové zar. a rozvody - napájanie stanice						
765	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x1,5	m	3 920,000	4 070,000	150,000	0,74 €	111,00 €
768	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 FE180/PS90 B2ca (s1 d1 a1)	m	3 284,000	3 434,000	150,000	1,60 €	240,00 €
	Celkom						351,00 €

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

nie

V Bratislave, dňa:

13.12.2022

Za zhotoviteľa odovzdal:

meno a priezvisko:

Podpis:

meno a priezvisko

BRATISLAV ŠTOFAČEK

Podpis:

13.12.2022

Ing. Tomáš Pavlík

SKANSKA

ZMENOVÝ LIST						Číslo zmenového listu:	24
STAVBA : "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"							
STAVEBNÝ OBJEKT		Číslo SO: 02	Názov SO: URGENT			Číslo výkresu:	
ZL predkladá:	Norbert Klein	Funkcia:	Hlavný stavbyvedúci	Dátum predloženia ZL:	23.2.2023	Dôvod zmenového listu:	Krycie rámkiky svetlidiel
Názov zmeny: Krycí rámk svetlidiel + Atypické SDK konštrukcie							
Popis: Zmena EL - Doplnenie Krycích rámkových svetlidiel - Konštrukcie SDK stropné atypické pre profosie VZT a EL							
Stanovisko Projektanta:		Stanovisko zhotoviteľa:			Stan		
23-02-2023		SKANSKA 0500			23-02-2023		
☐ Technologický postup ☒ Časový plán		Cenový návrh:		4 629,24 €		Príkaz k realizácii zmeny:	
		Schválená cena Zmeny:				Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:	

Zoznam príloh: Príloha č. 1

Rozpočet

SKANSKA
0500

Handwritten signature

SKANSKA

Stavba: "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s.

Sídlo: Hodská 373/38, 924 22 Galanta

IČO: 44 452 519

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO: 31 611 788

Zmenový list č. 24

Krycí rámk svietidiel + Atypické SDK konštrukcie

P.Č.	Názov položky	M.J.	Množstvo			J.C. (€)	Celkom bez DPH (€)
			Zmluvná PD	Zmena PD	Rozdiel		
	SO 02 - Urgent						
21-M1	Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody - napájanie stanice						
x1	Krycí rámk RAM100A600/9003	ks	0,000	24,000	24,000	72,89 €	1 749,24 €
x2	Konštrukcie SDK stropné atypické pre profesie VZT a EL	bm	0,000	73,096	73,096	39,40 €	2 880,00 €
	m.č 2.56/2.92 - vstup , 2.59/2.92 - vstup, 2.92 -oproti výťahom,2.92 -stup. ÚK, 2.59-vstup ELI, 2.59/2.64 -chodba						
	prechod, 2.59- aut.dvere, 2.63 - klima, 2.65 - zakroková - VZT,MP						
	Celkom						4 629,24 €

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

nie

V Bratislave, dňa: 23.2.2023

V Galante, dňa: 23-02-2023

Za zhotoviteľa odovzdal:

Za objednávateľa odsúhlasené:

meno a priezvisko:

meno a priezvisko

Podpis:

Podpis:

23-02-2023

- ŠTOFAČIK

SKANSKA

ZMENOVÝ LIST						Číslo zmenového listu:	26
STAVBA : "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"							
STAVEBNÝ OBJEKT		Číslo SO: 02	Názov SO: URGENT			Číslo výkresu:	
ZL predkladá:	Norbert Klein	Funkcia:	Hlavný stavbyvedúci	Dátum predloženia ZL:	23.2.2023	Dôvod zmenového listu:	Uzáver ventilov Krytal + lištovanie svietidiel
Názov zmeny: Uzáver ventilov Krytal + lištovanie svietidiel							
Opis: Uzáver pôvodných ventilov ústredného kúrenia (Krytal) v počte 15 ks Lištovanie okolo svietidiel z hygienických dôvodov v počte 42 ks							

Stanovisko Projektanta:

Stanovis

S.

0500

Krajná 29
821 04 Bratislava

23-02-2023

Zmena ovplyvni:	☒ Množstvo	
	☐ Kvalita- materiálové riešenie	
	☐ Projektové riešenie	
	☒ Zmluvnú cenu	
	☐ Technologický postup	
	☐ Časový plán	

Zoznam príloh: Príloha č. 1

Rozpočet

Cenový návrh:	1 781,13 €
Schválená cena Zmeny:	1.781,13 €

Ing. Tomáš Pavlík

Príkaz k realizácii zmeny:
Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:

SKANSKA

Stavba:

"Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s.

Sídlo: Hodská 373/38, 924 22 Galanta

IČO: 44 452 519

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO: 31 611 788

Zmenový list č. 26

Pomenovanie prác v zmenovom liste: Uzáver ventilov Krytal + lištovanie svietidiel

P.Č.	Názov položky	M.J.	Množstvo			J.C. (€)	Celkom bez DPH (€)
			Zmluvná PD	Zmena PD	Rozdiel		
	SO 02 - Urgent						
	HSV Práce a dodávky HSV						
6	Úpravy a očistenie povrchov						
x1	Dodávka a montáž uzáver ventilov skrinka- Krytal	ks	0,000	15,000	15,000	49,72 €	745,83 €
x2	Olištovanie svietidiel z hygienických dôvodov	ks	0,000	42,000	42,000	24,65 €	1 035,30 €
	Celkom						1 781,13 €

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

nie

V Bratislave, dňa:

2. 2023

Za zhotoviteľa odovzdal:

meno a priezvisko:

Podpis:

LADISLAV M

SKANSKA

S

0500

Krajná 29
821 04 Bratislava

V Galante, dňa:

23-02-2023

Za objednávateľa odsúhlasené:

meno a priezvisko

STISLAV STOPNIČKA

Podpis:

S.S.

23-02-2023

SKANSKA

ZMENOVÝ LIST						Číslo zmenového listu:	27
STAVBA : "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"							
STAVEBNÝ OBJEKT		Číslo SO: 02	Názov SO: URGENT			Číslo výkresu:	
ZL predkladá:	Norbert Klein	Funkcia:	Hlavný stavbyvedúci	Dátum predloženia ZL:	20.2.2023	Dôvod zmenového listu:	Doplnenie dátových rozvádzačov
Názov zmeny: Doplnenie dátových rozvádzačov							
Popis: Doplnenie dátových rozvádzačov Doplnenie káblov a zásuviek HDMI							
Stanovisko Projektanta:		Stanovisko zhotoviteľa:			Stan		
					G		
Zmena ovplyvní:		Cenový návrh:			1 028,40 €		
☐ Projektové riešenie ☒ Zmluvnú cenu ☐ Technologický postup ☐ Časový plán		Schválená cena Zmeny:			€		
Zoznam príloh: Príloha č. 1		Rozpočet			Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa:		

SKANSKA**Stavba: "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"**

Objednávateľ: **Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s.**
 Sídlo: Hodská 373/38, 924 22 Galanta
 IČO: 44 452 519

Zhotoviteľ: **Skanska SK a.s.**
 Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
 IČO: 31 611 788

Zmenový list č. 27

Pomenovanie prác v zmenovom liste: Doplnenie dátových rozvádzačov

P.Č.	Názov položky	M.J.	Množstvo			J.C. (€)	Celkom bez DPH (€)
			Zmluvná PD	Zmena PD	Rozdiel		
	SO 02 - Urgent						
	HSV Práce a dodávky HSV						
21-M3	ŠK						
x1	Dodávka a montáž - Kábel HDMI	m	0,000	20,000	20,000	7,74 €	154,80 €
x2	Dodávka a montáž - Podomietková zásuvka HDMI	ks	0,000	1,000	1,000	39,60 €	39,60 €
x3	Drobný inštalačný materiál	ks	0,000	1,000	1,000	18,00 €	18,00 €
x4	Dátový rozvádzač nástenný - RACK 19 12U h 500	ks	0,000	2,000	2,000	336,00 €	672,00 €
x5	Dátový panel 8x230V s ochranou	ks	0,000	2,000	2,000	48,00 €	96,00 €
x6	Montážne práce - Dátový rozvádzač	ks	0,000	2,000	2,000	24,00 €	48,00 €
	Celkom						1 028,40 €

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave, dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal:

meno a priezvisko:

Podpis:

V Galante, dňa:

Za objednávateľa odsúhlasené:

meno a priezvisko

Podpis:

373/38

924 22 Galanta 20-02-2023

V STOFKA

20-02-2023

20-02-2023

SKANSKA

ZMENOVÝ LIST						Číslo zmenového listu:	28
STAVBA : "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"							
STAVEBNÝ OBJEKT	Číslo SO: 02	Názov SO: URGENT				Číslo výkresu:	
ZL predkladá:	Norbert Klein	Funkcia:	Hlavný stavbyvedúci	Dátum predloženia ZL:	20.2.2023	Dôvod zmenového listu:	Oplechovanie vonkajších rozvodov VZT
Názov zmeny: Oplechovanie vonkajších rozvodov VZT							
Popis: D+M - Oplechovanie vonkajších rozvodov VZT D+M - Nosnej konštrukcie okolo VZT potrubia pre kotvenie oplechovania							
Stanovisko Projektanta:		Stanovisko zhotoviteľa:			Príkaz k realizácii zmeny:		
Zmena ovplyvni:		Cenový návrh:			Schválená cena Zmeny:		
☐ Kvalitu- materiálové riešenie ☐ Projektové riešenie ☒ Zmluvnú cenu ☐ Technologický postup ☐ Časový plán		6 240,00 €			6.240,00 €		

Zoznam príloh: Príloha č. 1

Rozpočet

SKANSKA

Stavba: "Rekonštrukcia nemocnice Galanta - Urgentný príjem - zmena dokončenej stavby"

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s.
Sídlo: Hodská 373/38, 924 22 Galanta
IČO: 44 452 519

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788

Zmenový list č. 28

Pomenovanie prác v zmenovom liste: Oplechovanie vonkajších rozvodov VZT

P.Č.	Názov položky	M.J.	Množstvo			J.C. (€)	Celkom bez DPH (€)
			Zmluvná PD	Zmena PD	Rozdiel		
	SO 02 - Urgent						
	HSV Práce a dodávky HSV						
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.						
x1	Dodávka a montáž oplechovanie VZT rozvodov v exteriéri, plech Al 0,8mm	m2	0,000	27,000	27,000	121,59 €	3 282,90 €
x2	Oplechovanie okna	kpl	0,000	2,000	2,000	152,95 €	305,89 €
x3	Dodávka a montáž nosnej konštrukcie okolo VZT potrubíavrátane dodávky konštrukčného materiálu	kpl	0,000	1,000	1,000	2 345,33 €	2 345,33 €
x4	Montáž a demontáž lešenia	kpl	0,000	1,000	1,000	305,88 €	305,88 €
	Celkom						6 240,00 €

Vplyv riešených zmien na termín výstavby:

V Bratislave, dňa:

Za zhotoviteľa odovzdal:

meno a priezvisko:

Podpis:

V Galante, dňa:

Za objednávateľa odsúhlasené:

meno a priezvisko

Podpis:

22 Galanta