





		Meno	Trvanie	<div> <div>3 apr 23</div> <div>10 apr 23</div> </div>													
				P	S	N	P	U	S	S	P	S	N	P	U	S	P
1		Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa ...	60 dní														
2		III/2551 križ. Súdovce - križ. Lišov	30 dní														
3		1. avý jazdný pruh	12 dní														
4		zaplenie asfaltu na hr. 50 mm zaliatku a konca úseku	2 dní														
5		istenie vozovky-zamietanie	2 dní														
6		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaliatky a konca, MO...	2 dní														
7		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní														
8		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní														
9		postrek spojovací	8 dní														
10		2. Pravý jazdný pruh jazdný pruh	18 dní														
11		istenie vozovky-zamietanie	2 dní														
12		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní														
13		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní														
14		postrek spojovací	8 dní														
15		Spevnenie krajnic	5 dní														
16		asfaltová zálievka pracovných spojov	3 dní														
17		III/2491 Hronska Dúbrava	30 dní														
18		1. avý jazdný pruh	12 dní														
19		zaplenie asfaltu na hr. 50 mm zaliatku a konca úseku	2 dní														
20		istenie vozovky-zamietanie	2 dní														
21		frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (zaliatky a konca, MO...	2 dní														
22		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní														
23		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní														
24		postrek spojovací	8 dní														
25		2. Pravý jazdný pruh jazdný pruh	18 dní														
26		istenie vozovky-zamietanie	2 dní														
27		ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní														
28		ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	4 dní														
29		postrek spojovací	8 dní														
30		Spevnenie krajnic	5 dní														
31		asfaltová zálievka pracovných spojov	3 dní														

