

PRÍLOHA Č. 4 ZMLUVY O DIELO

HARMONOGRAM VYKONÁVANIA DIELA A PLATOBNÝ KALENDÁR

FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ I BOHUNICE (FVE I BOHUNICE)

P. Č.	SANKCIONOVATEĽNÝ MÍENIK	ČASOVÝ HARMONOGRAM v kalendárnych týždňoch odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy	FINANČNÝ HARMONOGRAM v % z Celkovej ceny za Dielo v EUR bez DPH	POŽIADAVKA NA PREDLOŽENIE DOKLADU / PREUKAZUJÚCEHO SPLENENIE MÍENIKA
1	Návrh technického riešenia uskutočnenia Diela, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS) Blížšia špecifikácia mŕfnika: • odovzdanie schválenej DSPRS Objednávateľovi v požadovanom počte rovnopisov v listinnej aj digitálnej podobe • v prípade, ak Zhotoviteľ pri návrhu technického riešenia uskutočnenia Diela, vypracovania a dodania DSPRS použije projektovú dokumentáciu Objednávateľa a k tejto vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením, odovzdanie schválenej projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením Objednávateľovi v požadovanom počte rovnopisov v listinnej aj digitálnej podobe		-	protokol o odovzdaní schválenej DSPRS / PD zmeny stavby pred dokončením v listinnej aj digitálnej podobe
2	Výkon inžinierskej činnosti vedúcej k zabezpečeniu právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac Blížšia špecifikácia mŕfnika: • nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia k DSPRS Zhotoviteľa • v prípade, ak Zhotoviteľ pri návrhu technického riešenia uskutočnenia Diela, vypracovania a dodania DSPRS použije projektovú dokumentáciu Objednávateľa a k tejto požiadá o povolenie zmeny stavby pred dokončením, nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením		-	právoplatné stavebné povolenie / právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením
3	Potvrdenie termínu dodania mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov zodpovedajúcich technickému riešeniu uskutočnenia Diela, odovzdanej schválenej DSPRS / PD zmeny stavby pred dokončením a právoplatnému stavebnému povoleniu k DSPRS / právoplatnému rozhodnutiu o povolení zmeny stavby pred dokončením Blížšia špecifikácia mŕfnika: • odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi • príprava staveniska a vybudovanie zariadení staveniska • potvrdenie termínu dodania mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov zodpovedajúcich technickému riešeniu uskutočnenia Diela, odovzdanej schválenej DSPRS / PD zmeny stavby pred dokončením a právoplatnému stavebnému povoleniu k DSPRS / právoplatnému rozhodnutiu o povolení zmeny stavby pred dokončením a preukázanie uvedeného termínu dodania zmluvným vzťahom, prepravným listom alebo iným ekvivalentným dokladom • začatie uskutočňovania stavby • stavebná pripravenosť na montáž mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov		30 %	zmluvný vzťah, prepravný list alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci potvrdenie termínu dodania mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
4	Dodávka mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov Blížšia špecifikácia mŕfnika: • dodanie mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na miesto uskutočnenia Diela		-	dodací list
5	Inštalácia, montáž, spustenie a testovanie mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, vykonanie individuálnych skúšok, predkomplexných skúšok, funkčných skúšok (komplexného vyskúšania) Blížšia špecifikácia mŕfnika: • inštalácia, montáž, spustenie a testovanie mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, vykonanie požadovaných skúšok		-	protokol o inštalácii, montáži, spustení a testovaní mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, protokol o vykonaní požadovaných skúšok
6	Odovzdanie a prevzatie Diela a uvedenie Diela do prevádzky Blížšia špecifikácia mŕfnika: • poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti pre účely získania právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby, odovzdanie všetkej potrebnej dokumentácie • odovzdanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby • odovzdanie a prevzatie Diela a uvedenie Diela do prevádzky • školenie osôb určených Objednávateľom	max. + 35 KT	70 %	protokol o odovzdaní všetkej potrebnej dokumentácie, vrátane dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, protokol o odovzdaní a prevzati Diela a o uvedení Diela do prevádzky, protokol o školení osôb určených Objednávateľom