

# DOHODA O POSTUPE UKONČENIA

## ZMLUVY O DIELO č. 2020/0098 zo dňa 13.02.2020

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991  
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Dohoda**“)

---

### Článok I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Trenčiansky samosprávny kraj**  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda  
V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275  
Banková spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "**Objednávateľ**"

a

**Zhotoviteľ:** Združenie s názvom **CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD**  
tvorené:  
**Vedúci člen:** **ESP Consult, s.r.o.**  
Sídlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Polák, konateľ  
IČO: 46 092 404  
DIČ: 2023226216  
IČ DPH: SK2023226216  
Zapísaný v OR OS: Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T  
Banková spojenie:  
IBAN:

**Člen 2:** **R – PROJECT INVEST s.r.o.**  
Sídlo: Pečnianska 27, 851 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Georgína Bergendyová, konateľka  
IČO: 43 831 915

Kontaktná osoba: Ing. Peter Polák

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“

## Článok II. Predmet Dohody o budúcej dohode

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0098 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre Objednávateľa službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - „úsek Ladce - Púchov“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, pričom súčasťou „IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátene všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu).  
Zmluvné strany z dôvodu pandémie COVID19, ako aj z dôvodu konania, resp. nekonania tretích strán uzatvorili po vzájomnej dohode k predmetnej zmluve nasledujúce Dodatky:
  - Dodatok č. 1 dňa 13.7.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy.
  - Dodatok č. 2 dňa 13.10.2020, ktorým predĺžili termín plnenia do 11 mesiacov od účinnosti zmluvy.
  - Dodatok č. 3 dňa 14.1.2021, ktorým predĺžili termín plnenia do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy.
2. Nakoľko vplyv konania, resp. nekonania tretích strán nepominul ani po Dodatku č. 3 a v termíne plnenia do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. zhotoviteľ nemohol doručiť predmet diela do termínu 15.5.2021, dohodli sa zmluvné strany na ukončení zmluvy o dielo formou dohody o ukončení zmluvy o dielo č. 2020/0098. Skutočnosti vyplývajúce z konania, resp. nekonania tretích strán nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán.
3. Keďže Zhotoviteľ nemohol odovzdať predmet zmluvy v termíne do 15.5.2021 z dôvodu konania alebo nekonania tretích strán, nie je možné v súlade s princípom proporcionality a právnej istoty uplatňovať zmluvou stanovené sankcie za omeškanie, nakoľko omeškanie nastalo z objektívnych dôvodov nezavinených Zhotoviteľom.

## Článok III. Predmet Dohody o vysporiadaní

1. Zmluvné strany sa v tejto dohode o postupe ukončenia dohodli, že v budúcej dohode o ukončení zmluvy o dielo si zmluvné strany odsúhlasia termín dodania a výšku finančného plnenia pre Zhotoviteľa za vypracovanú projektovú dokumentáciu (ďalej len PD) a inžiniersku činnosť (ďalej len IČ).
2. Výška finančného plnenia bude určená z ceny 108 800,00 bez DPH, ktorá je uvedená v Zmluve o dielo č. 2020/0098, a bude zodpovedať spravodlivému rozsahu PD a IČ.

Zmluvná cena uvedená v Zmluve o dielo pozostáva z:

Cena „PD“ - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu:	86 000,00 EUR bez DPH,
Cena „IČ“ - inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie:	16 300,00 EUR bez DPH,
Cena „OAD“ - občasného autorského dozoru:	6 500,00 EUR bez DPH.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi na kontrolu 1x v tlačenej a elektronickej forme PD (pdf) a doklady z IČ zodpovedajúce spravodlivému rozsahu PD a IČ. S odovzdanou PD a dokladmi z IČ Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi aj svoj návrh výšky finančného plnenia. O odovzdaní obe strany spíšu preberací protokol. Termín doručenia PD a dokladov z IČ zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ na kontrolu je 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto dohody.

4. Objednávateľ sa zaväzuje PD a doklady z IČ zodpovedajúce spravodlivému rozsahu PD a IČ na kontrolu prevziať, skontrolovať a zvolať do 10 pracovných dní od prevzatia stretnutie so Zhotoviteľom za účelom vzájomného odsúhlasenia, termínu dodania PD a dokladov z IČ zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ, odsúhlasenia znenia dohody o ukončení zmluvy o dielo a výšky finančného plnenia. Zo stretnutia sa vyhotoví záznam.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po vzájomnom odsúhlasení termínu dodania PD a dokladov z IČ zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ, odsúhlasenia znenia dohody o ukončení zmluvy o dielo a výšky finančného plnenia pristúpia k podpisu dohody o ukončení zmluvy o dielo do 5 pracovných dní odo dňa stretnutia konaného v zmysle tohto článku bodu 5.
6. Objednávateľ súhlasí že Zhotoviteľ odovzdáva dielo v rozsahu, ktorý je od neho možné spravodlivo vyžadovať k dátumu ukončenia zmluvy t.j. k 15.5.2021, a následne k dátumu odovzdaniu PD a dokladov z IČ v zmysle tohto článku bodu 4.

#### Čl. IV

#### Záverečné ustanovenia Dohody o budúcej dohode

1. Dohoda je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 2 vyhotoveniach a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
2. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa ..... 26-07-2021

Za Objednávateľa:

.....  
**Ing. Jaroslav Baška**  
predseda TSK

V Šamoríne dňa 26-07-2021

Za Zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Peter Polák**  
konateľ ESP Consult, s.r.o.  
splnomocnený zástupca