

**Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia projektových podpôr
Odbor Implementácie
Hraničná 12
821 05 Bratislava**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
JUDr. Ing. Róbert Ihnát

Dňa
01.09.2025

Vec **Oznámenie menej významnej zmeny projektu**

I.

Oznamujem menej významnú zmenu projektu, ktorý realizujem na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 043KE630012 :

prijímateľ	Urbárska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom, pozemkové spoločenstvo
sídlo	Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32
IČO	31300359
Kontaktné údaje	+421908985976, urbariatporuba@azet.sk
kód projektu	043KE630012
výzva č.	63/PRV/2022 – AKTUALIZÁCIA Č. 1
číslo opatrenia/podopatrenia	4 Investície do hmotného majetku / 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

II.

Popis navrhovanej zmeny projektu:

Zmena množstva a jednotkovej ceny položky rozpočtu projektu v Prehľade rozpočtových nákladov patriacej do položky rozpisu oprávnených výdavkov – Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom – HSV, konkrétne:

Pôvodná položka:

Položka č.60 v Prehľade rozpočtových nákladov v Rozpočte projektu/položka č.64 v rozpočte k Zmluve o dielo zo dňa 05.05.2025:

Názov položky: Tvárnica priekopová

Množstvo: 3024,263 ks

Zmena – nahradenie pôvodnej položky 2 položkami:

Názov položky: Betónový žľab

Množstvo: 9240,00 ks

Názov položky: Betónové platne 500x500x100

Množstvo: 1200,00 ks

Zmena množstva a jednotkových cien navrhovaných položiek nebude mať vplyv na celkovú cenu pôvodnej položky, výšku rozpisu oprávnených výdavkov ani celkový rozpočet projektu.

III.

Zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu:

Vzhľadom na časovú nedostupnosť navrhnutého produktu (tvárnice priekopovej) a skutočnosti, že výrobca nie je schopný v potrebnom čase dodať potrebné množstvo navrhnutého produktu navrhol

zhotoviteľ na základe vyjadrenia zodpovedného projektanta alternatívu predstavujúcu ekvivalent vo vzťahu k funkčným a výkonnostným vlastnostiam. Navrhovaná zmena predstavuje zlepšenie technických parametrov pôvodne navrhovaného produktu nakoľko zabezpečí väčší prietokový profil.

Zmena je navrhovaná pri súčasnom dodržaní nasledovných podmienok:

- bude dodržaný účel a cieľ Projektu,
- nedôjde k zmene dodávateľa,
- zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu realizácie schváleného Projektu,
- nebudú porušené pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania,
- zmenené položky a odôvodnenie zmeny sú potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného vo výberovom konaní a budú tvoriť samostatnú prílohu k ŽoP, ktorá sa týchto zmenených položiek bude týkať.

Navrhovaná zmena neovplyvňuje charakter a parametre projektu ani plnenie podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a vo Výzve.

IV.

Dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu a rozpočet projektu:

Navrhovaná zmena nebude mať vplyv na dosiahnutie cieľov ani rozpočet projektu.

V.

Odborné stanovisko relevantnej inštitúcie (napr. dodávateľa tovarov/prác/služieb, projektanta a pod.) potvrdzujúce opodstatnenosť zmeny projektu:

1. Stanovisko zhotoviteľa k navrhovanej zmene
2. Vyjadrenie zodpovedného projektanta – návrh alternatívy

VI.

Prílohy oznámenia menej významnej zmeny projektu:

1. Stanovisko zhotoviteľa k navrhovanej zmene
2. Vyjadrenie zodpovedného projektanta – návrh alternatívy
3. Technický list produktu k navrhovanej zmene
4. Typový list produktu k navrhovanej zmene

V Porube pod Vihorlatom dňa 01.09.2025

S pozdravom

.....
JUDr. Ing. Róbert Ihnát
predseda Urbárskej spoločnosti
obce Poruba pod Vihorlatom