

## Zápis z pracovného stretnutia

Projekt: MET Ružinovská radiála, PD  
Dátum: dňa 20.07.2021 o 9:00 hod. – online stretnutie  
Prítomní: za Zhotoviteľa:  
*Dopravoprojekt (DPP):* Igor Karchutňák  
*Proj-Sig:* Marcel Laurinský, Peter Pavelka, Martin Zeleník  
za Objednávateľa:  
*Hlavné mesto SR Bratislava (HMBA):* Angelika Agócssová, Gabriella Balkó, Marko Barvirčák, Boris Karas, Alena Kovárová, Tomáš Peciar, Jakub Tomšík  
*Dopravný podnik Bratislava (DPB):* Michal Dekánek, Karol Kollár, Ivan Minarovič, Róbert Špaček  
*Metropolitný inštitút Bratislava (MIB):* Michal Marcinov

Predmet stretnutia: **Príprava dokumentácie DSP**

---

## Zápis z rokovania

### 1. Otoč Ružinov

- Návrh bol schválený so zástupcami MČ Ružinov
- **HMBA sa vyjadrí v priebehu týždňa po stretnutí s vedením HMBA**

### 2. Vodovod na Krížnej ulici

- HMBA poslalo stanovisko k riešeniu vodovodu na Krížnej ulici vzhľadom na prekoreňovacie bunky
  - dodržať vzdialenosť medzi vodovodom a hranou prekoreňovacej bunky 1,5 m
  - navrhnuť iný tvar bunky
  - stromy kotviť podzemne
- vyhodnotenie návrhu DPP
  - HMBA požadované riešenie je možné pri prvých 3 stromoch
  - v ostatných prípadoch by bol potrebný posun prekoreňovacej bunky k fasádam
  - krajinná architektka DPP navrhuje nadzemné kotvenie
- MIB nesúhlasí s posunom buniek k fasádam
- **DPP dodá pracovnú situáciu, MIB prehodnotí podklady a zvolá sa samostatné stretnutie s krajinnou architektkou**
- iné poznámky
  - vodovodné prípojky budú napriamené
  - plynovod bude upravený, aby neprechádzal cez prekoreňovacie bunky, riešenie bude prerokované s SPP

### 3. Kanalizácia na Špitálskej a Krížnej ulici

- HMBA má za to, že požiadavka BVS by sa nemala projektovať v projekte MET RR
- HMBA žiada pokračovať v projektovaní bez zapracovania požiadavky BVS
- **Ďalšie stretnutie s BVS je naplánované na 2.8.2021, HMBA bude informovať DPP o záveroch**

### 4. Výnimkové riešenie – vzdialenosť nástupnej hrany – rozhodnutie MDV

- MDV zrušilo prvostupňové rozhodnutie z dôvodu nedostatočného odôvodnenia a vec vrátilo na opätovné rozhodnutie

## 5. Vyjadrenie zo ZSDis ku žiadosti o pripojenie

- ZSDis sa vyjadril o možnostiach napojenia meniarne
  - **potrebu 2 VN slučiek preveruje projektant meniarne**
  - **zazmluvnenie požadovaného výkonu 3650 kW preveruje HMBA s DPB**

## 6. Čerpacia stanica Bajkalská

- HMBA doručilo požiadavky správcu mailom, DPP požaduje oficiálny list
- **HMBA zabezpečí doručenie písomnosti na DPP – všetky požiadavky budú uvedené**

## 7. Výnimkové riešenie – jazdný pruh na Krížnej ulici a autobusové niky na Ružinovskej ulici

- List HMBA s oznámením o zmene funkčnej triedy na Krížnej ulici z triedy C1 na C2 bol poslaný MDV 7.7.2021
- Dňa 15.7.2021 sa konalo stretnutie HMBA-DPP-MDV o riešení autobusových zastávok na Ružinovskej ulici
- Na základe trojstrannej dohody DPP pripravil žiadosť o stanovisko k normovým riešeniam
- **HMBA sa vyjadrí k zneniu žiadosti do konca týždňa**

## 8. Krížna ulica – riešenie cyklo dopravy

- HMBA dňa 14.7.2021 doručilo návrh riešenia DPP
- HMBA žiada dodať aktualizované situačné výkresy ku kontrole zapracovania doterajších pripomienok
- **DPP dodá aktualizované situácie**

## 9. Kolízia chodníka so stromami – Ružinov

- HMBA súhlasí s výrubom 2 stromov v križovatke Ružinovská – Tomášikova a s náhradnou výsadbou

## 10. Káblovod na Trnavskom mýte

- Upravený návrh Elektrolíne bol konzultovaný s DPB
  - využije sa jestvujúci káblovod pri PPP
    - potrebné upraviť vedenie káblov, aby išlo cez spodnú šachtu
    - vrchná šachta by nemala zasahovať do základu navrhnutého stožiaru 1m x 1m
  - v pôvodne navrhnutéj polohe nového káblovodu sa navrhne pretlak 2x6 chráničiek
    - nezmestia sa betónové šachty, navrhnu sa plastové, detaily budú riešené v DRS
- **HMBA žiada preveriť polohu šachty v priestore miesta na prechádzanie**

## 11. PPP pri Istropolise

- Proj-Sig žiada o informáciu, či pri riešení CDS musia výhľadovo rátať s prepojením cyklotrasy na Vajnorskej ulici v rámci projektu Istropolisu
- Návrh zasahuje do riešenia chráničky, treba predĺžiť o 1 m, aby nezasahovalo do cesty
- Investičné náklady (naviac práce) sú nulové, HMBA súhlasí so zakreslením

## 12. Trnavské mýto - zmena povrchu v ostrovčeku

- DPP potvrdil, že v rámci ostrovčeka bude vybúraný spevnený povrch do 40 cm a doplní sa zemina a výsadba nízkej zelene do max. cca 50 cm kvôli rozhládovým pomeroch

## 13. Obklady rozvodných skríň

- HMBA potvrdzuje návrh obkladu skríň
  - traťové rozvádzače TRM a TRP (skrine DPB) budú bez obkladu
  - ostatné skrine budú riešené v zmysle Manuálu verejného priestoru – Princípy a štandardy RIS <https://manual.mib.sk/rozvodne-instalacne-skrine/>

#### **14. Skrine SPP na Krížnej ulici**

- SPP potvrdil možný presun skríň SPP na chodníku pri stožiaroch 1-081
- HMBA požiadalo DPP o preverenie presunu do nárožia do línie cyklostojanov a stromov
- DPP preveril skrine a ide o katódovú ochranu plynovodu a vodovodu
- DPP uviedol, že presun skríň je možné riešiť v objekte SO 634 bez navyše prác
- **DPP preverí navrhnutú polohu**

#### **15. Obnova povrchu chodníka za Tomášikovou**

- HMBA informuje o obnove zdieľaného chodníka pre chodcov a cyklistov v úseku Ružinovskej ulice od Tomášikovej po Chlumeckého, ktorá čiastočne zasahuje do lokálnych úprav v rámci projektu MET RR
- Na skutočnosť bude upozornený Zhotoviteľ stavby v PD, kde sa uvedie informácia o tejto investícii

#### **16. Pripomienky ku rozkopávkam**

- HMBA spracovalo všeobecné požiadavky na spätné úpravy po rozkopávkach, **dokument bude poslaný DPP**
- **HMBA pošle DPP ďalšie požiadavky k riešeniu spätných úprav**

#### **17. Vyjadrenie k DÚR - MČ Staré Mesto**

- HMBA informuje, že dodanie vyjadrenia MČ Staré Mesto je v štádiu riešenia.

#### **18. Riešenie súkromných pozemkov na Ružinovskej ulici**

- V zmysle dohody HMBA dňa 8.7.2021 doručilo DPP súhlasy vlastníkov pozemkov 1236/19 a 1236/20 k rokovaniu o odkúpenie/k zriadeniu VB (pre adresu Ružinovská 42)
- HMBA informuje, že odpovede vlastníkov pozemkov na Ružinovskej 40 sú v štádiu získavania

### **Úlohy**

Zadané úlohy a požiadavky sú zvýraznené v texte zápisu.

### **Témy ďalších pracovných stretnutí:**

1. Riešenie problematiky podľa potreby
2. Ostatné

Navrhuje sa pracovné stretnutie na 5.8.2021 o 9:00 hod. v online priestore.

Zapísané dňa: 21.7.2021