

Projekt	MET-RR, PD: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, Projektová dokumentácia
Predmet stretnutia	Koordinačné stretnutie
Účastné sekcie	PK-MAG, PK-SD, DPP

Prítomní

Tomšík Jakub, PK-MAG	Karchutňák Igor, DPP
Barvirčák Marko, PK-MAG	Vlado Jozef, DPP
Balkó Gabriella, PK-SD	Bocora Michal, DPP
Kovárová Alena, PK-SD	

Zapisovateľ

Marko Barvirčák

Dátum

11. 11. 2021, 14:30-15:50

Miesto

Online

Agenda

1. Pripomienky ku konceptu DSP
2. Inžinierska činnosť
 - ŽSR
 - RÚVZ
 - Meniareň Astronomická
3. Konflikt s projektom NCR
4. Zapracovanie výnimka nástupnej hrany
5. Všeobecný postup pri majetkovoprávnom v stavebnom konaní
6. Technické špecifikácie a požiadavky objednávateľa

- **Pripomienkovanie konceptu DSP**
 - Objednávateľ ukončí do 2 týždňov
 - Následne sa zvolá stretnutie na prerokovanie pripomienok zamietnutých / premietnutých do TŠ
- **ŽSR**
 - zapracujú sa zmeny záberu projektu a nové umiestnenie kontajnerov
 - Konkrétne riešenie je na Zhotoviteľovi stavby
- **RÚVZ**
 - rokovanie vedenia mesta a RÚVZ bolo odložené na týždeň 15.-19.11.
 - p. Brandsdorfer (RÚVZ) má pripravené kladné stanovisko s pripomienkami a čaká na dohodu medzi mestom a RÚVZ
- **Konflikt s projektom Nové centrum Ružinova**
 - Objednávateľ kontroluje návrh projektanta na úpravy s cieľom synchronizácie s projektom NCR
 - Objednávateľ naplánuje stretnutie s projektantom a investorom NCR na uzavretie stavu
- **Vzdialenosť nástupnej hrany**
 - Zamietavé rozhodnutie zapracuje DPP, Objednávateľ v prípade potreby upraví a doplní
- **Majetkovoprávne pri stavebnom konaní**
 - riešiť proaktívne zo strany Objednávateľa pred samotným stavebným konaním – J. Vlado vyjadril súčinnosť
- **Technické špecifikácie a požiadavky objednávateľa**
 - DPP pripravil dokumenty a vzniesol požiadavky na súčinnosť DPB – skúšky a záruky
 - Mesto body preverí
- **Meniareň Astronomická**
 - Zmluva na NN - DPP zistí informáciu ohľadom prípojky NN na Astronomickú (SO 622)
- **Štátna expertíza**

- o mesto ju už obdržalo (musí sa k nej ešte vyjadriť),
- o cena stavebných prác bola uznaná v navrhovanej výške, DRS a stavebný dozor boli ponížené

Úlohy / Rozhodnutia

Úloha, rozhodnutie, pripomienka	Typ	Vlastník	Termín
Ukončenie pripomienkovania DSP	Ú	HMBA	30.11.
Vzdialenosť nástupnej hrany – projektant pošle návrh zapracovania	Ú	I. Karchutňák	19.11.
Technické špecifikácie a požiadavky objednávateľa – Objednávateľ preverí súčinnosť s DPB	Ú	J. Tomšík	26.11.
Preveriť prípojku na NN pre meniareň Astronomická (SO 622)	Ú	I. Karchutňák	19.11.
Preposlať protokol zo štátnej expertízy po schválení Zhotoviteľovi na zapracovanie do DSP	Ú	J. Tomšík	Bezodkladne