
Dodatok č.1
k Zmluve o dielo cčz. 662 uzatvorenej dňa 12.4.2021
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA
	Hlavná 1
	917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora	: Ing. Jozef Gabriel
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu	: SK91 0900 0000 0051 6358 1711
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134, 133
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ	: SPORT NITRA s.r.o.
	Pražská 2
	949 11 Nitra
zastúpený	: Ing. Roman Moravčík, konateľ
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Roman Moravčík, konateľ
b) technických	: Ing. Roman Moravčík, konateľ
c) stavbyvedúci	: Peter Bányi, č. osv.: 00310*10
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 36782041
DIČ	: 2022379590
IČ DPH	: SK2022379590
číslo telefónu	: 037/6559611
E-mail	: sportnitra@sportnitra.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)

Čl. 2.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia čl. 9. predmetnej ZoD uzatvorenej dňa 30.4.2021 (cčz: 697/2021) na realizáciu stavby „**Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia**“ sa dohodli upraviť a doplniť takto:

Čl. 5.

ČAS PLNENIA

Na základe požiadavky objednávateľa na zmeny technického riešenia využitia vnútornej časti tubusu na kryté bežecké dráhy s následným doprojektovaním PD, kde v dodávke PD nastalo omeškanie na strane objednávateľa, v dôsledku čoho nie je v určenom čase možné dokončiť stavbu v súlade s jeho požiadavkami, sa zmluvné strany dohodli v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO na predĺžení doby realizácie stavby a to tak, že

- **konečný termín ukončenia stavby sa stanovuje do 31.1.2022.**

Čl. 15.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 30.4.2021 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 15.5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane Objednávateľ a 1 rovnopis dostane Zhotoviteľ.
- 15.6. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
- 15.7. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa

V Trnave, dňa

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
Objednávateľ

.....
Ing. Roman Moravčík, konateľ
Zhotoviteľ