



DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1177/2021

na zhotovenie stavby „**Obnova Ružového parku v Trnave**“,
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

: MESTO TRNAVA
Hlavná 1
917 71 Trnava
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: Ing. Dušan Béreš
: Ing. Zuzana Kyselicová
: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
: 00 313 114
: 2021175728
: 033/3236134, 101
: dusan.beres@trnava.sk

zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) technický dozor investora
v priebehu realizácie
e) prevzatia Diela
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

: COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 3168/7
917 01 Trnava
: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
: Ing. Ľubomír Rác
: Ing. Tomáš Žiaček
: Ing. Michal Pavlík
:
:
: 31 651 402
: 2020492111
: 0904 701 262
: colas@colas-sk.sk

zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) stavbyvedúci
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČO
číslo telefónu
e-mail
(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)



Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle Zmluvy o dielo č. 1177/2021 zo dňa 21.09.2021 dohodli, že menia Zmluvu o dielo č. 1177/2021 nasledovne:

Čl. 2.

1. V článku 5. ČAS PLNENIA sa v súlade s bodmi 5.5. a 5.6. zmluvy mení bod 5.1. a znie nasledovne:

„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: v termíne **do 11.10.2022**“.

Odôvodnenie:

- Na základe ZoD 1177/2021 zo dňa 21.09.2021 bod 5.5 (prekážky na základe podnetu tretích osôb): Pri prekládke vedenia vysokého napätia nastalo výrazné omeškanie prác na objektoch rampa pre údržbu vodného toku a s tým súvisiacej rekonštrukcie koryta Trnávky. Zrealizovanie prekládky vedenia VN22KV správcom siete ZSDI, a.s. trvalo dva mesiace od ohlásenia, čím sa výrazne obmedzili plánované práce na diele a nemohli prebiehať v súlade s POV a harmonogramom prác.
- Na základe ZoD 1177/2021 zo dňa 21.09.2021 bod 5.6 (nepriaznivé poveternostné podmienky): Dňa 14.12.2021 boli práce na stavenisku prerušené z dôvodu zimnej technologickej prestávky s ohľadom na nevyhovujúce počasie pre vykonávanie stavebných činností. Prestávka bola ukončená dňa 17.1.2022. Technologická prestávka trvala celkom 34 dní.

Čl. 3.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
 - Harmonogram výstavby (vecný a časový)
3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane Objednávateľ a 1 rovnopis dostane Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
6. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa 2022.

V Trnave, dňa 8.7.2022

V Trnave, dňa 8.7. 2022

.....
Mesto Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Kristína Brezanská, v.r.
člen predstavenstva

.....
Ing. Jaroslav Mikuš, v.r.
člen predstavenstva

Harmonogram stavby "Obnova Ružového parku v Trnave"



SLOVAKIA

Kód položky	Mesiac	7				8				9				10	
		Týždeň				Týždeň				Týždeň				Týždeň	
		27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
Popis															
Obnova Ružového parku v Trnave															
SO 02	Komunikácie	[Orange bar from week 27 to week 34]													
SO 03	Architektúra	[Orange bar from week 27 to week 39]													
SO 04	Sadové úpravy	[Orange bar from week 27 to week 34] [Orange bar from week 35 to week 40]													
SO 05	Osvetlenie	[Orange bar from week 29 to week 33]													
SO 06	Vodné prvky	[Orange bar from week 28 to week 31] [Orange bar from week 37 to week 40]													
SO 07.1a	Vodovodná prípojka														
SO 07.1b	Kanalizačná prípojka	ukončené													
SO 07.2	Studňa	[Orange bar from week 29 to week 30]													
SO 08.1	Trnávka - vodný tok	[Orange bar from week 27 to week 35]													
SO 08.2	Trnávka výsadba vodného toku	[Orange bar from week 32 to week 37]													
SO 09	Závlahový systém	[Orange bar from week 27 to week 30]													
10	Pripojka NN	[Orange bar from week 37 to week 38]													
11	Komunikácie - neoprávnené	[Orange bar from week 28 to week 29]													
12	SO 7-3 Odvod dažďových vôd	ukončené													
	Dokončovacie práce	[Orange bar from week 40 to week 41]													

V Trnave dňa 7.7.2022

Ing. Pavlík Michal