

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo c.č.z. 1427/2021 uzatvorenej dňa 18.2.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA
	Hlavná 1
	917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora	: Miroslav Horník
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyč,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu	: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134, 133
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ	: CS, s.r.o.
	Strojárska 5487, 917 02 Trnava
zastúpený	: Ing. Igor Baďura, konateľ
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Igor Baďura
b) technických	: Ing. Igor Baďura
c) stavbyvedúci	: Ing. Jaroslav Lenghardt
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 44101937
DIČO	: 2022578954
číslo telefónu	: 033/2933290
E-mail	: cstt@cstt.sk

ČI. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s Čl.9 Zmluvy o dielo a s §18 ods.1 písm.e) ZVO na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo c.č.z.1427/2022 na zhotovenie stavby „**Revitalizácia sídliskového dvora-Agátka v Trnave, II**“, ktorú uzatvorili dňa 18.2.2022. Dodatok č.2 bol vypracovaný na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa stavby, ktorý ako dôvod uviedol realizovaných množstvo zmien oproti platnej projektovej dokumentácii a realizáciu sadových úprav – výsadba stromov vo vhodných klimatických podmienkach – mimo vegetačného obdobia.

Čas plnenia podľa bodu 5.1. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne :

- **Začiatok prác : 28.2.2022**
- **Ukončenie prác - stavebná časť stavby : najneskôr do 15.10.2022**
- **Ukončenie prác – výsadba stromov : najneskôr do 30.11.2022**

Zhotoviteľ do 5 dní od podpisu tohto Dodatku predloží objednávateľovi aktualizovaný harmonogram prác.

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 1427/2021 uzatvorenej dňa 18.2.2022 a Dodatku č.1 c.č.z. 403/2022 uzatvoreného dňa 27.4.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho štyri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok č.2 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 26.8.2022

V Trnave, dňa 25.8.2022

JUDr. Peter Bročka, LL.M, v.r.

Ing. Igor Baďura, v.r.

primátor

konateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ