

Dodatok č.1

k ZoD, centrálne číslo zmluvy 1263/2021, č. zhotoviteľa 204/2021/08421
stavby - „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice“
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA
	Hlavná 1
	917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora	: Miroslav Horník
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
d) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyiac,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu	: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk
2. ZHOTOVITEĽ	: COLAS Slovakia, a.s.
	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Zastúpený	: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
	Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
	Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Ľubomír Rác
b) technických	: Ing. Tomáš Žiaček
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Michal Pavlík
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 31 651 402
DIČ	: 2020492111
IČ DPH	: SK2020492111
číslo telefónu	: +421 904 701 262
E-mail	: colas@colas-sk.sk

Čl. 1.
PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa z dôvodu absencie právoplatnosti stavebného povolenia na dielo, neukončených a prebiehajúcich prácach na rekonštrukcii inžinierskych sietí na Hajdóczyho ulici ich správcami a s ohľadom na klimatické pomery potrebné pre uskutočnenie diela dohodli v súlade s § 18 ods.1 písm. e) ZVO na nasledovnej zmene Čl. 5. bodu 5.1.:

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko v súlade s vecným a časovým harmonogramom výstavby podľa dní, ktorý tvorí oddeliteľnú prílohu tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram“) najneskôr do 26 týždňov od odovzdania staveniska nasledovne:

- **Začiatok prác :** **1.3.2022**
- **Ukončenie prác :** **do 26. týždňov od začiatku prác“**

2. Ostatné ustanovenia ZoD sa s ohľadom na zmenu bodu 5.1 primerane upravujú tak, že doba realizácie jednotlivých etáp zostáva nezmenená a bude sa odvíjať od začatia prác, t.j. od 1.3.2022.

Čl. 2.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo cčz 1263/2021 uzatvorenej dňa 8.11.2021 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 dostane objednávateľ a 1 rovnopis dostane zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ho podpisujú.
5. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa :

V Trnave, dňa 19.11.2021

V Trnave, dňa 19.11.2021

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
Objednávateľ

.....
Ing. Martin Papala, v.r.
Zhotoviteľ

.....
Ing. Kristína Brezanská, v.r.
Zhotoviteľ