

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO číslo 888/2019

evidenčné číslo zhotoviteľa: ZoD 888/2019

na zhotovenie stavby:

Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park II a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP na Mikovíniho ul. v Trnave

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) vykonávať technický dozor investora

d) kontrolovať zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyč,
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

Fax

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

: MESTO TRNAVA

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Viera Vančová PhD

: Ing. Ottavio Vrbovský

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB Trnava

: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 101

: viera.vancova@trnava.sk

: 033/3236400

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

číslo telefónu

Fax

E-mail

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „Zmluvné strany“)

: KAMI PROFIT, s.r.o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ

Barbora Mikitová, konateľka

: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ

Barbora Mikitová, konateľka

Ing. Tomáš Madi, prokurista

Ing. Samuel Koniar, prokurista

: Ing. Milín Kaňuščák, Ing. Tomáš Madi

: Ing. Milín Kaňuščák

: VÚB, a.s.

: SK46 0200 0000 0040 3254 6751

: 35 943 301

: 202 202 38 72

: 02/2086 6007

:

: info@kami-profit.sk

Preambula

Pri realizácii predmetu Zmluvy o dielo (ďalej len "Zmluva" alebo "ZoD") s centrálnym číslom 888/2018 zo dňa 3.6.2019 "Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP-Trnava Industrial Park II a výroba a osadenie informačného pylónu a úprava vstupu TTIP z Mikovíniho ul." (ďalej len "Dielo") nastali skutočnosti uvedené v čl. 9 ZoD Zmeny diela.

V priebehu vlastnej realizácie predmetu Zmluvy došlo k zmenám - navyše/menej prácam, ktorých popis, rozsah a zdôvodnenie je špecifikované v Zmenových listoch č.2, č.3, č.3.1, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20, č.21, č.22, č.23, č.24, č.25, č.26, č.28 tvoriacich prílohu Dodatku č.1.

Predmetné navyše/menej práce oproti zmluvnému Rozpočtu majú vplyv na predmet Zmluvy (čl. 2.1) na zmenu zmluvnej ceny Diela (čl.4) a na zmenu času plnenia (čl.5).

Vychádzajúc z uvedených skutočností sa Zmluvné strany vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD nasledovne:

Článok 1.

1. Článok 2 PREDMET ZMLUVY ods. 2.1 Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením, nakoľko výrobu a osadenie informačného pylónu a úpravu vstupu TTIP z Mikovíniho ulice nie je technicky možné zrealizovať vzhľadom na existujúce sieťové rozvody. Z uvedeného dôvodu sa nebude realizovať, čím dochádza k zúženiu rozsahu Diela:

2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavby „Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP-Trnava Industrial Park II“ (ďalej len „Dielo“).

2. Článok 4 CENA DIELA bod 4.1 Zmluvy a bod 4.1.1 Zmluvy sa rušia v plnom rozsahu a nahrádzajú sa nasledovným znením :

4.1 „Cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena diela vo výške 279 483,20 eur, vrátane DPH, slovom: dvestosedemdesiatdeväťtisíc štyristosemdesiattri eur, dvadsať centov vrátane DPH (bod 4.1.1 tohto článku)“.

4.1.1 Cena diela

Názov položky	Pôvodná cena ZoD bez DPH	Rozdiel		Konečná suma bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
		Odpočet -	Prípočet +			
PO 01 - celá stavba (stavebná časť)	103 522,09	3 081 ,60	20 437,73	120 878,22	24 175,64	145 053,86
PO 01 - elektroinštalácia	9 318,27	714,84	1 300,65	9 904,08	1 980,82	11 884,90
PO 02 – ústredné kúrenie	7 614,44	7 614,44	12 719,27	12 719,27	2 543,85	15 263,12
PO 01 - zdravotníctvo	20 744,39	3 038,08	1 625,05	19 331,36	3 866,27	23 197,63
PO 01 - slaboprúd	54 205,05	17 509,96	17 509,05	54 204,14	10 840,83	65 044,97
PO 01 - vzduchotechnika	15 864,71	0,00	0,00	15 864,71	3 172,94	19 037,65

Výroba a osadenie informačného pylónu a úpravu vstupu TTIP z Mikovíniho ulice	23 731,05	-23 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	235 000,00	-55 689,97	+53 591,75	232 901,78	46 580,36	279 482,14

- na dve desatinné miesta

Odôvodnenie:

Popis, rozsah a zdôvodnenie naviac prác a nerealizovaných menej prác je uvedený v prílohách Dodatku č.1 – Zmenový list č.2, Zmenový list č.3, Zmenový list č.4, Zmenový list č.5, Zmenový list č.6, Zmenový list č.7, Zmenový list č.8, Zmenový list č.9, Zmenový list č.10, Zmenový list č.11, Zmenový list č.12, Zmenový list č.13, Zmenový list č.14, Zmenový list č.15, Zmenový list č.16, Zmenový list č.17, Zmenový list č.18, Zmenový list č.19, Zmenový list č.20, Zmenový list č.21, Zmenový list č.22, Zmenový list č.23, Zmenový list č.24, Zmenový list č.25, Zmenový list č.26, Zmenový list č.28

3. Článok 5 ČAS PLNENIA bod 5.1 Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza nasledovným znením :

5.1 „Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku (ďalej len „Harmonogram“):

Začatie prác:

po protokolárnom odovzdaní staveniska

Ukončenie prác aj s vypratáním staveniska:

v termíne do 06.11.2019

Článok 2.

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti.

4.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany viazané prejavmi vôle.

4.3 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, porozumeli jeho textu, nie je uzatvorený v tiesni a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

4.5 Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ dostane štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4.6 Prílohy Dodatku č.1 : Zmenový list č.2 až č.28

Aktualizovaný Harmonogram prác

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 31.10.2019

V Trnave, dňa 28.10.2019

V Trnave, dňa 22.10.2019

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.

Ing. Milín Kaňuščák, konateľ, v.r.

Objednávateľ

Zhotoviteľ