

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo c.č.z. 189/2022 uzatvorenej dňa 4.3.2022**  
**podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka**

**Čl. 1.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ**

zastúpený : MESTO TRNAVA  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach : Hlavná 1  
a) zmluvných : 917 71 Trnava  
b) technických : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
c) technický dozor investora : Ing. Dušan Béreš  
v priebehu realizácie : Miroslav Horník  
e) prevzatia Diela : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku  
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
ktoré majú za následok zvýšenie :  
dohodnutej ceny : podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and  
Slovakia, a.s.  
číslo účtu : SK23 1111 0000 0066 0347 4034  
IČO : 00 313 114  
DIČ : 2021175728  
číslo telefónu : 033/3236134, 133  
e-mail : [dusan.beres@trnava.sk](mailto:dusan.beres@trnava.sk)

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

**2. ZHOTOVITEĽ**

zastúpený : XENEX, s.r.o.  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach : Pri Rajčianke 8913/25  
a) zmluvných : 010 01 Žilina  
b) technických : Martin Zákopčan, konateľ  
c) stavbyvedúci : Martin Zákopčan  
Bankové spojenie : Jaroslav Koňuch  
číslo účtu : Jaroslav Koňuch  
IČO :  
DIČ : 36 416 291  
číslo telefónu : 2021783104  
E-mail : 0908 526 849  
 : [m.zakopcan@xenex.sk](mailto:m.zakopcan@xenex.sk)  
 : [j.konuch@xenex.sk](mailto:j.konuch@xenex.sk)

## Čl.2 PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s Čl. 5. bod 5.4. a 5.6. na uzatvorenie Dodatku č.2 k Zmluve o dielo c.č.z. 189/2022 na zhotovenie stavby „ ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične“, ktorú uzatvorili dňa 4.3.2022. Dodatok č.2 bol vypracovaný na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa stavby, ktorý ako dôvod uviedol nepriaznivé poveternostné a klimatické podmienky v zimnom období pre realizáciu technologicky náročnejších prác založených na mokrých procesoch (betonáže) vyžadujúcich si primerané klimatické a teplotné pomery a pre realizáciu zemných prác v nepriaznivom (daždívom) počasí a nedodanú projektovú dokumentáciu zmeny systému vykurovania objektu telocvične. Bez dodania finálneho projektového riešenia, zhotoviteľ stavby nevedel pokračovať v zmluvne dohodnutých prácach v interiéri objektu telocvične.

Čas plnenia podľa bodu 5.1 Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne :  
**vypúšťa sa znenie : do 12 mesiacov od odovzdania staveniska**  
**a nahrádza sa znením : do 15.7.2023**

2. Zhotoviteľ stavby do 5 dní od podpisu tohto Dodatku č.2 predloží objednávateľovi aktualizovaný harmonogram prác.

## Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 189/2022 uzatvorenej dňa 4.3.2022 a Dodatku č.1 c.č.z.936/2022 zo dňa 12.12.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok č.2 bol zverejnený dňa .....

V Trnave, dňa 20.3.2023

V Žiline, dňa 16.3.2023

JUDr. Peter Bročka, LL.M, v.r.

Martin Zákopčan, v.r.

primátor

konateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ