

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. j. 1157/2022/OPaSR zo dňa 11.05.2022
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Objednávateľ:	Mesto Nitra
so sídlom:	Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastúpená:	Marek Hattas, primátor mesta
IČO:	00 308 307
DIČ:	2021102853
IČ DPH:	SK2021102853
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK04 0900 0000 0050 2800 1139 – určené pre refundáciu
(ďalej ako „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	MEGASPOL, spol. s r.o.
So sídlom:	Jarná 3, 949 01 Nitra
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Brezina, konateľ
IČO:	35 940 506
DIČ:	2022020649
IČ DPH:	SK2022020649
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN:	SK86 0900 0000 0002 3297 6547
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 16766/N
(ďalej ako „zhotoviteľ“)	

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Čl. I **Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.05.2022 Zmluvu o dielo, č. j. 1157/2022/OPaSR (ďalej len „zmluva“) predmetom ktorej je zhotovenie diela „Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre“ (ďalej len „dielo“).
2. Podľa čl. V bod 5.1 zmluvy je zhotoviteľ povinný dielo zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr však do konca októbra 2023.
3. V zmysle bodu 1.2 zmluvy nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa zmluvy bude platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, a objednávateľom, a to na základe schválenia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa. Z uvedeného dôvodu bola v bode 14.5 zmluvy dohodnutá odkladacia podmienka účinnosti zmluvy, ktorou je platnosť a účinnosť zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zároveň úspešnosť administratívnej kontroly dokumentácie z verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
4. Žiadosť objednávateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola poskytovateľom schválená na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného

príspevku č. z.: 015335/2022 doručeného objednávateľovi dňa 18.02.2022 (ďalej ako „rozhodnutie o schválení“). Na základe rozhodnutia o schválení vyhlásil objednávateľ ako obstarávateľ dňa 24.02.2022 súťaž na zákazku ktorá je predmetom zmluvy. Objednávateľ predpokladal, že k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a poskytovateľom na základe rozhodnutia príde v lehote do 3 až 4 mesiacov odo dňa vydania rozhodnutia o schválení. Uvedená lehota je podľa skúseností objednávateľa bežnou lehotou, v ktorej aj v minulosti dochádzalo k uzatvoreniu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Objednávateľ preto v návrhu zmluvy uviedol okrem lehoty 18 mesiacov počítanej odo dňa účinnosti zmluvy ako najneskorší dátum zhotovenia a odovzdania diela koniec októbra 2023. Rozhodnutie o schválení nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2023. K uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku však doposiaľ neprišlo, nakoľko rozhodnutie o schválení, ktoré je predpokladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bolo predmetom konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 24 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). Konanie bolo rozhodnutím ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. spisu: 015820/2023/oPPA, číslo zápisu: 027076/2023 zo dňa 24.03.2023 (ďalej len „rozhodnutie“) zastavené pretože sa v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa nezistilo, že rozhodnutie o schválení bolo vydané v rozpore so zákonom o príspevku z EŠIF. Rozhodnutie ministerky nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2023. Objednávateľ oprávnené na základe svojich minulých skúseností predpokladá, že k zaslaní návrhu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej následnému uzatvoreniu príde v lehote 3-4 mesiacov odo dňa vydania rozhodnutia, čo pri konečnom dátume realizácie diela – koniec októbra 2023 nebude možné dielo na základe zmluvy realizovať.

5. Objednávateľ má záujem na realizácii diela podľa zmluvy. Zhotoviteľ deklaruje, že má dostatočné kapacity na realizáciu diela v termíne do konca októbra 2023, t.j. dielo zhotoví a odovzdá objednávateľovi počas zostávajúceho obdobia od účinnosti tohto dodatku č. 1.
6. Na základe posúdenia zmeny zmluvy podľa § 18 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa nejedná o podstatnú zmenu zmluvy. Zmena zmluvy znevýhodňuje zhotoviteľa, ktorý bude mať na poskytnutie plnenia namiesto 18 mesiacov iba 7 mesiacov.
7. Na základe vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany dnešného dňa dohodli v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na zmene zmluvy vypustením odkladacej podmienky účinnosti zmluvy v bode 14.5 zmluvy a úpravou nadväzujúcich ustanovení.

Čl. II

Predmet dodatku

1. V článku I zmluvy sa vypúšťa bod 1.2 a doterajší bod 1.3 sa po novom označuje ako bod 1.2.
2. V bode 14.5 zmluvy sa vypúšťa druhá až štvrtá veta.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3. Tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
 - a) objednávateľ zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
 - b) ak dodatok č. 1 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže zhotoviteľ podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;

4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 1 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1. Mesto Nitra vydá zhotoviteľovi na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa.
6. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

V Nitre dňa 31.03.2023

V Nitre dňa 31.03.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Marek Hattas
primátor mesta

Ing. Tomáš Brezina
konateľ