



# DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 343/2022

na zhotovenie stavby

„Lávka pre cyklistov a peších v Trnave“,

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

## Článok I.

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora  
v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,  
ktoré majú za následok zvýšenie  
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

a.s.

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Zuzana Kyselicová

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134

: [dusan.beres@trnava.sk](mailto:dusan.beres@trnava.sk)

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ

Zastúpený

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie 1

číslo účtu

Bankové spojenie 2

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: CS, s.r.o.

Strojárska 5487

917 02 Trnava

: Ing. Igor Baďura, konateľ

: Ing. Igor Baďura

: Ing. Igor Baďura

: Ing. Jaroslav Lenghardt

:

:

:

:

: 44101937

: 2022578954

: 033/2933290

: [cstt@cstt.sk](mailto:cstt@cstt.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“)



Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 9. Zmluvy o dielo č. 343/2022 zo dňa 29.04.2022 dohodli, že menia Zmluvu o dielo č. 343/2022 nasledovne:

## Čl. 2.

1. V článku 5. ČAS PLNENIA sa mení bod 5.1. a znie nasledovne:

*Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko v súlade s vecným a časovým harmonogramom výstavby podľa týždňov, ktorý tvorí oddeliteľnú prílohu tohto dodatku (ďalej len „harmonogram“) najneskôr do 08.12.2023.*

### Odôvodnenie:

Na základe čl. 5.4. Zmluvy o dielo č. 343/2022 zo dňa 29.04.2022 čas plnenia sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dôvodom prerušenia prác je nevypustenie rybníka, bez čoho nie je možné zrealizovať časť diela a tým ukončiť práce podľa zmluvy.

## Čl. 3.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Prílohami dodatku sú:
  - Harmonogram výstavby (vecný a časový)
3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane Objednávateľ a 1 rovnopis dostane Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
6. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa ..... 2023.

V Trnave, dňa 06.04.2023

V Trnave, dňa 04.04.2023.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
primátor mesta Trnava  
v zastúpení na základe písomného poverenia  
Bc. Marcel Krajčo, v.r.  
prvý zástupca primátora

.....  
Ing. Igor Baďura, v.r.  
konateľ