



Bratislava, 24.02.2022

Všetkým záujemcom

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

1. Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Mestský park Komenského**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 47/2022 dňa 11.02.2022 pod zn. 13146 – WYP, bola dňa 21.02.2022 prostredníctvom IS Josephine verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o nápravu.
2. Žiadateľ v žiadosti o nápravu poukazuje na časť C. body 1.1. až 1.7. Súťažných podkladov, týkajúce sa bonusovej platby za skoršie odovzdanie diela a uvádza, že verejným obstarávateľom stanovená bonusová platba je určená v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pričom svoj názor podporuje viacerými argumentmi.
3. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti uvádza, že sa s argumentáciou žiadateľa v plnej miere nestotožňuje, ale **v snahe o bezproblémový priebeh tohto verejného obstarávania vyhovuje žiadosti o nápravu v celom rozsahu.**
4. Preto **v celom rozsahu vypúšťa bonusovú platbu za skoršie odovzdanie diela** zo súťažných podkladov a dotknutých príloh. Zároveň ale verejný obstarávateľ uvádza, že nastavenie bonusovej platby považuje za správny a korektný spôsob ako motivovať úspešného uchádzača k riadnemu plneniu diela bez zbytočných prierahov (čím samozrejme nie sú dotknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť).
5. Pri bežnom, všetkými slovenskými kontrolnými orgánmi akceptovanom nastavení, sa o lehotu dodania súťaží už počas verejného obstarávania, pričom však následne počas realizácie dochádza k či už zavineným alebo nezavineným posunom a sľúbená lehota dodania, za ktorú uchádzač dostal bonusové body, tak nie je aj reálnou lehotou dodania. Presunutím súťaže o lehotu dodania z fázy verejného obstarávania do fázy samotnej realizácie verejný obstarávateľ sledoval **presunutie tejto súťaže z roviny sľubov do reálnej roviny**, pretože uchádzač môže získať extra výhodu nie už za sľub odovzdať dielo skôr, ale až za reálne skoršie odovzdanie diela. Zároveň mali bonusy slúžiť na zvýšenie motivácie dodávateľa počas realizácie diela.
6. Verejný obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že upravil lehotu výstavby na 153 dní tak, aby bola súladná s projektovou dokumentáciou.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania

Prílohy:

- Aktualizácia *Súťažné podklady* 24.02.

- Aktualizácia *Zmluva o dielo* 24.02.

- Aktualizácia *Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií a výkaz výmer* 24.02.