

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 30-1302/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa: (186/97/2022/ODDPS)

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:
SPŠ J. Murgaša - Podpora inovatívneho myslenia – modernizácia a
rekonštrukcie interiérových priestorov
(ďalej len ako „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán:

Mgr. Ondrej Lunter, predseda

IČO:

37 828 100

DIČ:

2020919098

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

**Osoby oprávnené rokovať
vo veciach Zmluvy:**

Mgr. Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií
Úradu BBSK

Ing. Nora Oravcová, odborná referentka pre investície oddelenia
pozemných stavieb Úradu BBSK

**Osoby oprávnené rokovať
v technických**

(realizačných) veciach:

Ing. Nora Oravcová, odborná referentka pre investície oddelenia
pozemných stavieb Úradu BBSK

Telefón/ fax:

048/432 55 28, 0940 624 549

E mail:

nora.oravcova@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s.

Sídlo:

Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa,
vložka č.: 408/S

Štatutárny orgán:

Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva

Ing. Martin Zubáč, podpredseda predstavenstva

IČO:

36 018 741

DIČ:

2020085683

IČ DPH :

SK2020085683

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva
- technických: Ing. Martin Zubáč, podpredseda predstavenstva

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.05.2022 Zmluvu o dielo č. 30-1302/2022 (ev. č. objednávateľa: 97/2022/ODDPS) na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: *SPŠ J. Murgaša - Podpora inovatívneho myslenia – modernizácia a rekonštrukcie interiérových priestorov*, ktorá nadobudla účinnosť dňa 02.06.2022 (ďalej len ako „**Zmluva o dielo**“).
2. V súlade s čl. IX ods. 1 a čl. XVI ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a ods. 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú zo zmenových listov, špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu termínu realizácie diela a zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy o dielo.
4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná v nasledovných zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto dodatku:
Zmenový list č. 1 - Blok B,C,D - ZTI - hydranty, výlevka
Zmenový list č. 2 - Blok B,C,D - SDK konštrukcie naviac
Zmenový list č. 3 - Blok B,C,D - poter nivelačný naviac, vyrovnanie podlahy
Zmenový list č. 4 - Blok B,C - Stavebné úpravy naviac
5. K zmene Zmluvy o dielo dochádza v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. I PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo:
 - 1.1 Znenie čl. IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy o dielo sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, ruší a nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

*„1.3 dokončenie realizácie: **najneskôr do 22.9.2023.**“*
 - 1.2 Znenie čl. V ods. 2 Zmluvy o dielo sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, ruší a nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„Celková cena za dielo je vo výške:

Cena bez DPH: 603 809,91 Eur

DPH vo výške 20 %: 120 761,98 Eur

Cena s DPH: 724 571,89 Eur

(slovom: sedemstodvadsaťštyritisícpäťstosedemdesiatjeden EUR a 89 eurocentov)“.

- 1.3 Týmto Dodatkom sa zároveň s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo – Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho príloha č. 1.
- 1.4 Týmto Dodatkom sa zároveň s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, mení znenie Prílohy č. 3 Zmluvy o dielo - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 3 Zmluvy o dielo nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho príloha č. 2.

ČI. II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto dodatkom sa menia výlučne tie ustanovenia a prílohy Zmluvy o dielo, ktoré sú výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

6. Prílohami tohto dodatku sú:

Príloha č. 1 Aktualizovaný Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa

Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram postupu prác

Príloha č. 3 Zmenové listy č. 1 - 4

V Banskej Bystrici dňa:

V _____ dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Ondrej Lunter,

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

**I.K.M. REALITY - STAVING Banská
Bystrica, a.s.**

Ing. Pavel Fekiač,

predseda predstavenstva

**I.K.M. REALITY - STAVING Banská
Bystrica, a.s.**

Ing. Martin Zubáč,

podpredseda predstavenstva