



# DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 513/2022

na zhotovenie stavby

„Cestička pre cyklistov a chodník ul. Piešťanská“,

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

## Článok I.

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora  
v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,  
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Zuzana Kyselíková

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134

: [dusan.beres@trnava.sk](mailto:dusan.beres@trnava.sk)

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ

Zastúpený

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie 1

číslo účtu

Bankové spojenie 2

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: CS, s.r.o.

Strojárska 5487

917 02 Trnava

: Ing. Igor Baďura, konateľ

: Ing. Igor Baďura

: Ing. Jaroslav Lenghardt

: Ing. Jaroslav Lenghardt

:

:

:

:

: 44101937

: 2022578954

: 033/2933290

: [cstt@cstt.sk](mailto:cstt@cstt.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“)



Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 9 Zmluvy o dielo č.č. 513/2022 zo dňa 23.06.2022 dohodli, že menia Zmluvu o dielo č. 513/2022 nasledovne:

## Čl. 2.

1. V článku 5. ČAS PLNENIA sa mení bod 5.1. a znie nasledovne:

*Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko v súlade s vecným a časovým harmonogramom výstavby podľa týždňov, ktorý tvorí oddeliteľnú prílohu tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram“) najneskôr do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.*

### **Odôvodnenie:**

Dôvodom na zmenu termínu sú naviac práce súvisiace s nevyhnutnou a neplánovanou výmenou podlahy, dodržanie technologických postupov a s tým súvisiace zmeny v organizácii výstavby a výmena výložníkov na verejnom osvetlení spôsobená zmenou polohy stožiarov verejného osvetlenia z dôvodu chyby v projektovej dokumentácii.

## Čl. 3.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Prílohami dodatku sú:
  - Harmonogram výstavby (vecný a časový)
3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane Objednávateľ a 1 rovnopis dostane Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
6. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa ..... 2022.

V Trnave, dňa 23.09.2022

V Trnave, dňa 23.09. 2022.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.  
primátor mesta Trnava

.....  
Ing. Igor Baďura, v.r.  
konateľ

# Harmonogram prác - dokončenie

Stavba: Cestička pre cyklistov a chodník na ul.Piešťanská

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Trnava

		september					október																										
		26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>1.etapa</b>	<b>Cestička pre cyklistov a chodník</b>																																
	Búracie a zemné práce																																
	Podklady zo štrkodrvy																																
	Montáž obrubníkov																																
	Podklady z CBGM																																
	Pokládka zámkovej dlažby																																
	Pokládka asfaltobet.krytov																																
	Trvalé dopravné značenie																																
	Autobusová zastávka																																
<b>1.etapa</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>																																
	Zemné práce																																
	Pokládka káblových vedení																																
	Betonáž pätiiek																																
	Montáž stožiarov a osvetlenia																																
	Revízia																																
<b>1.etapa</b>	<b>Sadové úpravy</b>																																
	Výsadba stromov a krov																																
	Výsadba trvaliek a cibuľovín																																
<b>1.etapa</b>	<b>Pestovateľské opatrenia</b>																																
	Výruby a ošetrovania stromov a krov																																
<b>2.etapa</b>	<b>Cestička pre cyklistov a chodník</b>																																
	Búracie a zemné práce																																
	Podklady zo štrkodrvy																																
	Montáž obrubníkov																																
	Podklady z CBGM																																
	Pokládka zámkovej dlažby																																
	Pokládka asfaltobet.krytov																																
	Trvalé dopravné značenie																																
<b>2.etapa</b>	<b>Sadové úpravy</b>																																
	Výsadba stromov a krov																																
	Výsadba trvaliek a cibuľovín																																

Ing. Jaroslav Lenghardt, v.r.