

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo c.č.z. 507/2022 uzatvorenej dňa 20.6.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : **MESTO TRNAVA**
Hlavná 1
917 71 Trnava
zastúpený : JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných : JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických : Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora : Ing. Gabriela Dimová
v priebehu realizácie : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny : podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu : SK23 1111 0000 0066 0347 4034
IČO : 00 313 114
DIČ : 2021175728
číslo telefónu : 033/3236134, 135
e-mail : dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ : **COLAS Slovakia , a.s.**
Orešianska 3168/7
917 01 Trnava
zastúpený : Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Ľubomír Rác
b) technických : Ing. Tomáš Žiaček
c) stavbyvedúci : Ing. Michal Pavlík
Bankové spojenie :
číslo účtu :
IČO : 31 651 402
DIČO : 2020492111
číslo telefónu : +421 904 701 262
E-mail : colas@colas-sk.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 9 Zmluvy o dielo c.č.z. 507/2021 na zhotovenie stavby „**Cyklochodník Zelenečská - A.Žarnova – Nám.SNP**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 20.6.2022 dohodli na uzavretí dodatku č. 3, ktorým z dôvodu vzniku menej a najviac prác uzatvorili Zmenový list „ZL7“, ktorý je prílohou tohto dodatku. Zmenový list „ZL7“ nemá vplyv na cenu diela.

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 507/2022 uzatvorenej dňa 20.6.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Príloha: Zmenový list „ZL7“

Zmluva bola zverejnená dňa:

V Trnave, dňa 14.2.2023

V Trnave, dňa 13.2.2023


Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta Trnava v.r.

Ing Martin Papala
predseda predstavenstva v.r.

Ing.Kristína Brezanská
člen predstavenstva v.r.



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 507/2022

Mesto Trnava

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 131/2022/08421

COLAS Slovakia, a.s., TRNAVA

Zmenový list číslo

07

Ev. číslo Objednávateľa

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

6.2.2023

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

**Cyklochodník Zelenečská - Trvalé dopravné značenie, navyše/menej
práce**

Popis zmeny technického riešenia:

1. Na základe zápisu z preberacieho konania - príloha " Stanovisko OÚRaK" a na základe výkr.č.7 z 12/2022 bolo trvalé dopravné značenie presunuté do neoprávnených položiek a započítané v rámci navyše/menej prác

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	1.

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Dopravné značenie ZMENA 12/2022
b. Označenie výkresu:	1
c. Dátum vydania výkresu:	12/2022

Zmena Ceny diela:

Prípočet - Trvalé dopravné značenie						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
	67	Dodávka a montáž dopravných reflexných gombíkov	ks	42,000	10,08	423,36
	68	Osadenie a montáž stĺpika pre dopravnú značku	ks	46,000	28,00	1 288,00
	69	<i>Zn stĺpik, D60 mm dl. 3 m</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>	<i>38,08</i>	<i>1 408,96</i>
	70	<i>Viečko stĺpika, D60 mm</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>	<i>1,12</i>	<i>41,44</i>
	71	Osadenie a montáž dopravnej značky na stĺpik	ks	59,000	20,16	1 189,44
	72	<i>Objímka, D 60 mm</i>	<i>ks</i>	<i>118,000</i>	<i>2,24</i>	<i>264,32</i>
	73	<i>Dopravné značky typu podľa PD, Zn/Reflexnosť - Trieda 1</i>	<i>ks</i>	<i>59,000</i>	<i>50,40</i>	<i>2 973,60</i>
	74	Odstránenie vodorovného značenie krytu náterom sivej farby vrátane očistenia a odmastenia plochy	m2	158,000	10,08	1 592,64
	75	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 330,000	2,80	3 724,00
	76	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	292,000	1,34	391,28
	77	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 330,000	0,39	518,70
	78	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	292,000	1,01	294,92
	79	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	767,300	7,84	6 015,63
	80	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	767,300	0,66	506,42
	81	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	1 622,000	0,12	194,64
	82	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	767,300	0,25	191,83
Spolu						21 019,18 €
Odpočet - predchádzajúce zmenové listy						

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
	75	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	70,000	2,80	196,00
	77	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	70,000	0,39	27,30
	79	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-218,250	7,84	-1 711,08
	80	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-218,250	0,66	-144,05
	81	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	70,000	0,12	8,40
	82	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	-218,250	0,25	-54,56

Spolu - **1 677,99 €**

Odpočet - nerealizované položky

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
	67	Dodávka a montáž dopravných reflexných gombíkov	ks	-42,000	10,08	-423,36
	68	Osadenie a montáž stĺpika pre dopravnú značku	ks	-23,000	28,00	-644,00
	69	<i>Zn stĺpik, D60 mm dl. 3 m</i>	<i>ks</i>	<i>-14,000</i>	<i>38,08</i>	<i>-533,12</i>
	70	<i>Viečko stĺpika, D60 mm</i>	<i>ks</i>	<i>-14,000</i>	<i>1,12</i>	<i>-15,68</i>
	71	Osadenie a montáž dopravnej značky na stĺpik	ks	-27,000	20,16	-544,32
	72	<i>Objímka, D 60 mm</i>	<i>ks</i>	<i>-51,000</i>	<i>2,24</i>	<i>-114,24</i>
	73	<i>Dopravné značky typy podľa PD, Zn/Reflexnosť - Trieda 1</i>	<i>ks</i>	<i>-27,000</i>	<i>50,40</i>	<i>-1 360,80</i>
	79	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-30,000	7,84	-235,20
	80	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-30,000	0,66	-19,80
	82	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	-30,000	0,25	-7,50
	85	<i>Dlažba pre nevidiacich s polguľ. výstupkami 20x20x8 cm, červená</i>	<i>m2</i>	<i>-2,000</i>	<i>23,52</i>	<i>-47,04</i>
	19	Osadenie mreže ku stromu so spodnou stavbou a montážou, 160x1600mm	ks	-10,000	17,92	-179,20
	20	<i>Mreža ku stromu, 160x1600mm, s oporou</i>	<i>ks</i>	<i>-10,000</i>	<i>140,00</i>	<i>-1 400,00</i>

Spolu - **5 524,26 €**

Prípočet - dodatočné naviac práce

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
		Dodávka a montáž plastových retroreflexných stĺpikov, v =750mm, d=100mm, farba červenobiela	ks	15,000	38,90	583,50
		Osadenie mreže ku stromu so spodnou stavbou a montážou, základovými pilótami, atypický rozmer	ks	10,000	17,92	179,20
		<i>Mreža ku stromu, vystužená, s nosným rámom, atypický rozmer, s oporou</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>	<i>643,96</i>	<i>6 439,55</i>

Spolu	7 202,25 €
--------------	-------------------

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	21 019,18 €
---	--------------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenový list vyhotovil:

Dátum: 6.2.2023

Podpis: Ing. Ján Varhaník

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum: 6.2.2023

Podpis: Ing. Tomáš Žiaček

Vyjadrenie projektanta:

Dátum: 6.2.2023

Podpis: Ing. Boris Aresta

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum: 6.2.2023

Podpis: Ing. Andrea Hudcovičová

Vyjadrenie TDI:

Dátum: 6.2.2023

Podpis: Ing. Gabriela Dimová

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum: 6.2.2023

Podpis: Ing. Dušan Béreš

Prílohy zmenového listu: