

DODATOK č. 3

K Zmluve o dielo s centrálnym č. 630/2022 uzatvorenej dňa 12.09.2022

Uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(ďalej iba „Dodatok“)

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) technický dozor investora
v priebehu realizácie
d) prevzatia Diela
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail

: MESTO TRNAVA
Hlavná 1
917 71 Trnava
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: Ing. Dušan Béreš
: Ing. Peter Vopát
: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
: 00 313 114
: 2021175728
: 033/3236134
: dusan.beres@trnava.sk

2. Zhotoviteľ

IČO
DIČ

Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom

IČO
DIČ

zastúpený

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., vložka č. 10232/L, oddiel: Po

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných
b) technických
c) stavbyvedúci
Bankové spojenie
číslo účtu/IBAN
číslo telefónu
E-mail

: ING DOP, s.r.o.
Železničného vojska 1386
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
: 60775530
: CZ60775530
ING DOP s.r.o., organizačná zložka
Kragujevská 11
010 01 Žilina
: 35939141
: 2022030450
: Luděk Břečka
: Mgr. Ladislav Švejda
: Mgr. Ladislav Švejda
: Juraj Padala, Jozef Majerský
:
:
: 0948771003
: organizacnazlozka@ingdop.cz

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 9 Zmluvy o dielo c.č.z. 630/2022 na zhotovenie stavby „**Obnova námestia SNP**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 12.09.2022 v znení Dodatku č.1 cčz. 986/2022 zo dňa 13.01.2023 a v súlade s Dodatkom č. 2 cčz. 90/2023 zo dňa 17.02.2023 a podľa § 18 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona 343/2015 v znení neskorších predpisov sa dohodli, že menia Zmluvu o dielo č. 630/2022 nasledovne:

Čl. 2 PREDMET DODATKU

1. V článku 4. CENA DIELA ods. 4.1 sa pôvodné znenie nahrádza znením:

*„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **2 836 183,46** eur s DPH, dvamiliónyosemstotridsaťšesťtisícstoosemdesiattri eur štyridsaťšesť centov s DPH.“*

Odôvodnenie zmeny:

ZMENOVÝ LIST 01

1 - Pred pamätníkom oslobodenia sa realizovala demontáž pôvodnej betónovej dlažby v parčíku. Po jej odstránení bola podkladová vrstva tvorená vrstvou CBGM v hrúbke 300mm. Predpokladaná podkladová vrstva bola v PD uvažovaná ako štrkový podsyp - nerealizované položky.

2 - Pre zabezpečenie odvozu demontovaných pôvodných materiálov bolo potrebné zabezpečiť palety, na ktorých materiál ostal zložený pre ďalšie využitie objednávateľom.

3 - Zhotoviteľ vzhľadom na požiadavku objednávateľa a VZN zrealizoval zvýšenú ochranu drevín určených na zachovanie

4 - Po odstránení zámkovej dlažby a štrkodrvy 4/8 pred pomníkom osloboditeľov bola zistená vrstva betónu (pravdepodobne CBGM) hrúbky cca 300mm až po strop prekrytia Trnávky. PD a výkaz výmer s touto vrstvou neuvažovala, predpoklad bol - vrstva štrkodrvy. Tento betón bolo potrebné nad mostom vybúrať ručne, mimo mosta strojne.

5 - Po vybúraní schodov ku pomníku výtazťva bol obnažený základ pod týmito schodmi rozmerov 12,2x0,9x0,6m, uložený na strope prekrytia Trnávky, PD a výkaz výmer s týmto základom neuvažoval, je tam len asanácia schodišťa. Tento základ je potrebné vybúrať ručne, pretože je na prekrytí Trnávky

6 - Odvodňovací žľab pre zachytenie presiaknutých dažďových vôd bolo potrebné posunúť mimo projektovanú úroveň rebier mosta, následkom čoho boli navýšené odkopy zeminy. Taktiež bola zväčšená hydroizolačná plocha mosta.

ZMENOVÝ LIST 02

1 - Po vykonaní statickej zaťažovacej skúšky bola hodnota deformačného modulu zemnej pláne vyhodnotená ako nevyhovujúca. Preto sa muselo pristúpiť k výmene podložia. Tento postup bol určený zodpovedným projektantom.

2 - Po vykonaní búracích prác na zvršku mosta boli nájdené rozvody slaboprúdu a rozvody NN. Tieto rozvody museli byť odkopané a preložené do inej polohy mosta.

3 - Pre realizáciu sadových úprav (výsadba nových stromov) a realizáciu sond zväčšeného rozsahu archeologického prieskumu bolo potrebné vykonať kopané sondy. Tieto sondy k vôli vyťaženému ílovitému materiálu z výkopov bolo potrebné zasypať a zhutniť vhodným materiálom, ktorý by vylučoval riziko sadania.

Čl. 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 630/2022 uzatvorenej dňa 12.09.2022 a Dodatku č. 1 c.č.z. 986/2022 uzatvoreného dňa 13.01.2023 a Dodatkom č. 2 cčz. 90/2023 zo dňa 17.02.2023 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: Zmenový list 01 a zmenový list 02
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
6. Dodatok č. 3 bol zverejnený.....2023

Príloha: Cenová ponuka na realizáciu archeologického výskumu v hodnote 24.000 Eur vrátane DPH

V Trnave, dňa2023

V Žiline, dňa2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M. , v.r.
primátor mesta

.....
Luděk Břečka, v.r.
vedúci organizačnej zložky



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 630/2022

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 630/2022

INGDOP, s.r.o.

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu**29.3.2023**Názov časti stavby
dotknutej zmenou
(vrátane čísla SO alebo
PS)**Obnova Námestia SNP**

Popis zmeny technického riešenia:

1 - Pred pamätníkom oslobodenia sa realizovala demontáž pôvodnej betónovej dlažby v parčíku. Po jej odstránení bola podkladová vrstva tvorená vrstvou CBGM v hrúbke 300mm. Predpokladaná podkladová vrstva bola v PD uvažovaná ako štrkový podsyp - nerealizované položky.

2 - Pre zabezpečenie odvozu demontovaných pôvodných materiálov bolo potrebné zabezpečiť palety, na ktorých materiál ostal zložený pre ďalšie využitie objednávatelom.

3 - Zhotoviteľ vzhľadom na požiadavku objednávateľa a VZN zrealizoval zvýšenú ochranu drevín určených na zachovanie

4 - Po odstránení zámkovej dlažby a štrkodrvy 4/8 pred pomníkom osloboditeľov bola zistená vrstva betónu (pravdepodobne CBGM) hrúbky cca 300mm až po strop prekrytia Trnávky. PD a výkaz výmer s touto vrstvou neuvažovala, predpoklad bol - vrstva štrkodrvy. Tento betón bolo potrebné nad mostom vybrať ručne, mimo mosta strojne.

5 - Po vybúraní schodov ku pomníku výťažka bol obnažený základ pod týmito schodmi rozmerov 12,2x0,9x0,6m, uložený na strope prekrytia Trnávky, PD a výkaz výmer s týmto základom neuvažoval, je tam len asanácia schodišťa. Tento základ je potrebné vybrať ručne, pretože je na prekrytí Trnávky

6 - Odvodňovací žlab pre zachytenie presiaknutých dažďových vôd bolo potrebné posunúť mimo projektovanú úroveň rebier mosta, následkom čoho boli navýšené odkopy zeminy. Taktiež bola zväčšená hydroizolačná plocha mosta.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	2, 3
chyba v projektovej dokumentácii	5
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	1, 4
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	
b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu

Názov objektu	Kód položky	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00

Odpočet - Nerealizované položky

Názov objektu	Kód položky	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 07	121101002.S	Odstránenie zeminy, štrku ručne s vodorov. premiest., na dočasné sklady -hromady do 50 m - ozn.3a, 3b, 3c	m3	-47,952	23,06	-1105,77
SO 07	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - ozn.4 zemina	m3	-57,000	7,16	-408,12
SO 07	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 -ozn.4 zemina	m3	-17,100	1,45	-24,80
SO 07	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-104,950	7,12	-747,24
SO 07	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (3x)	m3	-314,850	0,32	-100,75
SO 07	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	-104,950	2,24	-235,09
SO 07	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-204,650	8,48	-1735,43
Spolu						-4 357,20

Prípočet - Nové položky

Názov objektu	Kód položky	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 02	P100	PALETA 100 x 100 cm	ks	39,000	14,72	574,08
SO 02	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	100,00	100,00
SO 03	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo stromov, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	172,000	7,20	1 238,40
SO 07	11310-7333	Odstráneniepodkl. alebo krytu z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	190,000	3,74	710,60
SO 07	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	125,400	1,30	163,02
SO 06	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	160,000	44,34	7 094,40
SO 06	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	105,600	1,30	137,28
SO 06	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	6,588	363,84	2 396,98
SO 06	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,300	4,24	60,63
SO 06	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km(5x)	t	71,500	0,42	30,03
SO 06	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,300	10,60	151,58
SO 06	979094211.S	Nakladanie alebo prekládanie sutiny	t	14,300	1,63	23,31
SO 07	121101002.S	Odstránenie zeminy, štrku ručne s vodorov. premiest., na dočasné sklady -hromady do 50 m - ozn.3a, 3b, 3c	m3	120,368	23,06	2 775,69
SO 07	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 -výkop pre drenážny žlab	m3	56,486	19,03	1 074,93
SO 07	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	121,770	7,12	867,00
SO 07	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (3x)	m3	365,310	0,32	116,90
SO 07	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	121,770	2,24	272,76
SO 07	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	237,450	8,48	2 013,58
SO 07	174101102	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	55,084	4,13	227,50

SO 07	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	88,128	13,22	1 165,05
SO 07	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	364,916	1,27	463,44
SO 07	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	419,653	1,86	780,55
SO 07	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	m2	192,282	4,24	815,28
SO 07	2867204	FOLIA 810 mPVC fólia hr.1,5	m2	230,736	5,91	1 363,65
Spolu						24 616,64

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	20 259,44
---	------------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkové plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenový list vyhotovil:

Dátum: 29.3.2023

Podpis: Mgr. Ladislav Švejda, v.r.

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum: 29.3.2023

Podpis: Mgr. Ladislav Švejda, v.r.

Vyjadrenie projektanta:

Dátum: 29.3.2023

Podpis: Ing. arch. Pavel Ďurko, v.r.

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum: 29.3.2023

Podpis: Ing. Monika Heregová, v.r.

Vyjadrenie TDI: Zmenový list je vypracovaný v súlade si ZoD očz: 630/2022 Čl. 9 ZMENY
ZMLUVY

Dátum: 29.3.2023


Podpis: Ing. Peter Vopát, v.r.

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum: 29.3.2023

Podpis: Ing. Dušan Béreš, v.r.

Prílohy zmenového listu:



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 630/2022

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

02

Ev. číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 630/2022

INGDOP, s.r.o.

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

25.4.2023

Názov časti stavby
dotknutej zmenou
(vrátane čísla SO alebo
PS)

Obnova Námestia SNP

Popis zmeny technického riešenia:

1 - Po vykonaní statickej zaťažovacej skúšky bola hodnota deformačného modulu zemnej pláne vyhodnotená ako nevyhovujúca. Preto sa muselo pristúpiť k výmene podložia. Tento postup bol určený zodpovedným projektantom.

2 - Po vykonaní búracích prác na zvršku mosta boli nájdené rozvody slaboprádu a rozvody NN. Tieto rozvody museli byť odkopané a preložené do inej polohy mosta.

3 - Pre realizáciu sadových úprav (výsadba nových stromov) a realizáciu sond zväčšeného rozsahu archeologického prieskumu bolo potrebné vykonať kopané sondy. Tieto sondy k vôli vyťaženému ílovitému materiálu z výkopov bolo potrebné zasypať a zhutniť vhodným materiálom, ktorý by vylučoval riziko sadania.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka
objednávateľa

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

nepredvídateľné
okolnosti

1, 2, 3

iné:

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov
výkresu:

b.
Označenie
výkresu:

c. Dátum
vydania
výkresu:

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu

Názov objektu	Kód položky	Názov položky	Jedn	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00
Odpočet - Nerealizované položky						
Názov objektu	Kód položky	Názov položky	Jedn	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	Kód položky	Názov položky	Jedn	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
SO 02	12210-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	m3	39,130	2,43	95,09
SO 02	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	39,130	6,99	273,52
SO 02	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	39,130	1,24	48,52
SO 02	170R1	Hutniaca skúška	ks	1,000	159,00	159,00
SO 02	174101102	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	39,130	4,13	161,61
SO 02	589810000800.S	Recyklát betónový frakcie 0-63 mm	t	82,173	4,03	331,16
SO 02	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch	m2	55,900	0,50	27,95
SO 02	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	t	74,347	8,48	630,46
SO 02	289971452.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosa z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5	m2	60,000	10,37	622,20
SO 02	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	55,900	1,27	70,99
SO 02	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	64,285	1,86	119,57
SO 01	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1,440	22,25	32,04
SO 01	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,445	86,64	211,83
SO 01	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,445	17,31	42,32
SO 01	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,885	7,12	27,66
SO 01	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (3x)	m3	11,655	0,32	3,73
SO 01	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,885	2,24	8,70
SO 01	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,595	8,48	64,41
SO 01	174101102	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	2,445	4,13	10,10
SO 01	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	4,401	20,07	88,33
SO 01	11310-7333	Odstáneniepodkl. alebo krytu z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,200	3,74	4,49
SO 01	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	50,000	1,75	87,50
SO 01	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,000	8,90	71,20
SO 01	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,640	4,24	11,19
SO 01	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	2,640	1,30	3,43
SO 01	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny (5x)	t	13,200	0,32	4,22
SO 01	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,640	1,63	4,30

SO 02.1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,600	67,42	444,97
SO 02.1	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,600	13,50	89,10
SO 02.1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	6,600	1,54	10,16
SO 02.1	162301132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	230,090	3,43	789,21
SO 02.1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	230,090	7,12	1 638,24
SO 02.1	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (3x)	m3	690,270	0,32	220,89
SO 02.1	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	230,090	2,24	515,40
SO 02.1	174101102	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	230,090	4,13	950,27
SO 02.1	583442010	Štrkodrive 0-63E	t	204,729	9,96	2 039,10
SO 02.1	589810000800.S	Recyklát betónový frakcie 0-63 mm	t	13,860	4,03	55,86
SO 02.1	979131413	Poplatok za uložen. a zneškod. stav. odp. - hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	448,676	8,48	3 804,77
SO 02.1	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	231,000	1,30	300,30
SO 02.1	96031100R	Hodinová sadzba za realizáciu strojných prác traktorbágram	hod	37,000	38,40	1 420,80
Spolu						15 494,59

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	15 494,59
---	------------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkové plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzatie diela		

Zmenový list vyhotovil:

Dátum: 25.4.2023

Podpis: Mgr. Ladislav Švejda, v.r.

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum: 25.4.2023

Podpis: Mgr. Ladislav Švejda, v.r.

Vyjadrenie projektanta:

Dátum: 25.4.2023

Podpis: Ing. arch. Pavel Ďurko, v.r.

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum: 25.4.2023

Podpis: Ing. Monika Heregová, v.r.

Vyjadrenie TDI: Zmenový list je vypracovaný v súlade si ZoD cčz: 630/2022 Čl. 9 ZMENY ZMLUVY

Dátum: 25.4.2023

Podpis: Ing. Peter Vopát, v.r.

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum: 25.4.2023

Podpis: Ing. Dušan Béreš, v.r.

Prílohy zmenového listu: