

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 1481/2022/ODDIPVIS

číslo zhotoviteľa: 22040340

na zhotovenie diela s názvom:

„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - II. etapa“

(ďalej len ako "Dodatok")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Štatutárny orgán:

IČO:

37828100

DIČ:

2021627333

IČ DPH:

SK2021627333

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK96 8180 0000 0070 0066 3826

Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:

Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry

Osoby oprávnené konať
v technických
(realizačných) veciach:

Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK,
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK

Telefón/ fax:

048/4325111, 048/4325523

E-mail:

podatelna@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno:

Metrostav DS a.s.

Sídlo:

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

Štatutárny orgán:

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK34 1111 0000 0011 2702 8339
Telefón číslo: +421 911 677 385
E-mail: jozef.roza@metrostavds.sk
Oprávnení konať
vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.09.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1481/2022/ODDIPVIS na zhotovenie diela s názvom: „**Rekonštrukcia ciest a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - II. etapa**“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.10.2022 (ďalej len ako "Zmluva").
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 Zmluvy a čl. XVI ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú z odsúhlasených zmenových listov špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto Dodatku:
 - Zmenový list č.1 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa odstránenia krovín v sume 3 315,00 Eur bez DPH;
 - Zmenový list č.2 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa frézovania kmeňov v sume 4 092,08 Eur bez DPH;
 - Zmenový list č.3 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa úpravy komunikácií v sume 43 516,54 Eur bez DPH;
 - Zmenový list č.4 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa úpravy krajníc v sume 414 520,54 Eur bez DPH;
 - Zmenový list č.5 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa nadbetonávky dosiek mostov a búracích prác v sume 42 980,00 Eur bez DPH;
 - Zmenový list č.6 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa zatrubenia priekopy bez dopadu na cenu.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

Čl. 1
PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. Čl. V. ods. 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	3 904 211,63 Eur
DPH vo výške 20 %:	780 842,33 Eur
Cena s DPH:	4 685 053,96 Eur

(slovom: Štyri milióny šesťstoosemdesiatpäťtisícpäťdesiattri eur a deväťdesiatšesť centov s DPH).“

- 1.2 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.

Čl. 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Zmenové listy č. 1 - 6

V Banskej Bystrici dňa:

23 OKT. 2023

V Bratislave dňa: **18 OKT. 2023**

Objednávateľ:



Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Ondrej Lunter

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s

Ing. Pavol Hruzik


predseda predstavenstva



Metrostav DS a.s

Ing. Lenka Šýkorová

podpredseda predstavenstva



REKAPITULÁCIA


Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa
Objednávateľ: Banskobystrický SK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

SO	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa	ZoD		Dodatok č.1		ZoD + Dodatok 1	
		3 395 787,47		508 424,16		3 904 211,63	
		Cena celkom bez DPH		Cena celkom bez DPH		Cena celkom bez DPH	
000-00	Všeobecné položky pre objekty 102-04 až 102-23	88 607,06		0,00		88 607,06	
102-04	Cesta II/512, úsek 4 v km 20,390 - 22,445	380 435,15		174 997,59		555 432,74	
102-041	Komunikácia	370 182,04		174 997,59		545 179,63	
102-046	Rekonštrukcia priepustov	10 253,11		0,00		10 253,11	
02041	Priepust v km 20,850 - P23716	5 344,99		0,00		5 344,99	
02042	Priepust v km 21,188 - P22554	4 908,12		0,00		4 908,12	
102-05	Cesta II/512, úsek 5 v km 24,440-25,143	177 212,70		87 967,05		265 179,75	
102-051	Komunikácia	167 468,35		87 967,05		255 435,40	
102-056	Rekonštrukcia priepustov	9 744,35		0,00		9 744,35	
02051	Priepust v km 24,502 - P22509	6 066,30		0,00		6 066,30	
02052	Priepust v km 24,736 - P22510	3 678,05		0,00		3 678,05	
102-06	Cesta II/512, úsek 6 v km 26,031-26,284	101 504,21		57 751,13		159 255,34	
102-061	Komunikácia	92 217,43		57 751,13		149 968,56	
102-066	Rekonštrukcia priepustov	9 286,78		0,00		9 286,78	
02061	Priepust v km 26,025 - P22590	4 299,54		0,00		4 299,54	
02062	Priepust v km 26,290 - P22587	4 987,24		0,00		4 987,24	
102-07	Cesta II/512, úsek 7 v km 27,428-28,177	194 681,76		26 880,59		221 562,35	
102-071	Komunikácia	113 849,96		26 880,59		140 730,55	
101-072	Zatrubenie priekopy	74 134,47		0,00		74 134,47	
102-076	Rekonštrukcia priepustov	6 697,33		0,00		6 697,33	
02071	Priepust v km 27,848 - P22593	3 483,44		0,00		3 483,44	
02072	Priepust v km 28,141 - P22604	3 213,89		0,00		3 213,89	
102-08	Cesta II/512, úsek 8 v km 28,304-28,456	23 995,54		11 252,50		35 248,04	
102-081	Komunikácia	23 995,54		11 252,50		35 248,04	
102-09	Cesta II/512, úsek 9 v km 29,189-31,887	465 935,34		106 595,30		572 530,64	
102-091	Komunikácia	399 434,01		106 595,30		506 029,31	
102-096	Rekonštrukcia priepustov	66 501,33		0,00		66 501,33	
02091	Priepust v km 29,193 - P22595	4 675,25		0,00		4 675,25	
02092	Priepust v km 29,725 - P22596	4 395,25		0,00		4 395,25	
02093	Priepust v km 29,801 - P22597	6 553,22		0,00		6 553,22	
02094	Priepust v km 29,881 - P22607	5 596,01		0,00		5 596,01	
02095	Priepust v km 30,075 - P22598	10 662,73		0,00		10 662,73	
02096	Priepust v km 30,209 - P22608	20 475,85		0,00		20 475,85	

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa
Objednávateľ: Banskobystrický SK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Melostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

SO	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa	ZoD	Dodatok č.1		ZoD + Dodatok 1
		3 395 787,47	508 424,16		3 904 211,63
		Cena celkom bez DPH	Cena celkom bez DPH		Cena celkom bez DPH
02097	Priepust v km 30,450 - P22609	1 816,49	0,00		1 816,49
02098	Priepust v km 31,153 - P22599	7 452,19	0,00		7 452,19
02099	Priepust v km 31,445 - P22600	4 874,34	0,00		4 874,34
102-10	Nástupištia AZ v k.ú. Píla	6 358,72	0,00		6 358,72
102-11	Nástupištia AZ v k.ú. Horné Háme	8 877,00	0,00		8 877,00
102-12	Nástupištia AZ v k.ú. Žarnovická Huta	22 041,13	0,00		22 041,13
02121	Nástupištia	14 899,29	0,00		14 899,29
02122	Zatrubenie priekopy	7 141,84	0,00		7 141,84
102-13	Nástupištia AZ v k.ú. Žarnovica	4 768,86	0,00		4 768,86
102-20	Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Píla	11 557,08	0,00		11 557,08
102-21	Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Háme	35 633,13	0,00		35 633,13
102-22	Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta	36 984,65	0,00		36 984,65
102-23	Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovica	67 577,53	0,00		67 577,53
205-00	Most ev. č. 512-08	149 378,88	3 495,99		152 874,87
206-00	Most ev. č. 512-11	61 896,40	0,00		61 896,40
207-00	Most ev. č. 512-12	138 054,00	2 488,93		140 542,93
208-00	Most ev. č. 512-13	191 795,38	6 167,24		197 962,62
209-00	Most ev. č. 512-14	117 476,70	6 132,63		123 609,33
210-00	Most ev. č. 512-15	209 481,21	2 884,90		212 366,11
211-00	Most ev. č. 512-17	334 295,71	7 136,05		341 431,76
212-00	Most ev. č. 512-18	154 466,43	0,00		154 466,43
213-00	Most ev. č. 512-19	116 316,74	0,00		116 316,74
214-00	Most ev. č. 512-20	143 550,04	0,00		143 550,04
215-00	Most ev. č. 512-21	152 906,12	14 674,26		167 580,38



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa

Zmluvný rozpočet				Dodatok č.1				ZoD + Dodatok 1			
P.Č.	Náď položky	Popis	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom
0 Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa											
102-04	102-041	Costa II/512, úsek 4 v km 20,390 - 22,445 Komunikácia			3 395 787,47			508 424,16			3 904 211,63
75	111203111.S	Odstrepenie vrta odfrézovaním až do hĺbky 500 mm	m2	181,87	0,00	22 500	181,87	4 092,08	22 500	181,87	4 092,08
76	1112031103.S	Odstrepenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 10000 m2	m2	0,00	0,00	1 500,000	0,51	765,00	1 500,000	0,51	765,00
77	182201500.S	Vodorovné premiestnenie výkopových krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	1,70	0,00	1 500,000	1,70	2 650,00	1 500,000	1,70	2 650,00
1	113152241	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. oz 0,5 m do 1 m, hr. 110 mm 0,279 t	m2	4,86	2 274,48	269 750	4,86	1 262,39	727 750	4,86	3 536,87
66	122201103.S	Odosťpávka a preťopávka nezapálená v horntne 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,00	0,00	1 091 458	2,07	3 501,32	1 091 458	2,07	3 501,32
67	122201108.S	Odosťpávka a preťopávky nezapálené. Príplatoč k cenám za legovost' horniny 3	m3	0,94	0,00	563 823	0,94	529,99	563 823	0,94	529,99
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spavennej ceste z horniny tr-1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,54	14,56	1 091 458	3,54	5 997,76	1 095 570	3,54	6 002,32
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spavennej ceste z horniny tr-1-4, do 100 m3, príplatoč k cenám za ťažkých ďalších a ťažkých 1000 m	m3	28,764	0,00	11 840,223	0,01	118,40	11 898,007	0,01	118,69
68	171101121.S	Učistenie sypninou do náspy neudržaných kamenistých hornín	m3	0,00	0,00	1 312,910	8,78	11 527,35	1 312,910	8,78	11 527,35
69	58341004600.S	Široková frakcia 0-120 mm	t	0,00	0,00	3 956,520	11,15	44 115,20	3 956,520	11,15	44 115,20
7	171201201.S	Učistenie sypninou na skládky do 100 m3	m3	4,112	0,04	1 091 458	0,01	16,92	1 095,572	0,01	16,96
8	171202002	Poplatoč za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 000,941	5 905,55	2 930 831	5,90	17 201,90	3 031,772	5,90	23 197,45
70	18101102.S	Úprava pláve v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,00	0,00	12 076,000	0,44	5 685,44	12 076,000	0,44	5 685,44
71	182201101.S	Svetlovné trvalých svetlov v náspy	m2	0,00	0,00	7 470,370	1,32	9 860,89	7 470,370	1,32	9 860,89
72	564871111.S	Podklad zo štrkovejiny z rozprestréním a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,00	0,00	8 127,610	7,60	61 769,84	8 127,610	7,60	61 769,84
73	587133115.S	Podklad z kameniva stredného cementom s rozprestréním a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,00	0,00	259 750	16,67	4 330,03	259 750	16,67	4 330,03
14	572881111.S	Očistenie vládčovných trlin asfaltovou sanačnou hmotou s povrchovým preťstrým	m	705,100	1,76	705,097	1,76	1 240,97	1 410,197	1,76	2 481,95
15	573231107.S	Podklad z kameniva stredného cementom s rozprestréním a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,00	0,00	705,097	1,76	1 240,97	1 410,197	1,76	2 481,95
63	979082213.S	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovním na vzdialenosť do 1 km	m2	0,59	13 212,46	259 750	2,83	153,25	22 853,790	0,59	13 366,71
64	979082219.S	Príplatoč k cenám za ťažký ďalší aj ťažký 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sušiny	t	2,83	5 260,62	72 470	2,83	205,09	1 084,527	2,83	5 474,71
102-05	102-051	Costa II/512, úsek 5 v km 24,440-25,143 Komunikácia			177 212,70			87 967,05			265 179,75
68	58341004600.S	Široková frakcia 0-120 mm	t	0,00	0,00	1 376,935	0,01	13,77	28 800,288	0,01	268,08
1	113152241	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. oz 0,5 m do 1 m, hr. 110 mm 0,279 t	m2	5,68	2 266,32	488 500	5,68	2 774,88	887 500	5,68	5 041,00
64	113152830.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy caz 1000 do 10000 m2, pruh š. caz 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	0,78	0,00	194 300	0,78	151,55	194 300	0,78	151,55
65	122201103.S	Odosťpávka a preťopávka nezapálená v horntne 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,00	0,00	784 545	2,07	1 624,01	784 545	2,07	1 624,01
66	122201108.S	Odosťpávky a preťopávky nezapálené. Príplatoč k cenám za legovost' horniny 3	m3	0,94	0,00	261 515	0,94	246,92	261 515	0,94	246,92
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spavennej ceste z horniny tr-1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,54	52,40	784 545	3,54	2 777,29	789 348	3,54	2 826,89
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spavennej ceste z horniny tr-1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,01	1,04	5 461 775	0,01	54,91	5 585,396	0,01	55,95
67	17101121.S	Učistenie sypninou do náspy neudržaných kamenistých hornín	m3	8,78	0,00	594 140	8,78	5 216,55	594 140	8,78	5 216,55
68	58341004600.S	Široková frakcia 0-120 mm	t	0,00	0,00	1 790 450	11,15	19 863,52	1 790 450	11,15	19 863,52
6	171201201.S	Učistenie sypninou na skládky do 100 m3	m3	0,01	0,15	793 545	0,01	7,89	808 348	0,01	8,08
7	171202002	Poplatoč za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	411,696	2 429,01	1 317 988	5,90	7 776,13	1 728 988	5,90	10 205,14
69	18110102.S	Úprava pláve v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,00	0,00	5 644 530	0,44	2 483,59	5 644 530	0,44	2 483,59
70	182201101.S	Svetlovné trvalých svetlov v náspy	m2	1,32	0,00	3 577 520	1,32	4 722,33	3 577 520	1,32	4 722,33
67	564871111.S	Podklad zo štrkovejiny z rozprestréním a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	7,60	0,00	3 770 570	7,60	28 664,33	3 770 570	7,60	28 664,33
68	587133115.S	Podklad z kameniva stredného cementom s rozprestréním a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,00	0,00	488 500	16,67	8 143,30	488 500	16,67	8 143,30
17	573231107.S	Podklad z kameniva stredného cementom s rozprestréním a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,00	0,00	692 800	0,59	402,85	10 340 800	0,59	8 101,07
18	577144241.S	Asfaltový betón vrátne obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,64	61 038,56	194 300	12,64	2 465,96	5 025 300	12,64	83 494,51
61	979082213.S	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovním na vzdialenosť do 1 km	m2	2,83	1 429,30	160 968	2,83	465,54	666 022	2,83	1 884,84
62	979082219.S	Príplatoč k cenám za ťažký ďalší aj ťažký 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sušiny	t	0,01	57,01	3 095 500	0,01	30,59	8 768 618	0,01	87,00
63	986225311.S	Prenos hmot pre opravy a údržbu komunikácií a ťrák s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	0,98	1 586,88	24 976	0,98	24,18	1 654 144	0,98	1 621,08
102-06	102-061	Costa II/512, úsek 6 v km 26,031-26,284 Komunikácia			101 504,21			57 751,13			159 255,34
					92 217,43			57 751,13			149 968,56

ROZPOČET

Zmluvný rozpočet

Dodatok č.1

ZoD + Dodatok 1

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. III/428 Žarnovica, II. etapa

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom
1	11318241	Fázovanie ať podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cca 0,5 m do 1 m, hr. 110 mm 0,273 t	m ²	280,000	8,04	2 251,20	219,000	8,04	1 760,76	489,000	8,04	4 011,80
36	11318260.S	Fázovanie ať podkladu alebo krytu bez prek., plochy cca 1000 do 10000 m ² , pruh š. cca 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	0,000	0,78	0,00	181,000	0,78	126,58	161,000	0,78	126,58
37	122201103.S	Odcopávka a preklopáka nezapážaná v hornie 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	0,000	2,07	0,00	718,720	2,07	1 487,75	1 487,720	2,07	1 487,75
38	122201109.S	Odcopávka a preklopáky nezapážané. Prípojok k cca 1m za lipovce horný 3	m ³	0,000	0,94	0,00	239,570	0,94	226,20	239,570	0,94	226,20
39	160501102.S	Vodorovné premostenie výkopu po spávaní čiete z horný 1-4, do 100 m ³ na ukladanie do 3000 m	m ³	0,000	3,54	0,00	718,720	3,54	2 544,27	718,720	3,54	2 544,27
40	160501106.S	Vodorovné premostenie výkopu po spávaní čiete z horný 1-4, do 100 m ³ , príjatoč k cca za každý 1000 m	m ³	0,000	0,01	0,00	6,031 030	0,01	60,31	6,031 030	0,01	60,31
41	171101121.S	Ukladanie spárny do náspu nasledovních kamenných horn	m ³	0,000	8,78	0,00	461,230	8,78	1 327,80	151,230	8,78	1 327,80
42	563410004600.S	Štrková frakcia 0-120 mm	t	0,000	11,15	0,00	453,740	11,15	5 081,50	453,740	11,15	5 081,50
43	171201201.S	Ukladanie spárny na sklady do 100 m ³	m ³	0,000	0,01	0,00	718,720	0,01	7,19	718,720	0,01	7,19
44	181101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hornie 1-4 so zhubením	m ²	0,000	0,44	0,00	2 190,250	0,44	983,71	2 190,250	0,44	983,71
45	182201101.S	Stavovanie tvrdých návojn v náspu	m ²	0,000	1,32	0,00	1 674,210	1,32	2 209,96	1 674,210	1,32	2 209,96
2	171209002	Prípojok za skládovanie - zemina a kamenné (17 05) ostatné	t	217,158	5,50	1 281,38	1 233,126	5,50	7 275,44	1 460,310	5,50	8 596,89
46	564871111.S	Podklad zo štrkových a rozprašovaných a zhubením, po zhubení hr. 250 mm	m ²	0,000	7,60	0,00	3 752,670	7,60	28 521,81	3 752,670	7,60	28 521,81
47	567153115.S	Podklad z kamenná striedaného cementu a rozprašovaním a zhubením, CBGM C 6/8, po zhubení hr. 200 mm	m ²	0,000	16,67	0,00	219,000	16,67	3 650,73	219,000	16,67	3 650,73
10	57231107.S	Posťak asfaltový spojovací (bez posypu kamenným z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	3 639,000	0,59	2 087,42	380,000	0,59	224,20	3 918,000	0,59	2 211,62
11	67144241.S	Kvalitný betón vstava dĺžka AC 11 O v pruh š. nad 3 m z nemocifik. asfaltu hr. II, po zhubení hr. 50 mm	m ²	1 768,000	12,80	22 289,40	161,000	12,80	2 028,60	1 930,000	12,80	24 318,00
33	979062213.S	Vodorovná doprava súľvy so zhubením a hĺbkým uvoľnením na ukladanie do 1 m	t	286,527	2,83	836,34	81,546	2,83	230,78	377,076	2,83	1 067,12
34	979062219.S	Prípojok k cca za každý 1 km nad 1 km po vodorovnú dopravu súľvy	t	3 443,163	0,01	34,43	1 646,500	0,01	15,60	4 992,663	0,01	49,93
35	990225311.S	Právan hrubé pre opravy a údržbu komunikácií a betón s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	661,905	0,98	648,37	20,447	0,98	20,04	682,052	0,98	688,41
102-071						194 681,76						
102-071						113 849,96						
Komunikácia						0,00						
69	122201103.S	Odcopávka a preklopáka nezapážaná v hornie 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	0,000	2,07	0,00	220,960	2,07	467,39	220,960	2,07	467,39
69	122201109.S	Odcopávka a preklopáky nezapážané. Prípojok k cca 1m za lipovce horný 3	m ³	0,000	0,94	0,00	73,950	0,94	69,23	73,950	0,94	69,23
7	160501122	Vodorovné premostenie výkopu po spávaní čiete z horný 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príjatoč k cca za každý 1000 m	m ³	42,488	3,54	150,41	220,960	3,54	792,20	263,448	3,54	932,61
8	160501123	Vodorovné premostenie výkopu po spávaní čiete z horný 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príjatoč k cca za každý 1000 m	m ³	297,416	0,01	2,97	1 546,790	0,01	15,47	1 644,178	0,01	16,44
9	171201202	Ukladanie spárny na sklady nad 100 do 1000 m ³	m ³	34,096	0,74	25,22	220,960	0,74	168,61	256,046	0,74	188,73
10	171209002	Prípojok za skládovanie - zemina a kamenné (17 05) ostatné	t	286,624	5,80	1 745,36	386,900	5,80	2 281,47	682,514	5,80	4 028,55
71	171101121.S	Ukladanie spárny do náspu nasledovních kamenných horn	m ³	0,000	8,78	0,00	250,800	8,78	2 202,02	250,800	8,78	2 202,02
71	563410004600.S	Štrková frakcia 0-120 mm	t	0,000	11,15	0,00	755,720	11,15	8 426,28	755,720	11,15	8 426,28
72	181101102.S	Úprava plánu v zárezoch v hornie 1-4 so zhubením	m ²	0,000	0,44	0,00	2 189,890	0,44	983,54	2 189,890	0,44	983,54
73	182201101.S	Stavovanie tvrdých návojn v náspu	m ²	0,000	1,32	0,00	1 737,760	1,32	2 283,84	1 737,760	1,32	2 283,84
74	564871111.S	Podklad zo štrkových a rozprašovaných a zhubením, po zhubení hr. 250 mm	m ²	0,000	7,60	0,00	1 213,900	7,60	8 226,94	1 213,900	7,60	9 226,94
101-072						74 134,47						
Zatrubnenie priekopy						509,35						
38	871370032	Montáž kamnačieho PVC-U potrubia Hladkého prietokového DN 300	m	281,000	1,75	494,70	281,000	1,75	494,70	281,000	1,75	494,70
39	326811000360	Rúra kamnačieho PVC-U gravitácia, Hladká SVS - KG, SVF - prietoková, DN 315, dĺ. 6 m	ks	49,470	472,46	20 403,58	49,470	472,46	20 403,58	49,470	472,46	20 403,58
40	871386034	Montáž kamnačieho PVC potrubia Hladkého prietokového DN 400	m	10,000	1,90	19,00	10,000	1,90	19,00	10,000	1,90	19,00
41	3268140002300	Rúra PVC, SN 10, DN 400 dĺ. 1 m Hladká pre kamnačie	ks	10,000	171,92	1 719,20	10,000	171,92	1 719,20	10,000	171,92	1 719,20
43	3268310014800	Obložka 45° PVC-U, DN 315/90 Hladká pre gravitáciu kamnačieho KG potrubia	ks	8,000	62,47	499,36	8,000	62,47	499,36	8,000	62,47	499,36
48	871335106	Montáž kamnačieho PVC-U preusky DN 300	ks	14,000	4,25	59,50	14,000	4,25	59,50	14,000	4,25	59,50
49	3268310010000	Prisúvka PVC-U, DN 315 Hladká pre gravitáciu kamnačieho KG potrubia	ks	14,000	31,03	434,42	14,000	31,03	434,42	14,000	31,03	434,42
50	862871000	Skúška tesnosti kamnačieho D 300	m	281,000	2,21	643,11	281,000	2,21	643,11	281,000	2,21	643,11
59	59224000150	Kónus hadčový pre kamnačieho šachtu DN 800, rozmer 800x635x350 mm	ks	7,000	73,80	516,60	7,000	73,80	516,60	7,000	73,80	516,60
60	59224000900.S	Štráž hadčový so zátkou pre kamnačieho šachtu DN 800, rozmer 800x250x50 mm	ks	2,000	41,80	83,60	2,000	41,80	83,60	2,000	41,80	83,60
61	592240001100.S	Štráž hadčový so zátkou pre kamnačieho šachtu DN 800, rozmer 800x500x40 mm	ks	2,000	82,35	164,70	2,000	82,35	164,70	2,000	82,35	164,70
63	592240001501	One výšky 500 mm, prietok pre kamnačieho šachtu DN 800, rozmer 800x500x300 mm	ks	4,000	377,77	1 511,08	4,000	377,77	1 511,08	4,000	377,77	1 511,08
64	592240001502	One výšky 1000 mm, prietok pre kamnačieho šachtu DN 800, rozmer 800x1000x300 mm	ks	3,000	448,53	1 345,59	3,000	448,53	1 345,59	3,000	448,53	1 345,59
81	869817135	Montáž kónus objívny motovanú na potrubie DN 300	ks	50,000	8,19	409,50	50,000	8,19	409,50	50,000	8,19	409,50
102-08						23 995,54						
102-081						23 995,54						
Komunikácia						0,00						
39	122201103.S	Odcopávka a preklopáka nezapážaná v hornie 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	0,000	2,07	0,00	133,180	2,07	275,70	133,180	2,07	275,70
40	122201109.S	Odcopávka a preklopáky nezapážané. Prípojok k cca 1m za lipovce horný 3	m ³	0,000	0,94	0,00	44,400	0,94	41,74	44,400	0,94	41,74
11 252,50						11 252,50						
35 248,04						35 248,04						

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa

Zmluvný rozpočet

Dodatok č.1

ZoD + Dodatok 1

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom
41	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopu po sponarnej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	3,54	133,190	3,54	471,49	133,190	3,54	471,49
42	162301123	Vodorovné premiestnenie výkopu po sponarnej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalší z ďalších 1000 m	m3	0,000	0,00	932,920	0,01	9,32	932,920	0,01	9,32
43	171201202	Učistenie sypariny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,74	133,190	0,01	1,33	133,190	0,01	1,33
44	171101121.S	Učistenie sypariny do náspyv neudržaných kamenných hornín	m3	0,000	8,78	88,790	8,78	778,56	88,790	8,78	778,58
45	583410004600.S	Súhradná fraкция 0-120 mm	t	0,000	11,15	267,570	11,15	2 983,41	267,570	11,15	2 983,41
46	181101102.S	Uprava pláňa v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,44	958,690	0,44	421,82	958,690	0,44	421,82
47	182201101.S	Sieťovanie trvalých sŕchov v náspyve	m2	0,000	1,32	2 884,340	1,32	3 540,33	2 884,340	1,32	3 540,33
2	171209002	Poplatok za skládovanie - zemina a kamenné (17 05) osadené	t	37,298	218,69	233,080	5,90	1 376,17	270,316	6,90	1 594,88
48	59487111.S	Podklad za škodoviny a rozpraštieň a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	7,60	177,680	7,60	1 348,61	177,680	7,60	1 348,61
102-09 Cesta II/512, úsek 9 v km 29,189-31,887					465 935,34	106 595,30					572 530,64
102-091 Komunikácia					399 434,01	106 595,30					506 029,31
92	122201103.S	Odkopávka a prekopyvne nezapadná v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	2,07	1 530,750	2,07	3 188,65	1 530,750	2,07	3 188,65
6	122201108.S	Odkopávka a prekopyvne nezapadná, príplatok k cene za lapáček horniny 3	m3	187,385	0,84	510,240	0,84	478,63	687,635	0,84	685,78
7	162301132.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po neaparovanej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	628,650	3,54	1 530,750	3,54	6 418,86	2 159,400	3,54	7 844,28
8	162301133.S	Učistenie sypariny do náspyv neudržaných kamenných hornín	m3	4 400,550	0,01	10 715,250	0,01	107,15	15 115,800	0,01	151,16
9	171101121.S	Učistenie sypariny do náspyv neudržaných kamenných hornín	m3	231,500	8,78	2 032,37	8,78	8 959,99	1 252,000	8,78	10 992,56
10	583410004600.S	Súhradná fraкция 0-120 mm	t	381,550	11,15	3 073,320	11,15	34 289,62	3 468,870	11,15	38 877,90
11	171201202.S	Učistenie sypariny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	574,650	0,01	1 530,750	0,01	15,30	2 105,400	0,01	21,05
12	171209002	Poplatok za skládovanie - zemina a kamenné (17 05) osadené	t	1 241,148	5,90	2 878,810	5,90	15 804,98	3 919,958	5,90	23 127,75
14	182201101.S	Sieťovanie trvalých sŕchov v náspyve	m2	360,000	1,32	475,20	1,32	20 409,60	15 821,500	1,32	20 884,80
83	181101102.S	Uprava pláňa v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,44	5 922,080	0,44	2 428,72	5 922,080	0,44	2 428,72
25	59487111.S	Podklad za škodoviny a rozpraštieň a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	509,300	7,60	3 870,98	7,60	15 511,60	2 850,300	7,60	19 382,28
205-00 Most ev. č. 512-08					149 378,83	3 495,99					152 874,87
41	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie dosiek z betónu železového tr. C 30/37	m3	41,438	177,05	7 650	177,05	8 691,03	48 088	177,05	8 691,03
46	42132126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	5,432	2 360,71	12 803,36	2 360,71	731,82	6 742	2 360,71	13 555,20
52	46381131.S	Pltáčová vrstva za oporu z betónu dieračného tr. C 8/10 hutného po vrstvách	m3	48,600	112,07	5 444,88	112,07	5 717,97	51 901	112,07	5 816,55
102	96105111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	49 259	177,05	8 720,77	177,05	8 666,56	3 200	177,05	9 287,33
105	97502113.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	m3	218,668	2,83	918,83	2,83	21,73	7 600	2,83	640,56
106	97502119.S	Príplatok k cene za každý ďalší z ďalších 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu súfity	t	1 988,012	0,01	18,98	0,01	0,69	68,120	0,01	20,37
107	97508012.S	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) osadené	t	184,919	11,80	1 826,04	11,80	90,84	162 600	11,80	1 918,68
108	98821211.S	Preuť hrnt pre mosty murované, monolitická, betónová, kovová, výšky mosta do 20 m	t	538,485	9,22	5 866,83	9,22	158,45	685,670	9,22	6 045,28
207-00 Most ev. č. 512-12					138 054,00	2 488,93					140 542,93
38	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie dosiek z betónu železového tr. C 30/37	m3	23,515	177,05	4 163,30	177,05	1 743,94	33 385	177,05	5 907,27
47	42132126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,889	2 360,71	4 458,38	2 360,71	545,96	2 119	2 360,71	5 002,34
113	98821211.S	Preuť hrnt pre mosty murované, monolitická, betónová, kovová, výšky mosta do 20 m	t	517,688	9,22	4 771,33	9,22	202,03	539,410	9,22	4 973,36
208-00 Most ev. č. 512-13					191 795,38	6 157,24					197 952,62
35	317381218.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,776	2 360,71	4 182,62	2 360,71	475,14	1 978	2 360,71	4 684,78
36	33432318.S	Mostné kridla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	11,133	148,48	1 664,16	148,48	313,91	13 233	148,48	1 978,07
41	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie dosiek z betónu železového tr. C 30/37	m3	41,766	177,05	7 394,67	177,05	2 954,96	58 456	177,05	10 348,63
46	42132126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	4,633	2 360,71	11 408,31	2 360,71	542,96	5 093	2 360,71	11 952,27
105	96105111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	49 888	177,05	8 832,67	177,05	1 248,30	58 938	177,05	10 080,87
108	97502113.S	Vodorovná doprava súfity, so zložením a hrubým urovnáňm, na vzdialenosť do 1000 m	t	255,365	2,83	688,08	2,83	47,91	252 286	2,83	718,89
108	97502119.S	Príplatok k cene za každý ďalší z ďalších 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu súfity	t	2 118,265	0,01	21,18	0,01	0,70	152 200	0,01	22,70
110	97508012.S	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) osadené	t	158,932	11,80	1 875,40	11,80	198,64	175,851	11,80	2 075,04
111	98821211.S	Preuť hrnt pre mosty murované, monolitická, betónová, kovová, výšky mosta do 20 m	t	921,770	9,22	4 888,72	9,22	388,00	963,636	9,22	8 884,72
209-00 Most ev. č. 512-14					117 476,70	6 132,63					123 609,33
2	113307124.S	Odstreňovanie podkladu v plochu do 200 m2 z kamenná hrubého dielneho, hr.300 do 400mm, -0,5000t	m2	71,000	17,68	1 255,28	17,68	229,13	83 990	17,68	1 484,41
35	317381218.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,940	2 360,71	2 210,07	2 360,71	709,21	1 240	2 360,71	2 927,28
36	33432318.S	Mostné kridla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,288	148,48	780,45	148,48	575,50	9 138	148,48	1 365,95
41	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie dosiek z betónu železového tr. C 30/37	m3	18 478	177,05	2 917,43	177,05	2 295,72	29 389	177,05	5 203,15
46	42132126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	2 803	2 360,71	8 853,14	2 360,71	871,25	3 145	2 360,71	7 424,43
52	46381131.S	Pltáčová vrstva za oporu z betónu dieračného tr. C 8/10 hutného po vrstvách	m3	50 700	112,07	5 681,95	112,07	987,59	56 620	112,07	6 599,54
101	96105111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	23 444	177,05	4 150,76	177,05	442,63	25 844	177,05	4 593,39

ROZPOČET

Zmluvný rozpočet

Dodatok č.1

ZOD + Dodatok 1

Stavba: Rekonštrukcia ceští a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja -
Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, II. etapa

P. č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom
104	979002113.S	Vodovodná doprava suty, so sklazením a hrubým uvoznutím, na vzdialenosť do 1000 m	t	180,306	2,83	425,37	6,000	2,83	16,88	186,396	2,83	442,35
105	979002118.S	Pripojenie k sieti za každých okolností z každých 1000 m nad 1000 m pre vodovodnú dopravu suty	t	1 352,754	0,01	13,53	64,000	0,01	0,64	1 406,754	0,01	14,07
106	879300012.S	Poplast za skládovacie - bežný, veľký, diaľkový (17 01) ostatné	t	98,330	11,80	1 196,89	6,000	11,80	70,80	102,330	11,80	1 207,49
107	958212111.S	Prerušenie pre mosty, murované, monolitické bežných, koncové výšky mosta do 20 m	t	515,124	9,22	4 749,44	37,339	9,22	344,24	552,460	9,22	5 093,68
210-00						209 481,21			2 884,90			212 366,11
36	334323138.S	Mosty kriticke a záverečné stĺpy z bežného železobetónu tr. C 30/37	m3	7,859	149,48	1 144,67	2,190	149,48	327,36	9,949	149,48	1 472,23
39	421321228.S	Mostové maľné konštrukcie oceľové z bežného železobetónu tr. C 30/37	m3	47,423	177,05	8 396,24	6,900	177,05	1 044,60	53,323	177,05	9 440,94
44	421382128.S	Výstuž oceľového mosta z bežných oceľí B500 (10505) mostových konštrukcií	t	4,804	2 360,71	11 576,92	0,300	2 360,71	708,21	5,204	2 360,71	12 285,13
50	458311131.S	Filtrovacie vrstvy za oporu z bežného drenážneho tr. C 8/10 hlučného po vrstvách	m3	67,500	112,07	7 564,73	5,701	112,07	639,91	73,201	112,07	8 203,64
113	998212111.S	Prerušenie pre mosty, murované, monolitické bežných, koncové výšky mosta do 20 m	t	862,545	9,22	7 932,99	17,965	9,22	165,82	880,630	9,22	8 118,48
211-00						334 295,71			7 136,05			341 431,76
132	334392128.S	Výstuž kriticke a záverečné stĺpy z bežného oceľí B500 (10505) mostových konštrukcií	t	0,000	2 360,71	0,00	1,143	2 360,71	2 698,28	1,143	2 360,71	2 698,28
43	421321228.S	Mostové maľné konštrukcie oceľové z bežného železobetónu tr. C 30/45	m3	62,650	167,28	10 523,65	23,300	167,28	3 913,33	65,950	167,28	14 437,68
111	958212111.S	Prerušenie pre mosty, murované, monolitické bežných, koncové výšky mosta do 20 m	t	1 284,214	9,22	11 922,65	56,814	9,22	523,83	1 341,028	9,22	12 458,48
215-00						152 906,12			14 674,26			167 580,38
43	421321228.S	Mostové maľné konštrukcie oceľové z bežného železobetónu tr. C 30/37	m3	44,443	177,05	7 899,63	9,000	177,05	1 593,45	53,443	177,05	9 462,08
44	421321221.S	Odobrenie bočných stĺpov konštrukcia mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	71,389	36,47	2 602,72	82,801	36,47	3 018,75	154,187	36,47	5 622,47
45	421381121.S	Odobrenie bočných stĺpov konštrukcia mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	71,389	3,86	275,47	82,800	3,86	319,61	154,186	3,86	595,08
46	421382128.S	Výstuž oceľového mosta z bežných oceľí B500 (10505) mostových konštrukcií	t	1,901	2 360,71	4 487,71	1,922	2 360,71	4 537,28	3,823	2 360,71	9 024,96
96	951051111.S	Buranie mostových základov, muriva a pilierov alebo namýchanie konštrukcií zo železobetónu, -2,40000-	m3	33,998	177,05	6 019,35	24,701	177,05	4 373,31	58,699	177,05	10 392,98
98	979002113.S	Vodovodná doprava suty, so sklazením a hrubým uvoznutím, na vzdialenosť do 1000 m	t	180,214	2,83	510,01	46,980	2,83	132,78	226,074	2,83	638,79
100	979002113.S	Pripojenie k sieti za každých okolností z každých 1000 m nad 1000 m pre vodovodnú dopravu suty	t	3 052,870	0,01	30,53	229,265	0,01	2,29	3 282,155	0,01	32,82
101	97900012.S	Poplast za skládovacie - bežný, veľký, diaľkový (17 01) ostatné	t	81,595	11,80	952,52	46,857	11,80	544,11	127,452	11,80	1 503,83
102	958212111.S	Prerušenie pre mosty, murované, monolitické bežných, koncové výšky mosta do 20 m	t	738,934	9,22	6 812,87	17,102	9,22	157,68	759,036	9,22	6 970,05

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1339/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1481/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040340 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žamovica – II. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.1 – odstránenie krovín


Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác po zrealizovaní výrubu drevín na úsekoch č.4 až č.9, ktoré spadajú pod etapu č.2 bolo po vizuálnej obhliadke za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora na mieste stavby zistené nadmerné množstvo náletových drevín, ktoré by prekážali samotnej realizácii stavebných prác na predmetných úsekoch. Tieto nálety by boli prekážkou pri realizácii zemných krajín, sanáciách mostov, priepustov a odstraňovaní jestvujúcich zvodidiel. Z dôvodu dodržania predloženého realizačného harmonogramu Zhotoviteľom, bolo potrebné zrealizovať odstránenie krovín v celom realizovanom úseku v zmysle odsúhlasenia mailovou komunikáciou zo dňa 2.6.2023.

S pozdravom



Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1340/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1481/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040340 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – II. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.2 – frézovanie kmeňov

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác po zrealizovaní výrubu drevín na úsekoch č.4 až č.9, ktoré spadajú pod etapu č.2 bolo po vizuálnej obhliadke za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora na mieste Stavby zistené, že ponechané časti kmeňov by výškovo zamedzovali realizácii novobudovaných krajníc, komunikácií a montáži ocelových zvodidiel. V prípade, že by tieto kmene neboli odstránené, nebolo by možné vytvoriť vyššie uvedené konštrukcie cestného telesa v zmysle projektovej dokumentácie. Spomínaný koreňový systém nemohol byť odstránený metódou výkopu, nakoľko sa nachádzal v bezprostrednej blízkosti komunikácií, ktoré by sa týmto zásahom mohli poškodiť a bola by ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Na základe obhliadky Stavby za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora na mieste, bola zvolená technológia frézovania kmeňov v zmysle odsúhlasenia mailovou komunikáciou zo dňa 10.5.2023. Z dôvodu dodržania predloženého realizačného harmonogramu Zhotoviteľom, bolo potrebné zrealizovať frézovanie kmeňov v celom realizovanom úseku.

S pozdravom



Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1341/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1481/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040340 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – II. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.3 – úprava komunikácií

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác na základe miestnej obhliadky Stavby za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora, boli zistené nepredvídateľné deformácie, poklesy existujúceho povrchu vozovky, celoplošné sieťové rozpady, pozdĺžne a priečne trhliny. Uvedené a zdokumentované poruchy vozovky sú pravdepodobne spôsobené z dôvodu dlhodobého podmáčania pláne vozovky pri zaťažení dopravou, neúnosným podloží, chýbajúcou hrúbkou asfaltového krytu a spevnených vrstiev vozovky. Na základe obhliadky kedy bol identifikovaný rozsah porúch, Zhotoviteľ spracoval cenovú kalkuláciu naviac prác výmeny podložia v hrúbke 560 mm, doplnenia podkladovej vrstvy asfaltového koberca v hrúbke 50 mm a ošetrovania vlásoknicových trhlín na úsekoch č.4, 5 a 6. Predložená kalkulácia naviac prác bola odsúhlasená v zápise z kontrolného dňa č.10 bod 2 zo dňa 20.7.2023. Vyššie uvedené riešenie vylepšuje parametre rekonštruovaných vozoviek a predlži ich životnosť. Pri jestvujúcom stave vozoviek by Zhotoviteľ nemohol ručiť za stav komunikácií v celej dĺžke záručnej doby t.j. 60 mesiacov v zmysle ZoD čl. X odsek 3.

S pozdravom

.....
Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1342/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1481/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040340 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – II. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.4 – úprava krajníc

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác na základe miestnej obhliadky Stavby za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora a vyhodnotení miestnych pomerov, bola zistená nedostatočná šírka jestvujúcich krajníc cestného telesa v úsekoch č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 pre budúcu montáž bezpečnostných prvkov vozoviek ako sú zvodidlá a smerové stĺpiky. Z tohto dôvodu bolo nutné vytvoriť nové teleso krajníc na požadovanú šírku v zmysle platných noriem a technických podmienok. Navrhované riešenie spočíva v odkope jestvujúcich krajníc v hrúbke 800 – 1 200 mm v závislosti od sklonových pomerov svahov a dosypaní prvej vrstvy štrkodrvy frakcie 0–120 a druhej vrstvy štrkodrvy frakcie 16–32 zhutňovanú vo vrstvách hrúbky 200 mm na požadovanú mieru zhutenia a svahovaní násypov telesa krajníc do požadovaného sklonu. Zhotoviteľ spracoval kalkuláciu realizácie krajníc, ktorá bola odsúhlasená v zápise z kontrolného dňa č.10 bod 2 zo dňa 20.7.2023. Vyššie uvedené riešenie vylepšuje parametre rekonštruovaných vozoviek a zvyšuje ich bezpečnosť.

S pozdravom



Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1343/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1481/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040340 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žamovica – II. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.5 – nadbetónávky dosiek mostov a búracie práce

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác na základe obhliadky Stavby na objektoch mostov SO 205, 207, 208, 209, 210, 211 a 215 za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora po odbúraní mostného zvršku, odkrytí oblasti za oporami s následným zameraním jestvujúcej nosnej konštrukcie bolo zistené, že hrúbka novonavrhovanej nosnej konštrukcie by nebola dostatočná pre realizáciu správnej výšky nivelety cestného telesa mostu pri zachovaní navrhnutých podkladových vrstiev skladby vozovky. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu jestvujúcich mostných objektov, presný tvar a geometriu nosnej konštrukcie bolo možné určiť až po jej obnažení. Bolo potrebné upraviť hrúbku novobudovanej nosnej konštrukcie mostov čo malo za následok navýšenie množstva betónu a výstuže. Zhotoviteľ spracoval kalkuláciu vyššie uvedených konštrukcií, ktorá bola odsúhlasená v zápise z kontrolného dňa č.10 bod 2 zo dňa 20.7.2023.

S pozdravom

.....
Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Ľ/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1344/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1481/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040340 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – II. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.6 – zatrubnenie priekopy

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1.

Popis naviac prác:

Na základe obhliadky Stavby na úseku č.7 po vyčistení jestvujúcej zemnej priekopy na objekte SO 101-072 Zatrubnenie priekopy za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora bola zistená prítomnosť vyústenia jestvujúceho odvodnenia príslušných plôch potrubiami priemeru DN 400. Na základe zistenej skutočnosti bolo nutné navrhnuť zmenu technického riešenia objektu. Bolo potrebné zväčšiť projektovaný priemer zatrubnenia priekopy z DN 300 na DN 500 nakoľko zaústenie potrubia väčšieho priemeru do menšieho nie je možné a bolo by nevyhovujúce v zmysle požiadaviek platných technických noriem čo má dopad aj na zväčšenie priemeru betónových šácht. Zmena priemeru zatrubnenia priekopy nebude mať dopad na cenu. Vyššie uvedená zmena technického riešenia bola odsúhlasená v zmysle mailovej komunikácie zo dňa 28.6.2023.

S pozdravom

Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa