

Toto oznámenie na webovej stránke TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368098-2023:TEXT:SK:HTML>

**Slovensko-Banská Bystrica: Stavebné práce
2023/S 117-368098**

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov: Banskobystrický samosprávny kraj

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37828100

Poštová adresa: Nám. SNP 23

Mesto/obec: Banská Bystrica

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

PSČ: 97401

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ivana Mesiariková

E-mail: ivana.mesiarikova@bbsk.sk

Telefón: +421 949014596

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: <http://www.bbsk.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/3406>

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

Referenčné číslo: 08164/2022/ODDVO

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000 Stavebné práce

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

Časť č.: 1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45233162 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom uskutočnenia predmetu zákazky sú jednotlivé úseky nachádzajúce sa v katastrálnych územiach obcí na území Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle projektovej dokumentácie.

II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v zmysle projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS).

Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti nasledovným spôsobom:

Časť predmetu zákazky č. 1 I. etapa Hrnčiarska Ves Poltár

Časť predmetu zákazky č. 2 II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách súťažných podkladov, a to v závislosti od jednotlivých častí predmetu zákazky.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie

Trvanie v dňoch: 210

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to kombináciou predfinancovania a refundácie. Číslo zmluvy: IROP-Z-302011BCP7-122-59.

Oddiel IV: Postup

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [2022/S 177-499881](#)

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 1

Časť č.: 1

Názov:

I. etapa Hrnčiarska Ves Poltár

V.2) Pridelenie zákazky/koncesie

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:

25/08/2022

V.2.2) Informácie o ponukách

Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa/držiťateľa koncesie

Úradný názov: OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35881879

Poštová adresa: Tuhovská 10722/29

Mesto/obec: Bratislava

Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj

PSČ: 83106

Štát: Slovensko

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)

Celková hodnota obstarávania: 1 899 605.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) **Doplňujúce informácie:**

VI.4) **Postupy preskúmania**

VI.4.1) **Orgán zodpovedný za preskúmanie**

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) **Útvár, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) **Dátum odoslania tohto oznámenia:**

15/06/2023

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1) **Opis verejného obstarávania po úpravách**

VII.1.1) **Hlavný kód CPV**

45000000 Stavebné práce

VII.1.2) **Dodatočné kódy CPV**

VII.1.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

VII.1.4) **Opis obstarávania:**

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, I. etapa Hrnčiarska Ves - Poltár, v zmysle projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár vyhotovenou projektantom Cykloprojekt s.r.o., Kupeckého 516/3, 821 08 Bratislava, IČO: 47 553 111.

Na realizáciu diela bolo vydané stavebné povolenie Mestským úradom Poltár, Železničná 489/1, Poltár 987 01, pod zn. č. 300/2021/STU/49-003 zo dňa 21.05.2021.

Úsek začína v staničení km 20, 865 97 napojením sa na cestu III/2713, ktorá spája Poltár s Hrnčiarskou Vsou, časť Pondelok. Prepojenie konštrukcií bude v tomto mieste riešené nasledovne: bude potrebné zapíliť jest. obrusnú vrstvu na hrúbku min. 5 cm, s minimálnym presahom 20 cm od hrany napojenia. Starú konštrukčnú vrstvu je potrebné odstrániť a nahradiť asfaltovým betónom pre obrusné vrstvy ACO 11 II v hrúbke 50 mm. Zapílené hrany vozovky je potrebné pred asfaltovaním natrieť spojivom v množstve 0,5 0,7 kg/m². Smerové i výškové vedenie cyklotrasa preberá v celom úseku zo zrušenej železničnej trate. Novobudovaná cyklistická cestička bude v celom úseku široká 3,0m.

Preklenutie cestnej priekopy komunikácie III/2713 je zrealizované priepustom (staničenie km 20,86989), ktorý je predmetom SO 02.20, príloha D. Po ľavej strane cyklistickej cestičky je jestvujúci odvodňovací žľab, ktorý bude potrebné vyčistiť od porastu a spevnené úseky vyspraviť cementovou maltou.

Následne sa v staničení km 21,061 14 km 21,064 14 nachádza mostný objekt SO 02.21, príloha D.

Cyklistická cestička pokračuje kopírovaním zrušenej železničnej trate a v staničení km 22,6 až 22,8 sa trasa nachádza v záreze, ktorý je doplnený o oporné rebrá. Oporné rebrá je potrebné vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

Jestvujúci stav oporných rebier v staničení km 22,6 km 22,8, oporné rebrá cca každých 30m.

Na cyklistickej cestičke sa ďalej nachádza priepust SO 01.4.1 v staničení km 23,790 33 (príloha D) a pokračovaním cyklistickej cestičky dochádza v staničení km 24,045 k mimoúrovňovému križovaniu cesty III/2713 a následne.

cyklistická cestička pokračuje cez miestnu časť Maštinec. Križovanie miestnej komunikácie v časti Maštinec v staničení km 24,215, bude rekonštruované plošne (tzn. dôjde ku komplexnej oprave povrchov pri tomto križovaní).

V blízkosti súkromného hospodárstva sa nachádza stavebný objekt SO 02.22 Most (priepust) v staničení km 24,512 28 24,515 48, príloha D.

Cyklistická cestička následne prechádza popri bývalej žel. zastávke Maštinec a križuje miestnu komunikáciu.

Križovanie miestnej komunikácie v časti Maštinec v staničení km 25,085, bude rekonštruované plošne (tzn. dôjde ku komplexnej oprave povrchov pri tomto križovaní). Pri križovaní miestnej komunikácie je navrhnuté odpočívadlo pre cyklistov ako SO 04.5 v staničení km 25,096 72 25,105 72. Návrh odpočívadla rieši stavebný objekt SO 04.5 (príloha F).

Pri pokračovaní do katastrálneho územia Poltár dochádza v staničení km 25,690 ku križovaniu miestnej komunikácie vedúcej do miestnej časti Prievrana. Križovanie bude rekonštruované plošne (tzn. dôjde ku komplexnej oprave povrchov pri tomto križovaní).

Následne v staničení km 26,576 59 dochádza ku križovaniu vodného toku Šťavica, ktorý je preklenutý mostným objektom SO 01.4.2 Most cez potok Šťavica (príloha D).

Za mostným objektom je smerové vedenie doplnené o spevnený odvodňovací systém, ktorý bude potrebné vyčistiť od porastu a spevnené úseky vyspraviť cementovou maltou.

Od staničenia km 28,550 po koniec úseku km 28,800 54 zároveň cyklistická cestička zasahuje do ochranného pásma železničnej trate 182: Lučenec Poltár v staničení ŽKM 18,021 18,235 . Najmenšia kolmá vzdialenosť od osi koľaje je 36,679m.

VII.1.5) **Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie**

Trvanie v dňoch: 255

VII.1.6) **Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)**

Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 2 080 120.25 EUR

VII.1.7) **Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie**

Úradný názov: OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Poštová adresa: Tuhovská 10722/29

Mesto/obec: Bratislava

Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj

PSČ: 83106

Štát: Slovensko

Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno

VII.2) **Informácie o úpravách**

VII.2.1) **Opis úprav**

Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

1. Predmetom Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. IV. ods. 1. bod 1.2. Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

1.2. dokončenie realizácie: najneskôr do dvestopäťdesiatpäť (255) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

1.2. Čl. V. ods. 2. Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

2. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 2.080.120,25,- Eur

(slovom: dvamiliónyosemdesiatšesťtisícstodvadsať a 25/100 eur bez DPH)

Cena s DPH: 2.496.144,30,- Eur

(slovom: dvamiliónyštyristodeväťdesiatšesťtisícstoštyridsaťštyri a 30/100 eur s DPH)

DPH vo výške 20%: 416.024,05,- Eur

1.3. Dodatkou sa mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy Ocenený Výkaz výmer tak, že jej pôvodné znenie sa dopĺňa o dokument: Položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 25.04.2023, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť Dodatku ako jeho Príloha č. 1.

1.4. Dodatkou sa mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 2 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v Dodatku a ktoré zároveň tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku ako jeho Príloha č. 2.

VII.2.2) **Dôvody na úpravu**

Sú potrebné dodatočné práce, služby alebo tovary zo strany pôvodného dodávateľa/držiteľa koncesie [článok 43 ods. 1 písm. b) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. b) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. b) smernice 2014/25/EÚ]

Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:

K uzavretiu Dodatku dochádza z dôvodu vzniknutej odchýlky medzi projektovou dokumentáciou a reálnym stavom na diele. V zmysle projektovej dokumentácie sa malo nachádzať na telese bývalej železničnej trate v celej dĺžke plánovanej cyklistickej komunikácie podložie zo štrkodrviny, ktoré sa kedysi nachádzalo pod železničnou traťou. Pri odstránení náletových drevín bolo zistené, že na niektorých miestach sa toto podložie nenachádza, konkrétne v dĺžke cca 3155 m, a nachádza sa tam len podložie tvorené zeminou. Predmetné podložie zo zeminy je potrebné odkopať a zhutniť kamenivom. Potreba stavebných prác na diele podľa predchádzajúcej vety vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohol predvídať.

VII.2.3) **Zvýšenie ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)

Hodnota bez DPH: 1 899 605.00 EUR

Celková hodnota zákazky po úpravách

Hodnota bez DPH: 2 080 120.25 EUR