

DODATOK č. 1

Zmluvy o dielo c.č.z. 719/2022

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA
	Hlavná 1
	917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora	: Ing. Peter Vopát
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
d) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu	: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk
2. Zhotoviteľ	: ING Dop, s.r.o.
	Železničného vojska 1386
	757 01 Valašské Meziříčí
	Česká republika
IČO	: 60775530
DIČ	: CZ60775530
Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom	ING Dop s.r.o., organizačná zložka
	Kragujevská 11
	010 01 Žilina
IČO	: 35939141
DIČ	: 2022030450
zastúpený	: Luděk Břečka
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., vložka č. 10232/L, oddiel: Po	
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. Ladislav Švejda
b) technických	: Mgr. Ladislav Švejda
c) stavbyvedúci	: Juraj Padala
Bankové spojenie	:
číslo účtu/IBAN	:
číslo telefónu	: 0903 262 164
E-mail	: organizacnazlozka@ingdop.cz

ČI. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 5 bod 5.6 Zmluvy o dielo c.č.z. 719/2022 na zhotovenie stavby „**Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVOR 2**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 03.10.2022 dohodli na uzavretí dodatku č.1 nasledovnom znení:

1. V čl. 5. „Čas plnenia“, sa v ods. 5.1:

vypúšťa znenie: **najneskôr do 3 mesiacov od odovzdania staveniska**

a nahrádza znením: **najneskôr do 30.04.2023**

Odôvodnenie zmien zmluvy:

Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok bolo nutné stavebné práce prerušiť. Išlo predovšetkým o práce spojené s betonážou, pokládkou asfaltovej obrusnej vrstvy a povrchov z liatej gummy.

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 719/2022 uzatvorenej dňa 03.10.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok bol zverejnený.....2023

Príloha: Vecný a časový harmonogram výstavby

V Trnave, dňa 12.01.2023

V Žiline, dňa 11.01.2023

Za objednávateľa:



















Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta

.....
Luděk Břečka, v.r.
konateľ

Identifil	Názov úlohy	Text1									
			T-2	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
1	Etapa číslo 2 - Dvor 2				[Timeline bar from T1 to T7]						
2	Výkop,debnenie,betonáž betónových koňštr.hracích prvkov			[Bar from T1 to T1.5]							
3	Doloženie dlažby v chodníku a pod sedením,oddebnenie betónových koňstrukcii			[Bar from T1 to T2]							
4	Osadenie stĺpov VO,kompletáž VO				[Bar from T2 to T3]						
5	Pridvihnutie poklopov					[Bar from T3 to T4]					
6	Asfaltovanie vozoviek, osadenie mobiliáru						[Bar from T4 to T6]				
7	Montáž liatej gumy v ihrisku							[Bar from T5 to T7]			
8	Sadové úpravy,osadenie trvalých dopr.značiek,porealizačné zameranie stavby								[Bar from T6 to T7]		

Projekt: Harmonogram Obnova
Dátum: Po 23.1.23

Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy	