

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 803/2022

na zhotovenie stavby,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej iba „Dodatok“ alebo „Dodatok č. 1“)

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora

v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyč,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Peter Vopát

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134

: dusan.beres@trnava.sk

2. Zhotoviteľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

E-mail

: AGROSTAV Trnava, a. s.

Priemyselná 2

917 01 Trnava

: Miroslav Hrušovský, predseda predstavenstva

Mgr. Andrej Hrušovský, člen predstavenstva

: Mgr. Andrej Hrušovský

: Mgr. Andrej Hrušovský

: Ľudovít Bielik

:

:

: 31 416 195

: 2020390988

: 0918 974 813

: riaditel@agrostavtrnava.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“)

Čl. 2.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.10.2022 Zmluvu o dielo s centrálnym č. 803/2022 (ďalej iba „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je dodávka a realizácia stojísk na komunálny odpad v zmysle predmetu zákazky s názvom Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, sídlisko Linčianska – Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad **KRUHOVÉ**.
2. Z dôvodu realizácie menšieho rozsahu prác podľa odôvodnenia zmeny uvedeného v čl. 3 tohto Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo v súlade s čl. 9 Zmluvy o dielo za podmienok dohodnutých v čl. 3 tohto Dodatku.

Čl. 3.

POZMEŇUJÚCE USTANOVENIA

1. V článku 4. CENA DIELA ods. 4.1 Zmluvy o dielo sa pôvodné znenie nahrádza nasledujúcim znením:

*„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **146 945,76** eur s DPH, slovom **jednostaštyridsaťšesťtisícdeväťstoštyridsaťpäť eur sedemdesiatšesť centov s DPH.**“*

Odôvodnenie zmeny:

- 1 - Na stojisku S7 (Nerudova 1) demontáž pôvodných obrubníkov nebolo potrebné realizovať v projektovanom rozsahu
- 2 - Nakoľko na stojisku S7 (Nerudova 1) neboli smetiaky PPK osadené v rovnobežnej línii s cestnou komunikáciou, zhotoviteľ poskytol objednávateľovi zľavu z ceny diela.

Čl. 4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
 - Zmenový list č. 1
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v zmysle platnej legislatívy SR.
6. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa 2022.

Prílohy: Zmenový list č. 01

V Trnave, dňa2022

V Trnave, dňa2022

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
Objednávateľ

.....
Miroslav Hrušovský, v.r.
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Andrej Hrušovský, v.r.
člen predstavenstva

Zhotoviteľ



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 803/2022

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev. číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 803/2022

AGROSTAV Trnava, a. s

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

13.12.2022

Názov časti stavby
dotknutej zmenou
(vrátane čísla SO
alebo PS)

Stojisko S7 (Nerudova 1)

Popis zmeny technického riešenia:

1 - Na stojisku S7 (Nerudova 1) demontáž pôvodných obrubníkov nebolo potrebné realizovať v projektovanom rozsahu

2 - Nakoľko na stojisku S7 (Nerudova 1) neboli smetiaky PPK osadené v rovnobežnej línii s cestnou komunikáciou, zhotoviteľ poskytol objednávateľovi zľavu z ceny diela.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka
objednávateľa

1

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

nepredvídateľné
okolnosti

iné:

2

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov
výkresu:

b.
Označenie
výkresu:

c. Dátum
vydania
výkresu:

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00

Odpočet - Nerealizované položky

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Stojisko S7	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	8,600	2,63	-22,62
Stojisko S7	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,600	9,00	-77,40
Stojisko S7	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	kus	8,600	5,88	-50,57
Stojisko S7	1.R1	Zlava z ceny diela	-	-	-	-750,00
Spolu						-900,59

Prípočet - Nové položky

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn .	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

-900,59

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkove plnenie číslo	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	14.12.2022	

Zmenu navrhuje:	
Dátum:	13.12.2022
Podpis:	Mgr. Andrej Hrušovský, v.r.

Zmenový list vyhotovil:	
Dátum:	13.12.2022
Podpis:	Mgr. Andrej Hrušovský, v.r.

Vyjadrenie zhotoviteľa:	
Dátum:	13.12.2022
Podpis:	Mgr. Andrej Hrušovský, v.r.

Vyjadrenie projektanta:	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie TDI:	
Zmenový list je vypracovaný v súlade si ZoD cčz: 803/2022 Čl. 9 ZMENY ZMLUVY	
Dátum:	13.12.2022
Podpis:	Ing. Peter Vopát, v.r.

Vyjadrenie objednávateľa:	
Dátum:	13.12.2022
Podpis:	Ing. Dušan Béreš, v.r.

Prílohy zmenového listu: