



č. j. 239/2019/OVaR

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. j. 2039/2018/OVaR zo dňa 31.08.2018

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Dodávateľom

Obchodné meno:

EUROVIA SK, a.s.

So sídlom:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Zastúpený:

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

IČO:

31 651 518

IČ DPH:

SK2020490274

DIČ:

2020490274

Bankové spojenie :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK52 0900 0000 0050 2528 4663

Zapísaný:

v OR Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sa, vložka č.: 248/V

(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľom:

so sídlom:

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

zastúpená:

Marek Hattas, primátor mesta

IČO:

00 308 307

DIČ:

202 110 2853

IČ DPH:

SK 2021102853

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu

SK5109000000005131690577 – určené pre predfinancovanie/refundáciu

(ďalej ako „objednávateľ“),

ďalej označovaný aj ako „Dodatok č. 1“.

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Čl. I.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.08.2018 na základe výsledku verejného obstarávania – podlimitného postupu zadávania zákazky podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2018 zo dňa 25.04.2018 pod č. 5781 - WYP) Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Dodávateľa zhotoviť dielo „Cyklotrasa KLOKOČINA – BORINA – HOLLÉHO ul. – AS Nitra“ (ďalej aj ako „dielo“), a to v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá podľa uzatvorenej Zmluvy definuje dielo.

V priebehu plnenia Zmluvy sa z dôvodu zmeny majetkovoprávných pomerov k pozemkom, na ktorých sa časť predmetného diela realizuje a z toho vyplývajúcej potreby zmeny lokalizácie cyklopeda, vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve alebo v projektovej dokumentácii, a ktoré je nevyhnutné zrealizovať pre dokončenie a skolaudovanie diela a jeho riadneho užívania. Zároveň bolo počas realizácie Diela zistené, že niektoré práce zahrnuté v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer nebude nutné realizovať.

Ďalšia zmena Zmluvy bola spôsobená doplnením čísla účtu objednávateľa určeného pre refundáciu.

V priebehu plnenia Zmluvy sa s odvolaním na § 18 bod 1 písm. c) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia mení zmluva v ČI IV. tohto dodatku.

Vychádzajúc z článku 7 bod 7.4 uzavretej Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

ČI. II

Naviac práce a nezrealizované práce

1. Počas realizácie diela „Cyklotrasa KLOKOČINA – BORINA – HOLLÉHO ul. – AS Nitra “ sa zistila potreba zmeny lokalizácie cyklodepa na realizovanej cyklotrase a s tým súvisiaca potreba vykonania nevyhnutných prác na stavebnom objekte SO 07 pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer alebo v projektovej dokumentácii v uzavretej Zmluve. Zároveň sa zistila potreba vypustenia určitých prác, ktoré boli definované Zmluvou alebo výkazom výmer, avšak z ohľadom na potrebu vykonania nových nevyhnutných prác sa zmluvné strany dohodli na ich vypustení. Celkový rozsah prác na stavebnom objekte SO 07 je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.
2. Úprava rozsahu prác, ktoré je predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutná na zhotovenie a riadne užívanie diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyše prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
3. Celková hodnota navyše prác predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 12.738,35 EUR
Slovom dvanásť tisíc sedemstotridsať eur, tridsaťpäť centov
DPH 20%: 2.547,67 EUR
Slovom: dvetisíc päťstoštyridsaťsedem eur, šesťdesiatšesť centov
Cena vrátane DPH: 15.286,02 EUR s DPH
Slovom: pätnásťtisíc dvestoosemdesiatšesť eur, dva centy.
4. Celková hodnota menej prác oproti pôvodnému rozpočtu (prác, ktoré sa nevykonajú) predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 1.650,00 EUR
Slovom tisíc šesťstopäťdesiat eur, nula centov
DPH 20%: 330,00 EUR
Slovom: trisotridsať eur, nula centov
Cena vrátane DPH: 1.980,00 EUR s DPH
Slovom: tisíc deväťstoosemdesiat eur, nula centov.
5. V Prílohe č. 1 - Cenová ponuka dodávateľa, Zmluvy o dielo, sa celková cena pôvodného rozpočtu SO.07 Cyklodepo vo výške 51 286,35 € bez DPH (61.543,62 € s DPH), nahrádza novým znením 62.374,70 € bez DPH (74.849,64 € s DPH). Uvedené navýšenie vyplýva z navyše prác a z menej prác uvedených v odseku 3 a v odseku 4. tohto dodatku. Pôvodná suma sa v tomto prípade navýši o 11.088,35 € bez DPH (13.306,02 € s DPH).

ČI. III.

Doplnenie čísla bankového účtu

1. V záhlaví Zmluvy sa na strane Objednávateľa, ktorým je Mesto Nitra, vypúšťa číslo účtu IBAN: „SK0409000000005028001139“ a nahrádza sa novým znením: „SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu SK5109000000005131690577 – určené pre predfinancovanie/refundáciu“.

ČI. IV.

Zmena klimatických podmienok

1. V článku 10 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 10.1 a nahrádza sa novým znením: „Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr 4 kalendárne mesiace odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa Časového harmonogramu, ktoré budú predĺžené maximálne o ďalší časový úsek z dôvodu prípadnej zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia zaznamenaného v stavebnom denníku v zmysle platných STN. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.“

2. V článku 20 Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 20.2 a nahrádza sa novým znením: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní päť (5) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude predĺžená maximálne o dobu, o ktorú bude predĺžená doba realizácie diela podľa čl. 10 bod 1 zmluvy z dôvodu prípadnej zmeny klimatických podmienok a nepriaznivého počasia zaznamenananej v stavebnom denníku v zmysle platných STN. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky dodávateľa.

Čl. V.

Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri (4) rovnopisy a Dodávateľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Prílohami tohto dodatku sú:
 1. Upravená projektová dokumentácia k stavebnému objektu SO 07
 2. Upravený rozpočet stavebného objektu SO 07
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

V Nitre, dňa 4.2.2019

Za dodávateľa:



Ing. Róbert Šinály
podpredsa predstavenstva




Ing. Juraj Dančiš
obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

V Nitre, dňa 4.2.2019

Za objednávateľa:


Marek Hattas
primátor mesta



Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.

je - nie je možné (v zmysle § 7 ods. 3)

- 2 -

Dátum 4.2.2017

prípis

meno a priezvisko
Ing. Hozlár Frant

za správcu rozpočtovej kapitoly

vo veciach právnych

UDr. Gánoczyová Eva

vo veciach ekonomických

Ing. Daniš Iveta