

DODATOK Č. 8
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20TVREK10

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 7
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno:	Reinter s.r.o.
So sídlom:	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Pčola , konateľ
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Zapísaný:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro, vložka č. 23983/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
So sídlom:	Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Zastúpený:	MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH , predseda predstavenstva Ing. Tomáš Valáška, FCCA , podpredseda predstavenstva
IČO:	36 597 376
DIČ:	2022058830
IČ DPH:	SK7020000669
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK12 1100 0000 0029 4104 2950
Zapísaný:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sa, vložka č. 1350/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 8, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo č. EU20TVREK10, ktorá bola uzatvorená dňa 02.03.2020 (ďalej len ako „Zmluva o dielo“) ako výsledok verejného obstarávania, nastal mimoriadny stav zodpovedajúci okolnostiam vyššej moci, a to v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID – 19 vo väzbe na prijaté opatrenia vydané v Slovenskej republike a následné opakované zavedenie núdzového stavu vládou Slovenskej republiky, počnúc 16.3.2020.
2. Skutočnosti uvedené v bode 1. tohto článku nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo a ani v priebehu jej doterajšieho riadneho plnenia predvídať. V danom stave došlo k nepriaznivej situácii, znemožňujúcej kontinuálne pokračovanie v realizácii stavebných prác na diele a tým následne v súvislosti s prijatím opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID – 19 zo strany oboch zmluvných strán vzniklo riziko nedodržania jednotlivých termínov realizácie diela v zmysle článku 10. Zmluvy o dielo.
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 8:

Článok I
Predmet Dodatku č. 8

1. V Článku 10 *Odvzdanie a prevzatie Diela* sa pôvodne dohodnuté termíny upravujú nasledovne:

- a) v bode 10.1 2. Časť Diela – Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby v písm. a) Zmluvy o dielo sa pôvodný termín ukončenia stavebnej časti Urgentný príjem z dôvodu mimoriadnej potreby prerušenia stavebných prác z dôvodov špecifikovaných v bode 2. Preambuly tohto Dodatku č. 8, ako aj z dôvodu oneskorenia dodávok materiálov a omeškania spôsobeného na strane subdodávateľov, predlžuje **do 12.02.2021**, a to bez vplyvu na termín odovzdania riadne ukončeného Diela.
- b) v súvislosti s úpravou termínu podľa písmena a) bodu 1 tohto článku Dodatku č. 8 spočívajúcej v jeho predĺžení sa zároveň o tento čas potrebný na ukončenie stavebnej časti Urgentný príjem skracuje lehota na ukončenie administratívnej časti v zmysle Článku 10 bodu 2. písm. c) Zmluvy o dielo.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 8 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a na základe dohody zmluvných strán zosúladuje právny a skutočný stav s účinnosťou od 30.12.2020.
4. Dodatok č. 8 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dva (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

v Košiciach, dňa 23-11-2021

v Humenne, dňa 23-11-2021

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Za dodávateľa :
Reinter s.r.o.

.....
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
predseda predstavenstva

Reinter s.
Fidliškova 5577/5, 068 01 H
IČO: 46005218 DIČ: 2023
IČ ZPH: 3K20231873
Ing. Jaroslav Pčola
konateľ

.....
Ing. Tomáš Valáška, FCCA
podpredseda predstavenstva