

DODATOK Č. 9
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20TVREK10

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 8
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Reinter s.r.o.

Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné

Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

46 005 218

2023187309

SK2023187309

VÚB, a.s.

SK32 0200 0000 0028 5159 6059

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro,
vložka č. 23983/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Ul. SNP 1079/76, 076 01 Trebišov

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valaška, FCCA, podpredsa predstavenstva

36 587 376

2022058830

SK7020000669

Tatra banka, a.s.

SK12 1100 0000 0029 4104 2950

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sa,
vložka č. 1350/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 9, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo č. EU20TVREK10, ktorá bola uzatvorená dňa 02.03.2020 (ďalej len ako „Zmluva o dielo“) ako výsledok verejného obstarávania, nastal mimoriadny stav zodpovedajúci okolnostiam vyššej moci, a to v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID – 19 vo väzbe na prijaté opatrenia vydané v Slovenskej republike a následné opakované zavedenie núdzového stavu vládou Slovenskej republiky.
2. Skutočnosti uvedené v bode 1. tohto článku nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo, predvídať. V súvislosti s okolnosťami spomenutými v ods. 1 došlo k nepriaznivej situácii, ktorá mala za následok prerušenie realizácie stavebných prác na diele, a to aj v dôsledku následne prijatých opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID – 19. V kontexte uvedeného vzniklo u oboch zmluvných strán riziko nedodržania jednotlivých termínov realizácie diela v zmysle Článku 10. Zmluvy o dielo.
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 9:

Článok I
Predmet Dodatku č. 9

1. V Článku 10 *Odvzdanie a prevzatie Diela* sa pôvodne dohodnuté termíny upravujú nasledovne:
- a) v bode 10.1 1. Časť Diela – Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – Centrálné operačné sály (I. etapa), Prepojenie OMIS a COS (II. etapa), Centrálné operačné sály (II. etapa) – zmena dokončenej stavby v písm. b) Zmluvy o dielo sa pôvodný termín začatia stavebnej časti Centrálné operačné sály (I. etapa) z dôvodu mimoriadnej potreby prerušenia stavebných prác z dôvodov špecifikovaných v bode 2. Preambuly tohto Dodatku č. 9 a ďalších súvisiacich prevádzkových procesov predlžuje **o stoosemdesiatštyri (184) kalendárnych dní**.
 - b) v súvislosti s úpravou termínu podľa písmena a) bodu 1 tohto článku Dodatku č. 9 spočívajúcej v jeho predĺžení o uvedený čas sa zároveň skracuje lehota na ukončenie administratívnej časti. Na základe uvedeného sa pôvodný termín účasti na kolaudácii a odovzdání ukončenej 1. časti Diela v zmysle Článku 10 bodu 10.1 1. Časť Diela písm. g) Zmluvy o dielo skracuje **o dvadsaťštyri (24) kalendárnych dní**.
2. V Článku 20 *Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka* sa v bode 20.2 pôvodná doba trvania Zmluvy o dielo z dôvodu predĺženia termínu na začatie stavebnej časti Centrálné operačné sály (I. etapa) podľa bodu 1 tohto článku I Dodatku č. 9 predlžuje **o stoosemdesiatštyri (184) kalendárnych dní**.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 9 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 9 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 9 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

V*Košicrac*....., dňa03-06-2022.....

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

V*Košicrac*....., dňa03-06-2022.....

Za dodávateľa :
Reinter s.r.o.

.....
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Pčola
konateľ

.....
Ing. Ton
podprec

.....
va