

DODATOK Č. 16
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20TVREK10 ZO DŇA 02.03.2020
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 15
(ďalej len „Dodatok č. 16“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **Reinter s.r.o.**
So sídlom: **Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné**
Zastúpený: **Ing. Jaroslav Pčola, konateľ**
IČO: **46 005 218**
DIČ: **2023187309**
IČ DPH: **SK2023187309**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK32 0200 0000 0028 5159 6059**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresný súdom Prešov, Odd.: Sro,**
vložka č. 23983/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.**
So sídlom: **Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov**
Zastúpený: **MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva**
Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva
IČO: **36 597 376**
DIČ: **2022058830**
IČ DPH: **SK7020000669**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK12 1100 0000 0029 4304 2950**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, Odd.: Sa,**
vložka č. 1350/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 16, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I
Predmet Dodatku č. 16

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. EU20TVREK10 zo dňa 02.03.2020 v znení neskorších dodatkov (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie nasledujúceho diela: „*Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál*“ (ďalej len ako „dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 29.10.2019, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo vrátane jej príloh.
2. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby, v dôsledku zistenia odlišného skutkového stavu voči pôvodnej projektovej dokumentácii, ako aj z dôvodu potreby realizácie zmien, ktoré nebolo možné vopred pri spracovaní projektovej dokumentácie predvídať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti projektanta, sa rozsah diela podľa Článku 3 bod 3.4 Zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:
 - dielo sa rozširuje o naviacpráce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia zmluvy o dielo (ďalej len ako „Príloha č. 1“), ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 16 a je k nemu pripojená, (ďalej ako „naviacpráce“). Cena naviacprác predstavuje sumu **61 092,72 EUR bez DPH, t.j. 73 311,26 EUR s DPH**. Príloha č. 1 je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo
 - dielo sa redukuje o pôvodne dohodnuté avšak nevykonané práce v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 (ďalej ako „menejpráce“). Cena menejprác predstavuje sumu **43.933,95 EUR bez DPH, t.j. 52 720,74 EUR s DPH**.
3. Pôvodný rozsah diela podľa Článku 3 bod 3.4 Zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 Zmluvy o dielo sa po pripočítaní sumy za naviacpráce a zohľadnení sumy za nevykonané menej práce zvyšuje o sumu:

17 158,77 EUR bez DPH

/Slovom: sedemnásťtisíc sto päťdesiatosem eur a sedemdesiatsedem centov/.

Celková cena diela po zvýšení činí:

2 942 616,93 EUR bez DPH, t.j. 3 531 140,32 EUR s DPH.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: **2 942 616,93 EUR bez DPH**

DPH: **588 523,39 EUR**

Cena celkom vrátane DPH: **3 531 140,32 EUR s DPH**

slovom: tri milióny päťstotridsaťjedentisíc sto štyridsať eur tridsaťdva centov vrátane DPH.“

4. V súlade s Článkom 7 bodom 7.3 Zmluvy o dielo faktúru za vykonané naviacpráce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za dielo; objednávateľ uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve o dielo. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti pôvodnej Zmluve o dielo. Vo vystavenej faktúre za naviacpráce dodávateľ zároveň zohľadní aj nevykonané menejpráce.
5. Tento Dodatok č. 16 zmluvnej strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže sa jedná o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti a zároveň podstatnú duplicitu nákladov.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 16 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 16 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 16 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 16 sú nasledujúce prílohy:
 - Príloha č. 1 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia zmluvy o dielo

V KOŠICIACH, dňa 18-04-2023

V KOŠICIACH, dňa 18-04-2023

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Za dodávateľa:
Reinter s.r.o.



MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Pčola
konateľ

Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH
podpredseda predstavenstva

POSÚDENIE NÁVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Číslo návrhu:	DODATOK č.16
Číslo zmluvy o dielo:	EU20TYREK10
Stavba:	NsP Trebišov, stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál
Zhotoviteľ:	Reinter s.r.o.

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Na kontrolnom dni dňa / zápis v stavebnom denníku dňa 3.10.2022, 14.10.2022, 20.10.2022, 12.12.2022, 03.01.2023 sa zistila potreba nižšie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:

PN01 Demontáž SDK
Vzniká potreba demontáže SDK v dôsledku odlišného skutkového stavu voči pôvodnému projektu.
PN02 Demontáž jestvujúcich rozvodov VZT
Vzniká potreba demontáže jestvujúcich rozvodov VZT v dôsledku zistenia odlišného skutkového stavu voči pôvodnému projektu.
PN03, 3a, 3b Výmena podkladných vrstiev podláh a nášľapnej vrstvy
Po odstránení nášľapných vrstiev bolo zistené, že stav podkladných vrstiev vykazuje poruchy, z tohto dôvodu je potrebná výmena podkladných vrstiev
PN04, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f Úpravy profesií po zmene VZT jednotiek
Prijatým ekvivalentným riešením VZT jednotiek vzniká potreba úpravy jednotlivých profesií
PN05, 5a, 5b1, 5b2 ZTI navyše demontáže
Vzniká potreba demontážnych prác na ZTI z dôvodu obmedzeného prístupu projektanta do priestorov operačných sál počas prevádzky
PN06 Spojovacia chodby - izolácia po obvode
Po odstránení nášľapných vrstiev podlahy v spojovacej chodbe bolo zistené, že dochádza k tepelnému mostu, z toho dôvodu je potrebné doplnenie tepelnej izolácie

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovaní zmien:

	Pôvodná hodnota zmluvy:	Hodnota dodatkov k zmluve:	Hodnota navrhovaných zmien	Nová hodnota Zmluvy o dielo
Bez DPH:	2 615 414,78	310 043,38	17 158,77	2 942 616,93
DPH:	523 082,95	62 008,69	3 431,75	588 523,39
Celkom:	3 138 497,73	372 052,07	20 590,52	3 531 140,32

Dátum predloženia návrhu:	12.01.2023
Miesto predloženia návrhu:	Trebišov
Návrh predkladá: (funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Dodávateľ: Reinter s.r.o. (4) Právnikova 557/75, 022 001 Humenné ICO: 46005218 DIČ: 2023187309 IČ DPH: SK2023187309 Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje projektanta:	MASHAUS s.r.o., Podhradie 38, 086 33 Zborov, IČO 46583360
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	Ing. Stanislav Kruško

Odôvodnenie zmeny:

PN01 Demontáž SDK

Zmeny v projektovej dokumentácii vznikli v dôsledku zistenia odlišného skutkového stavu voči pôvodnému projektu pri realizácii. Pri projektovaní nebolo možné zistiť rozsah búracích prác. Tento rozsah bol určený až pri búracích prácach na stavbe.

V čase projektovania bolo realizovanie prieskumu v priestoroch operačných sál neprípustné z hygienicko-prevádzkových dôvodov.

Táto zmena je nevyhnutná pre funkčnosť diela.

PN02 Demontáž jestvujúcich rozvodov VZT

Zmeny v projektovej dokumentácii vznikli v dôsledku zistenia odlišného skutkového stavu voči pôvodnému projektu pri realizácii. VZT potrubia boli obložené podhladmi. Pri projektovaní nebolo možné zistiť rozsah a trasy potrubí. Tento rozsah bol určený až pri búracích prácach.

V čase projektovania bolo realizovanie prieskumu v priestoroch operačných sál neprípustné z hygienicko-prevádzkových dôvodov.

Táto zmena je nevyhnutná pre funkčnosť diela.

PN03 Výmena podkladných vrstiev podláh a nášľapnej vrstvy

PN03a Výmena podkladných vrstiev podláh a nášľapnej vrstvy

PN03b ASR2 epoxid nečerpané

Počas realizácie, po odstránení nášľapných vrstiev podláh bolo zistené, že stav podkladových vrstiev vykazuje poruchy (nedostatočná príľnavosť, odlupovanie), kvôli ktorým nebolo možné aplikovať vyrovnávacie a nášľapné vrstvy podľa projektovej dokumentácie. Bolo nevyhnutné tieto vrstvy odstrániť a nahradiť ich novým poterom. Na základe týchto skutočností bola urobená zámena PUR podlahy za odolnejšiu PVC podlahu.

Tento stav nebolo možné predvídať.

PN04 Úpravy profesií po zmene VZT jednotiek

PN04a MaR protimrazová ochrana

PN04b Bleskozvod doplnenie

PN04c Oplechovanie potrubí UK na streche

PN04d Schody k domčekom na streche

PN04e UVK nečerpané

PN04f MaR nečerpané

Prijímateľ prijal ponuku na ekvivalentné VZT jednotky (rekuperačné jednotky) než s ktorými uvažoval pri tvorbe PD. V prípade VZT jednotiek ide o konštrukčne zložité zariadenia, u ktorých nie je možné navrhnúť univerzálne projekčné riešenie a projektant musí nevyhnutne navrhnúť projekčné riešenie pre konkrétnu VZT jednotku, pretože to má dopady na viacero profesií (ELI, UK, MaR, statika, bleskozvod, ostatné VZT zariadenia a potrubia).

Ponukou prijaté ekvivalentné zariadenie vyžadovalo nevyhnutnú úpravu zasiahnutých profesií. Išlo najmä o:

a) statika – upravený tvar nosnej ocelevej konštrukcie pre VZT jednotky (prispôsobené rozmerom a hmotnosť dodaných zariadení); z toho dôvodu bolo nutné domčeky vyššie osadiť a zrealizovať schody na výstup ku domčekom.

b) elektroinštalácie, vykurovanie – malé úpravy trás potrubí z dôvodu inej polohy vstupov a výstupov dodaného VZT zariadenia; nutné oplechovanie týchto potrubí.

- c) bleskozvod – malé úpravy polôh zberných tyčí, ich veľkosti a privodných trás z dôvodu inej výšky dodaných VZT zariadení oproti uvažovaným v PD.
- d) meranie a regulácia – zmena typov a dĺžok káblov, prispôbenie trás polohe vstupov a výstupov VZT zariadení – dodané zariadenia sú vybavené inými typmi senzorov, snímačov a pohonov ako obsahovala VZT jednotka uvažovaná v pôvodnej PD - bolo nutné použiť kompatibilné káble s dodaným VZT zariadením. Zmena bola čiastočne vyvolaná rýchlym vývojom v oblasti riadiacich systémov a zariadení potrebných pre meranie a reguláciu a tiež zabezpečením kompatibility riadiacich systémov VZT jednotiek s existujúcim veľňom (riadiacim systémom NsP).
- e) VZT potrubia – malé úpravy trás z dôvodu inej polohy vstupov a výstupov dodaných VZT zariadení.
- f) meranie a regulácia – malé úpravy rozvádzačov MaR (proti-mrazová ochrana).

PN05 ZTI navyše demontáže

PN05a ZTI navyše demontáže

PN05b1 ZTI1 nedočerpané

PN05b2 ZTI2 nedočerpané

Montážne práce zdravotno-technických potrubí navyše vznikli z dôvodu obmedzeného prístupu do operačných sál počas ich prevádzky. Projektant nemohol vykonať dostatočný stavebno-technický prieskum týchto potrubí.

V miestnosti 2.027 – operačná sála OS 3, boli nájdené dve pozinkované rúry dimenzie 6/4". Zistilo sa, že z tejto stúpačky sú napájané všetky miestnosti od chodby 2.002 smerom naľavo podľa výkresu ASR – búracie práce. Zároveň sa v miestnosti 2.017 v podlahe našli guľové ventily, ktoré by tento rozvod bezpečne uzatvorili, ale vzhľadom k tomu, že boli nefunkčné (nedali sa uzavrieť), bolo potrebné zrealizovať zamrazenie potrubia v miestnosti 2.027 a zaslepenie potrubia pozinkovanými viečkami – uzávermi.

PN06 Spojovacia chodby-izolácia po obvode

Po odstránení nášľapných vrstiev podlahy v spojovacej chodbe bolo zistené, že po okrajoch chodby je zvýšená vlhkosť jestvujúceho poteru z dôvodu vznikania kondenzátu (tepelného mosta) na nosnej oceľovej konštrukcii spojovacej chodby. Bolo nevyhnutné tento tepelný most odstrániť, aby boli zabezpečené podmienky pre aplikáciu nových nášľapných vrstiev. Na odstránenie tepelného mosta bola doplnená tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu. Tento stav nebolo možné predvídať.

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonan obhliadku stavby alebo nevykonan potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonan sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podlažie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)

☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena oprava označenia názvu materiálu/výrobku tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ **súhlasím**
☐ **nesúhlasím**

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia: 12.01.2023

Podpis oprávnenej osoby:



STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje dozora:	ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava, IČO: 35842628
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	Michal Marko, Ing.


S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ **súhlasím**
☐ **nesúhlasím**

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia: 12.01.2023

Podpis oprávnenej osoby:



OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	Mgr. Marcela Turčanová. LL. M.
Oprávnenie / pracovná pozícia	VO

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ **nie**

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Ide o návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom. Takáto zmena by musela byť vykonaná pri ktoromkoľvek dodávateľovi.

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)	105.026,67	4,02
- z toho naviac práce	61.092,72	
- z toho menej práce	43.933,95	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ **súhlasím**

☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia: 16.01.2023

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Marek Klimko
Pracovná funkcia zástupcu:	Špecialista pre stavebné projekty

		(správne zaškrtnite)			
Objednávateľ na základe vyjadrenia všetkých oprávnených osôb s navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:		☒	SÚHLASÍ	☐	NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie					

Dátum vyjadrenia: 16.01.2023

Podpis oprávnenej osoby: **ŠTOFAČÁK**
NEMOCNICA S POLIK
TREBIŠOV, a.s.
DIČ: 2022058
IČ DPH: SK7020000669
IČO: 36 597 376