

**DODATOK Č. 17**  
**K ZMLUVE O DIELO Č. EU20TVREK10 ZO DŇA 02.03.2020**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
v znení Dodatkov č. 1 až č. 16  
(ďalej len „Dodatok č. 17“)

**Dodávateľ**  
Obchodné meno: **Reinter s.r.o.**  
So sídlom: **Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné**  
Zastúpený: **Ing. Jaroslav Pčola, konateľ**  
IČO: **46 005 218**  
DIČ: **2023187309**  
IČ DPH: **SK2023187309**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**  
IBAN: **SK32 0200 0000 0028 5159 6059**  
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresný súdom Prešov, Odd.: Sro,**  
**vložka č. 23983/P**  
*(ďalej ako „dodávateľ“)*

**Objednávateľ**  
Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.**  
So sídlom: **Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov**  
Zastúpený: **MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva**  
**Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva**  
IČO: **36 597 376**  
DIČ: **2022058830**  
IČ DPH: **SK7020000669**  
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**  
IBAN: **SK12 1100 0000 0029 4304 2950**  
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, Odd.: Sa,**  
**vložka č. 1350/V**  
*(ďalej ako „objednávateľ“)*

*Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 17, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

**Článok I**  
**Predmet Dodatku č. 17**

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. EU20TVREK10 zo dňa 02.03.2020 v znení neskorších dodatkov (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie nasledujúceho diela: *„Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál“* (ďalej len ako „dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 29.10.2019, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo vrátane jej príloh.
2. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby na základe potreby realizácie úprav a zmien nevyhnutných pre zabezpečenie požadovanej zdravotníckej prevádzky a pre riadnu realizáciu diela (zmeny týkajúce sa keramického obkladu, doplnenie autoklávov, doplnenie ochranných prvkov a ďalšie), pričom predmetné úpravy a zmeny nebolo možné vopred predvídať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti projektanta, sa rozsah diela podľa Článku 3 bod 3.4 Zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:
  - dielo sa rozširuje o naviacpráce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia zmluvy o dielo, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 17 a je k nemu pripojená, (ďalej ako „naviacpráce“). Cena naviacprác predstavuje sumu **39 274,02 EUR bez DPH, t.j. 47 128,82 EUR s DPH**. Príloha č. 1 je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo
  - dielo sa redukuje o pôvodne dohodnuté avšak nevykonané práce v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 (ďalej ako „menejpráce“). Cena menejprác predstavuje sumu **16 286,46 EUR bez DPH, t.j. 19 543,75 EUR s DPH**.
3. Pôvodný rozsah diela podľa Článku 3 bod 3.4 Zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 Zmluvy o dielo sa po pripočítaní sumy za naviacpráce a po zohľadnení sumy za nerealizované menejpráce zvyšuje o sumu:



22 987,56 EUR bez DPH

/Slovom: dvadsaťdvatisíc deväťsto osemdesiatsedem eur a päťdesiatšesť centov/.

Celková cena diela po zvýšení činí:

**2 965 604,49 EUR bez DPH, t.j. 3 558 725,39 EUR s DPH.**

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: **2 965 604, 49 EUR bez DPH**

DPH: **593 120,90 EUR**

Cena celkom vrátane DPH: **3 558 725,39 EUR s DPH**

slovom: tri milióny päťstopäťdesiatosemtisíc sedemsto dvadsaťpäť eur tridsaťdeväť centov vrátane DPH.“

4. V súlade s Článkom 7 bodom 7.3 Zmluvy o dielo faktúru za vykonané naviacpráce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za dielo; objednávateľ uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve o dielo. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej Zmluve o dielo. Vo vystavenej faktúre za naviacpráce dodávateľ zároveň zohľadní aj nevykonané menejpráce.
5. Tento Dodatok č. 17 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“), keďže sa jedná o doplňujúce práce, ktoré neboli súčasťou pôvodnej projektovej dokumentácie, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná, pričom celková hodnota doplňujúcich prác nevyhnutných pre riadnu realizáciu diela, a teda celková hodnota takto uskutočnených zmien je nižšia ako finančné limity uvedené vo vyššie spomenutom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

## Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 17 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 17 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 17 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 17 sú nasledujúce prílohy:
  - Príloha č. 1 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia zmluvy o dielo

V KOŠICIACH dňa 18-04-2023

Za objednávateľa:  
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH  
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH  
podpredseda predstavenstva

V KOŠICIACH dňa 18-04-2023

Za dodávateľa:  
Reinter s.r.o.



Ing. Jaroslav Pčola  
konateľ



## POSÚDENIE NÁVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo návrhu:         | DODATOK č.17                                                                 |
| Číslo zmluvy o dielo: | EU20TVREK10                                                                  |
| Stavba:               | NsP Trebišov, stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál |
| Zhotoviteľ:           | Reinter s.r.o.                                                               |

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Na kontrolnom dni dňa / zápis v stavebnom denníku dňa 07.10.2022, 14.10.2022, 20.10.2022, 03.01.2023, 13.12.2022 sa zistila potreba nižšie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:


Popis zmeny:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>PN01 Keramický obklad</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Z dôvodu hygienických požiadaviek užívateľa diela vzniká potreba doplnenia keramického obkladu                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>PN02 Doplnenie stolových autoklávov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prijatým ekvivalentným riešením stolových autoklávov vzniká potreba novej stavebnej pripravenosti v zmysle pokynov výrobcu                                                                                                                                                                                                |
| <u>PN03 Automatické dvere</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Potreba doplnenia automatických dverí z dôvodu rozporu podkladov v projektovej dokumentácii - absencia vo výkaze dverí, ktorý je súčasťou PD.                                                                                                                                                                             |
| <u>PN04 Doplnenie dverí ník rozvádzačov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V dôsledku pripomienkovania pôvodnej dokumentácie OPO je potrebné preložiť rozvádzače                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>PN05 Zmena kotvenia radiátorov a ochranných prvkov - madlá</u>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V projektovej dokumentácii nebol riešený detail kotvenia radiátorov a ochranných prvkov v spojovacej chodbe, v ktorej sú po obidvoch stranách zasklené steny (od podlahy po strop); zmena kotvenia vyplynula z požiadavky vyššej bezpečnosti presunu pacientov a ochrany majetku (lôžko vrátane prístrojového vybavenia). |
| <u>PN06 Ochranné prvky</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V dôsledku chýbajúcich ochranných prvkov v projektovej dokumentácii vzniká potreba ich doplnenia                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>PN07. 7a. 7b Oplechovanie parapety z exteriéru</u>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dodatočná požiadavka na doplnenie exteriérových parapetov aj na parapetnom murive v miestach mimo okien, z dôvodu zvýšenia ochrany majetku (zatekanie dažďovej vody)                                                                                                                                                      |
| <u>PN08. 8a. 8b Strecha</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Z dôvodu nemožnosti použitia pôvodných PVC pásov vzniká potreba použitíach asfaltových pásov                                                                                                                                                                                                                              |

### Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovaní zmien:

|          | Pôvodná hodnota zmluvy: | Hodnota dodatkov k zmluve: | Hodnota navrhovaných zmien | Nová hodnota Zmluvy o dielo |
|----------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Bez DPH: | 2 615 414,78            | 327 202,15                 | 22 987,56                  | 2 965 604,49                |
| DPH:     | 523 082,95              | 65 440,43                  | 4 597,51                   | 593 120,90                  |
| Celkom:  | 3 138 497,73            | 392 642,58                 | 27 585,07                  | 3 558 725,39                |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Dátum predloženia návrhu:  | 12.01.2023 |
| Miesto predloženia návrhu: | Trebišov   |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Návrh predkladá:</b><br><i>(funkcia, pečiatka a podpis osoby<br/>podkladajúcej návrh)</i> | <div style="text-align: center;">  </div> Dodávateľ: Jaroslav Pčola, konateľ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA K NÁVRHU

### PROJEKTANT

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Identifikačné údaje projektanta:         | MASHAUS s.r.o., Podhradie 38, 086 33 Zborov, IČO 46583360 |
| Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby | Ing. Stanislav Kruško                                     |

### Odôvodnenie zmeny:

#### **PN01 Keramický obklad**

Zmeny vznikli z dôvodu hygienických požiadaviek užívateľa diela. Touto zmenou sa docielil vyšší hygienický štandard. Ide o miestnosti umývania lekárov, nástrojov, miestnosti pre lekárov a v hygienickej časti šatne pre ženy.

#### **PN02 Doplnenie stolových autoklávov**

Doplnenie stolových autoklávov (sterilizátorov). Prijímateľ obstaral iné sterilizačné zariadenie (prijal ekvivalent) ktorému musel prispôsobiť stavebnú pripravenosť podľa pokynov výrobcu a návodu na montáž. Pri tvorbe projektovej dokumentácie projektant musel uvažovať s konkrétnym zariadením pre ktoré spracoval technické riešenie a prijímateľ z dôvodu dodržania zákona o VO musel prijať ponuku na ekvivalentné zariadenie – toto nemohol vopred predvídať.

Objednávateľom pôvodne uvažované autoklavy nepotrebovali pripojenie vody a odpadového potrubia (typ Getinge Kseria). Objednávateľ vysúťažil iné typy autoklávov, ktoré potrebujú pripojenie vody a odpadového potrubia.

#### **PN03 Automatické dvere**

Potreba doplnenia automatických dverí z dôvodu rozporu podkladov v projektovej dokumentácii - absencia vo výkaze dverí, ktorý je súčasťou PD.

#### **PN04 Doplnenie dverí ník rozvádzačov**

V pôvodnej dokumentácii boli všetky elektrické rozvádzače navrhnuté v operačných sálach. Po pripomienkovaní Oprávnenej právnickej osoby (OPO), ktoré boli vznesené pri konzultácii boli všetky rozvádzače premiestnené na chodbu - zmeny boli zapracované do konštrukčnej dokumentácie ELI.

Konštrukčná dokumentácia bola vypracovaná na základe vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (VTZ).

Táto zmena bola nevyhnutná pre funkčnosť diela.

#### **PN05 Zmena kotvenia radiátorov a ochranných prvkov - madlá**

V projektovej dokumentácii nebol riešený detail kotvenia radiátorov a ochranných prvkov v spojovacej chodbe, v ktorej sú po oboch stranách zasklené steny (od podlahy po strop); zmena kotvenia vyplynula z požiadavky vyššej bezpečnosti presunu pacientov a ochrany majetku (lôžko vrátane prístrojového vybavenia).

**PN 06 Ochranné prvky**

V pôvodnej dokumentácii chýbali ochranné prvky (OP 2) na stenách v m. č. 2.017 – Príprava pacientov a 2.018 – Prebúdanie pacientov.

Pri realizácii vznikli nové rohy stien kvôli úpravám VZT potrubí na operačných sálach; z toho dôvodu

bolo nevyhnutné doplniť nové ochranné prvky.

**PN07 Oplechovanie parapetov z exteriéru****PN07a Oplechovanie parapety z exteriéru URGENT****PN07b Oplechovanie parapety z exteriéru COS**

Dodatočná požiadavka na doplnenie exteriérových parapetov aj na parapetnom murive v miestach mimo okien, z dôvodu zvýšenia ochrany majetku (zatekanie dažďovej vody)

**PN08 Strecha**

Pôvodný návrh riešil opravu časti strechy v miestach VZT jednotiek technológiou celoplošného nalepenia PVC fólie na asfaltový pás, kvôli možnému poškodeniu pôvodnej hydroizolácie v miestach inštalácie VZT jednotiek. Po montáži VZT jednotiek bolo zhodnotené, že nie je potrebná celoplošná oprava pôvodnej hydroizolácie, len lokálnych defektov. Lokálne opravy pôvodnej hydroizolácie nebolo možné realizovať nalepením PVC pásov, ale iba použitím rovnakého materiálu ako je pôvodná krytina a to modifikovanými asfaltovanými pásmi.

**Klasifikácia zmeny:**

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/>            | b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)                                                           |
| <input type="checkbox"/>            | c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)                |
| <input type="checkbox"/>            | d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní) |
| <input type="checkbox"/>            | e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/>            | f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/>            | g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratorne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní) |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)        |
| <input type="checkbox"/> | i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena oprava označenia názvu materiálu/výrobku tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku tovaru, resp. výrobcu)<br>(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní) |
| <input type="checkbox"/> | j) iné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ súhlasím  
☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia: 12.01.2023

Podpis oprávnenej osoby:



**MASHAUS s.r.o.**

Podhradie 38, 086 33 Zhenov  
 IČO: 46583360, DIČ: 2073483715  
 IČ DPH: SK2023483715 Obchodný register  
 Okresného súdu Bratislava 1, 35724/9

#### STAVEBNÝ DOZOR

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Identifikačné údaje dozora:              | ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava, IČO: 35842628 |
| Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby | Michal Marko, Ing.                                                    |


S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ súhlasím  
☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia: 12.01.2023

Podpis oprávnenej osoby:



**OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:**

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby | Mgr. Marcela Turčanová. LL. M. |
| Oprávnenie / pracovná pozícia            | VO                             |

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

*Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):*

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

| Klasifikácia dôvodu                     | Celková hodnota zmeny v € bez DPH | % vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) |                                   |                                            |
| - z toho naviac práce                   |                                   |                                            |
| - z toho menej práce                    |                                   |                                            |
| Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) |                                   |                                            |
| - z toho naviac práce                   |                                   |                                            |
| - z toho menej práce                    |                                   |                                            |
| Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) |                                   |                                            |
| - z toho naviac práce                   |                                   |                                            |
| - z toho menej práce                    |                                   |                                            |
| Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3          | 55.560,48                         | 2,12                                       |
| - z toho naviac práce                   | 39.274,02                         |                                            |
| - z toho menej práce                    | 16.286,46                         |                                            |

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ súhlasím  
☐ nesúhlasím

*V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:*

Dátum vyjadrenia: 16.01.2023

Podpis oprávnenej osoby:

#### ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATELA

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Meno a priezvisko zástupcu: | Ing. Marek Klimko                 |
| Pracovná funkcia zástupcu:  | Špecialista pre stavebné projekty |

|                                                                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (správne zaškrtnite)                                                                               |                                                                                |
| Objednávateľ na základe vyjadrenia všetkých oprávnených osôb s navrhovanou zmenou rozsahu plnenia: | <input checked="" type="checkbox"/> SÚHLASÍ <input type="checkbox"/> NESÚHLASÍ |
| V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:                                  |                                                                                |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                           |                                                                                |

Dátum vyjadrenia: 16.01.2023

Podpis oprávnenej osoby: ŠTOFAŇÁK

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU  
TREBIŠOV a.s.  
DIČ: 2022058830  
IČ DPH: SK7020000669  
IČO: 36 597 376