

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20TVREK9

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 a 2.
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapísaný:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

44 886 021

SK2022857749

2022857749

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK45 0200 0000 0028 6331 2455

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel.: Sa,
vložka č. 10421/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valaška, FCCA, podpredseda predstavenstva

36 597 376

2022058830

SK7020000669

Tatra banka, a.s.

SK12 1100 0000 0029 4104 2950

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sa,
vložka č. 1350/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 3, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa 16.12.2019, ako výsledok verejného obstarávania, nastal mimoriadny stav zodpovedajúci okolnostiam vyššej moci, a to v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID 19 vo väzbe na prijaté opatrenia vydané v Slovenskej republike a následné zavedenie núdzového stavu vládou Slovenskej republiky s účinnosťou od 16.3.2020.
2. Skutočnosti uvedené v bode 1. tohto článku nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo a ani v priebehu jej doterajšieho riadneho plnenia predvídať. V danom stave došlo k nepriaznivej situácii, znemožňujúcej kontinuálne pokračovanie v realizácii stavebných prác na diele a tým následne v súvislosti s prijatím opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID 19 zo strany oboch zmluvných strán vzniklo riziko nedodržania jednotlivých termínov realizácie diela v zmysle článku 10. Zmluvy o dielo.
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s bodom Zmluvy o dielo tento Dodatok č.3:

Článok I
Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na prerušení stavebných prác 1. časti Diela v zmysle Článku 10 *Odobzdanie a prevzatie Diela*, bodu 10.1, časť 1. Zmluvy o dielo v trvaní **osemdesiatšesť (86) kalendárnych dní**, a to počnúc dňom 13.03.2020. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácii stavebných prác v zmysle tohto bodu odo dňa 07.06.2020.
2. V Článku 10 *Odobzdanie a prevzatie Diela*, sa pôvodné termíny upravujú nasledovne:
 - a) v bode 1., písm. a), b) Zmluvy o dielo sa pôvodná doba ukončenia stavebnej časti 1. časti Diela pre (i) Vertikálne rozvody (3.-4. NP) a (ii) Vertikálne rozvody (5.-9. NP) z dôvodu oneskorenia dodávok materiálov a omeškania spôsobeného na strane subdodávateľov, predlžuje **o osemdesiatšesť (86) kalendárnych dní**.
 - b) v bode 1., písm. c) Zmluvy o dielo sa pôvodná doba ukončenia stavebnej časti 1. časti Diela pre (i) Gynekologicko-pôrodné oddelenie z dôvodu mimoriadnej potreby prerušenia stavebných prác v zmysle bodu 1. tohto článku, ako aj z dôvodu oneskorenia dodávok materiálov a omeškania spôsobeného na strane subdodávateľov, predlžuje **o stosedemdesiat (170) kalendárnych dní**.
3. V Článku 20 *Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka* sa v bode 20.2 pôvodná doba trvania Zmluvy o dielo z dôvodu predĺženia termínu ukončenia stavebnej časti pre 1. časť Diela a 2. časť Diela v zmysle bodu 2. tohto článku predlžuje **o stosedemdesiat (170) kalendárnych dní**.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a na základe dohody zmluvných strán zosúlaďuje právny a skutočný stav s účinnosťou od 13.03.2020.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

V Košiciach, 13-11-2020
....., dňa

V Košiciach, 13-11-2020
....., dňa

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Za dodávateľa :
DAG SLOVAKIA, a. s.

MUDr. Vladimír Dvorný, MPH
predseda predstavenstva

.....
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valaška, FCCA
podpredseda predstavenstva