

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

odbor strategických investícií
Limbová 2, 837 52 Bratislava

[všetkým známym záujemcom]

Váš list číslo/ zo dňa / Naše číslo S10758-2019-OSI-2 Vybavuje/ linka Ing. Kecskésová, kl. 488 Bratislava 28.06.2019

VEC: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Dňa 21.06.2019 bola verejnému obstarávateľovi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Limbová 2, 837 52 Bratislava 37, IČO: 00 165 565 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručená žiadosť o nápravu v zmysle ustanovenia § 164 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“ alebo „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejný obstarávateľ v rámci žiadosti o nápravu vyhovel časti žiadosti a v súlade s ustanovením § 165 ods. 3 písm. a) ZVO žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom podáva toto písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy.

1 Žiadateľ v žiadosti o nápravu žiadal nasledovné:

V príloze B.1 Opisu predmetu zákazky jsou v bodě 5.1. uvedeny termíny plnění.

Dny od účinnosti smlouvy	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Program požadaviek 2.0.										
Program požadaviek 3.0.										
Urban-arch. štúdia základní										
Urban-arch. štúdia kompletní										
Stavebný zámer										
Dokumentácia pre povolenie stavby										
Dokumentácia pre výber zhotoviteľa										
Dok. vnútorného vybavenia										

Přitom čl. 3.5. říká, že dokumentace pro povolení na uskutočnění stavby bude vypracovaná až na základě schválené dokumentace stavebního záměru, nelze ji tedy odevzdat současně.

V čl. 3.6. je dáno, že dokumentácia pre verejné obstarávanie sa zpracuje po získaní povolení na zmenu stavby pred dokončením — stavebního povolení a musí byť v súlade s dokumentáciou ověřenou stavebním úřadem, nelze ji tedy odevzdat o 90 dní dříve, než je zpracována dokumentace pro získání povolení a před zahájením stavebního řízení.

Podobně dokumentace vnútorného vybavenia se zpracovává v návaznosti min. na dokumentaci pro povolenie stavby, nelze ji tedy odevzdat o 5 měsíců dříve.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

odbor strategických investícií
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Žádáme tedy o úpravu termínů plnění jednotlivých částí v logické návaznosti na předchozí stupně činnosti.“

- 2 Verejný obstarávateľ vyhovел požiadavke žiadateľa a samostatnou opravou súťažných podkladov vykoná zmenu príslušných častí súťažných podkladov tak, aby boli termíny plnení upravené nasledovne:

Predmet plnenia	Termín plnenia
Vypracovanie Programu požiadaviek 2.0 podľa bodu 3.1 časti B.1 Opisu predmetu zákazky.	Do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Vypracovanie Programu požiadaviek 3.0 podľa bodu 3.2 časti B.1 Opisu predmetu zákazky.	Do 160 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Vypracovanie základnej urbanisticko-architektonickej štúdie podľa bodu 3.3 (pri zohľadnení rozsahu základnej urbanisticko-architektonickej štúdie podľa bodu 3.3.3 časti B.1 Opisu predmetu zákazky.	Do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Vypracovanie kompletnej urbanisticko-architektonickej štúdie podľa bodu 3.3 (pri zohľadnení rozsahu základnej urbanisticko-architektonickej štúdie podľa bodu 3.3.4) časti B.1 Opisu predmetu zákazky.	Do 160 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Vypracovanie Projektovej dokumentácie stavebného zámeru podľa bodu 3.4 časti B.1 Opisu predmetu zákazky.	Do 300 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre povolenie na uskutočnenie stavby podľa bodu 3.5 časti B.1 Opisu predmetu zákazky a zabezpečenie právoplatného Povolenia na uskutočnenie Stavby nUNB (vrátane inžinieringu a zabezpečenia potrebných prieskumov podľa bodu 3.7 časti B.1 Opisu predmetu zákazky).	Do 390 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre výber generálneho zhotoviteľa stavby podľa bodu 3.6 časti B.1 Opisu predmetu zákazky.	Do 390 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Vypracovanie Projektovej dokumentácie vnútorného vybavenia (medicínske vybavenie, nemedicínske vybavenie, ICT) podľa bodu 3.8 časti B.1 Opisu predmetu zákazky.	Do 390 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

odbor strategických investícií
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Vypracovanie Plánu transferu podľa bodu 3.9 časti B.1 Opisu predmetu zákazky.	Do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Vypracovanie Prevádzkových procesov podľa bodu 3.10 časti B.1 Opisu predmetu zákazky.	Do 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Ostatné Služby.	Priebežne podľa podmienok ustanovených v Zmluve.

- 3 Vo vzťahu k položkám „*Vypracovanie Projektovej dokumentácie stavebného zámeru podľa bodu 3.4 časti B.1 Opisu predmetu zákazky*“ a „*Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre povolenie na uskutočnenie stavby podľa bodu 3.5 časti B.1 Opisu predmetu zákazky*“, a vo vzťahu k bodu 3.5 opisu predmetu zákazky, ktorý ustanovuje, že dokumentácia pre povolenie na uskutočnenie stavby bude vypracovaná až na základe schválenej dokumentácie stavebného zámeru Verejný obstarávateľ vykoná nápravu samostatnou opravou súťažných podkladov tak, aby bod 3.5.1 časti B.1 Opisu predmetu zákazky znel nasledovne:

*„Na základe schválenej kompletnej urbanisticko-architektonickej štúdie **a v súlade s dokumentáciou** stavebného zámeru verejnej práce musí poskytovateľ vypracovať projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením, resp. stavebné povolenie, a to v rozsahu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení.“*

- 4 Podstatou nastavenia lehôt na spracovanie oboch výstupov je skutočnosť, že zhotoviteľ môže paralelne so schvaľovacím procesom projektovej dokumentácie stavebného zámeru zapracovávať zmeny do projektovej dokumentácie pre povolenie na uskutočnenie stavby. Nastavenie interných procesov a harmonogramov plnení zhotoviteľa, najmä napríklad skoršie spracovanie stavebného zámeru a jeho schválenie na príslušnom úrade sa nevylučuje s paralelným spracovávaním dokumentácie pre povolenie na uskutočnenie stavby. Navyše v zmysle ustanovenia bodu 13.2(c) zmluvy prepracovanie alebo doplnenie Diela v nadväznosti na podmienky uvedené v Protokole o vykonaní štátnej expertízy má samostatnú lehotu a ak v nadväznosti na to bude potrebné zo strany Objednávateľa vydať Pokyn, ktorý bude mať vplyv na dodržanie Harmonogramu, postupuje sa podľa článku 11.6 zmluvy a Zhotoviteľ má nárok na predĺženie lehoty. Z týchto dôvodov budú lehoty v harmonograme upravené ako je uvedené v bode 2 vyššie.

Verejný obstarávateľ do piatich dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu **vykoná nápravu** zmenou harmonogramu a termínov plnenia tak, ako je uvedené vyššie.

S úctou

Mgr. Michal Machánek,
riaditeľ
Odbor strategických investícií
Ministerstvo zdravotníctva SR