

Dodatok č. 1

k

Zmluve o dielo č. 151/2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ

Obchodné meno: **Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky**
Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava
IČO: 00165565
IČ DPH: SK2020830141
Konajúca prostredníctvom: MUDr. Marek Krajčí
minister zdravotníctva Slovenskej republiky

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG Pozemné a inžinierske stavebníctvo s. r. o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
IČO: 31 355 161
IČ DPH: 2020379691
DIČ: SK2020379691
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 5475/B
v zastúpení: Ing. Marek Ščury – prokurista
Ing. Maroš Kunč - prokurista

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa týmto, s poukazom na § 18 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na tomto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení Zmluva o dielo č. 151/2020, ktorú spolu uzavreli dňa 18.2.2020 a ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa dielo na stavbe „Detenčný ústav Hronovce“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo (ďalej len „zmluva o dielo“), a to nasledovne:

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa, v zmysle bodu 3.4 zmluvy o dielo, dohodli na rozšírení Diela a na zmenách Diela, požadovaných Objednávateľom a z toho vyplývajúcich navyiac prácach:
 - a) Zmeny Diela, vyplývajúce z rozdielu medzi súťažnou projektovou dokumentáciou a realizačnou projektovou dokumentáciou, predloženou Objednávateľom Zhotoviteľovi, až po účinnosti zmluvy o dielo, ktorej znenie tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. Zhotoviteľ bude zhotovovať Dielo podľa realizačnej projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 2 tohto dodatku. Špecifikácia rozsahu týchto zmien Diela a ich jednotkové ceny sú uvedené v prílohe č. 2 tohto Dodatku a cena týchto prác predstavuje celkovo **70 668,36 EUR bez DPH, 84 802,03 EUR s DPH.**

2. Zmluvné strany sa zároveň, s odvolaním sa na pokyn Objednávateľa o prerušení prác zo dňa 24.3.2020 a z dôvodu okolností vyššej moci súvisiacej s mimoriadnou situáciou zapríčinenou pandémiou COVID-19, dohodli na prerušení prác do 14.5.2020 (vrátane) a na posune času plnenia pre zhotovenie Diela tak, že začatie prác bude datované od 15.5.2020 a od tohto dátumu začne plynúť lehotá výstavby podľa zmluvy o dielo.

Vzhľadom na to sa zmluvné strany dohodli:

- a) na zmene termínov v zmluve o dielo uvedených v bode 2.1 uvedených nad tabuľkou tak, že budú znieť:

- „prevzatie Staveniska: do 14 dní od účinnosti Zmluvy,
- začatie prác: 15.5.2020,
- protokolárne odovzdanie Diela v zmysle čl. VII. tejto Zmluvy: do konca 20 mesiaca od 15.5.2020“

- b) na zmene textu v zmluve o dielo, uvedeného v bode 2.1 v tabuľke, v prvom riadku, tretí stĺpec tak, že bude znieť:

„termín realizácie / ukončenia dodávok a prác vyjadrený ako časová vzdialenosť od začatia prác s výnimkou termínu pre prevzatie staveniska, ktoré plynú od účinnosti zmluvy.“

3. Zmluvné strany zároveň:

- a) potvrdzujú, že Objednávateľ predložil Zhotoviteľovi právoplatné stavebné povolenie dňa 21.4.2020 a
- b) sa dohodli, že Zhotoviteľ obdobie od 27.04.2020 – do 15.05.2020 mal využiť na mobilizáciu pracovných kapacít a vykonanie prípravných prác a krokov potrebných k zahájeniu výstavby od 15.5.2020.

4. Vzhľadom na navyše práce sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny Diela uvedenej v bode 3.1 zmluvy o dielo tak, že cena Diela sa navyšuje o ceny navyše prác uvedené v bode 1. tohto článku dodatku a **nová cena Diela predstavuje sumu 17 749 284,23 EUR bez DPH (slovom:**

sedemnásť miliónov sedemstoštyridsať deväť tisíc dvesto osemdesiatštyridsať tri centov eur), t.j. 21 299 141,07 EUR s DPH (slovom: dvadsať jeden milión dvesto deväť desiat deväť tisíc stoštyridsať jedensedem centov).

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dvoch rovnopisoch.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali a jeho obsah vzájomne odsúhlasili. Tento dodatok je prejavom slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán.

Prílohy:

1. Zmeny Diela vyplývajúce z úpravy projektovej dokumentácie – špecifikácia
2. Realizačná projektová dokumentácia na CD

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa

.....
MUDr. Marek Krajčí
minister zdravotníctva SR

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa.....

.....
Ing. Marek Ščury
prokurista

.....
Ing. Maroš Kunč
prokurista