

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. OBJEDNÁVATEĽA EU25RVREK11
Č.DODÁVATEĽA 65A/Z/19

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva

Ing. Viliam Paľo, podpredseda predstavenstva

36 191 892

2020039780

SK2020039780

VÚB, a.s.

SK36 0200 0000 0012 5537 4754

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sro,
vložka č. 1079/V

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valáška, FCCA, podpredseda predstavenstva

36 597 341

2022065595

SK7020000669

Tatra banka, a.s.

SK44 1100 0000 0029 4305 8573

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,
vložka č. 1348/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa 02.03.2020 ako výsledok verejného obstarávania, nastali nezávisle od vôle zmluvných strán okolnosti brániace v riadnom vykonávaní Diela, zodpovedajúce okolnostiam vyššej moci. Vláda Slovenskej republiky s účinnosťou od 16.03.2020 zaviedla v nemocniciach núdzový stav, v dôsledku ktorého boli zo strany Objednávateľa písomným pokynom prerušené všetky práce realizované Dodávateľom na predmetnom Diele.
2. Skutočnosti uvedené v bode 1. tohto článku nemohli zmluvné strany v čase postupu zadávania zákazky, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo a ani v priebehu jej doterajšieho riadneho plnenia predvídať. V danom stave došlo k nepriaznivej situácii, znemožňujúcej kontinuálne pokračovanie v realizácii stavebných prác na diele a tým následne v súvislosti s prijatím opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID 19 zo strany oboch zmluvných strán vzniklo riziko nedodržania jednotlivých termínov realizácie diela v zmysle článku 10. Zmluvy o dielo.

3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s bodom 18.1 Zmluvy o dielo tento Dodatok č. 1:

Článok I Predmet Dodatku č. 1

1. Na základe skutočností uvedených v Preambule tohto Dodatku č. 1 došlo k prerušeniu prác na Diele od 16.03.2020 do 31.05.2020 (t.j. v trvaní **sedemdesiatdeväť (79) kalendárnych dní**) a zároveň z dôvodu mimoriadnej situácie aj k omeškaniu s dodávkami materiálov zo strany subdodávateľov v trvaní **tridsaťštyri (34) kalendárnych dní**. Práce boli zo strany Dodávateľa obnovené dňom 01.06.2020. Keďže toto prerušenie prác má zásadný vplyv na termíny uvedené v bode 10.1 Zmluvy o dielo, resp. v Časovom harmonograme, zmluvné strany pristúpili k posunutiu termínu ukončenia Diela o súčet počtu dní prerušenia prác a omeškania s dodávkami materiálov (t.j. 79 kalendárnych dní + 34 kalendárnych dní). Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na zmene a doplnení Článku 10 Zmluvy o dielo v znení:

1.1 V Článku 10 *Odovzdanie a prevzatie Diela*, sa pôvodný bod 10.1, písm. a) ruší a nahrádza sa novým, s nasledovným znením :

- a) Ukončenie stavebnej časti :
najneskôr do **30.12.2020**, (t.j. šesť (6) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska + 113 kalendárnych dní prerušenia prác a omeškania s dodávkami materiálu).

1.2 V Článku 20 *Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka* sa v bode 20.2 pôvodná doba trvania Zmluvy o dielo z dôvodu predĺženia termínu ukončenia stavebnej časti Diela v zmysle bodu 1.1. tohto článku predlžuje o 113 kalendárnych dní.

Článok II Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
- Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

V Košiciach, dňa 09-09-2020

V Nick+Lovclach, dňa 9.9.2020

Za objednávateľa:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Za dodávateľa :
Chemkostav, a.s.