

DODATOK Č. 5

k zmluve o dielo č. POO-SNN-STA-0001 na predmet projektu

„Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.“
(„Dodatok č. 5“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.**
Sídlo: Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 36 597 350
DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1349/V
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: XXXXXXXXXX
Konajúci: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH, podpredsa predstavenstva

(„Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Adifex, a. s.**
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 715 894
DIČ: 2023532115
IČ DPH: SK2023532115
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 6864/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: XXXXXXXXXX
Konajúci: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva,
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva

(„Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej označení jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

1. PREAMBULA

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28. 06. 2024 Zmluvu o dielo č. POO-SNN-STA-0001 („Zmluva o dielo“) v znení dodatku č. 1 zo dňa 28. 11. 2024, dodatku č. 2 zo dňa 28. 02. 2025, dodatku č. 3 zo dňa 30. 06. 2025 a dodatku č. 4 zo dňa 30. 09. 2025, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi stavbu zákazky „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.“, a to v súlade s Projektovou dokumentáciou, Výkazom výmer, Povoleniami, Časovým harmonogramom, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami a ustanoveniami Zmluvy o dielo a všetkých jej príloh („Dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne a včas zrealizované Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovené Dielo Cenu Diela.

1.2 Zmeny Zmluvy o dielo na základe tohto Dodatku č. 5 (t.j. aktualizácia Časového harmonogramu,

Prevádzkovateľ:

ktorý tvorí prílohu č. 6 Zmluvy o dielo) vychádzajú z potreby zosúladiť realizačné práce na Diele s technologickými postupmi, dostupnosťou priestorov, montážou technológií, bezpečnosťou práce, ako aj ochranou už realizovaných častí Diela. Úprava a aktualizácia Časového harmonogramu zároveň zohľadňuje znenie bodu 5.6 písm. (a) Zmluvy o dielo, ako aj doterajší vývoj skutočného postupu výstavby Diela a reaguje na praktické skúsenosti z priebehu výstavby. Kľúčové dôvody úpravy Časového harmonogramu sú nasledovné:

- a) Posun termínu realizácie nášľapných vrstiev podláh z dôvodu ochrany vykonaných prác:

Realizácia nášľapných vrstiev podláh predstavuje technologicky náročnú fázu vyžadujúcu finálne pripravené podkladové vrstvy a minimalizáciu pohybu ťažkej techniky či personálu. V čase pôvodne plánovanej realizácie týchto nášľapných vrstiev však budú paralelne prebiehať aj ďalšie práce na Diele. Konkrétne sa jedná o navázanie a montáž technológií pre čisté vstavy operačných sál. Tieto činnosti zahŕňajú presun a inštaláciu rozmerných, často ťažkých zariadení cez hlavné komunikačné trasy objektu nemocnice. Uvedené priestory, po ktorých sa budú takéto zariadenia presúvať, sú zároveň miestami, kde sú plánované finálne nášľapné vrstvy podláh z PVC.

Z dôvodu eliminácie rizika mechanického poškodenia (napr. oderov, trhlín, defektov) týchto nášľapných podlahových krytín počas transportu vyššie uvedených zariadení je z pohľadu Objednávateľa nevyhnutné realizáciu nášľapných vrstiev podláh časovo posunúť až po ukončení týchto súvisiacich činností. Tým sa minimalizuje potreba následných opráv a zároveň sa predchádza zbytočnému znchodnoteniu dokončených stavebných prác (t.j. dokončených nášľapných vrstiev podláh). Tento posun realizácie nášľapných vrstiev podláh je preto zároveň aj preventívnym opatrením na ochranu kvality Diela a zároveň eliminuje potenciálne konflikty medzi stavebnou a technologickou časťou realizácie Diela.

- b) Posun termínu realizácie poterov, vykurovania, chladenia, realizácia interiérových zasklených stien, osadenie dverí, maľby, mechanická ochrana stien + madlá

K posunu realizácie poterov a nadväzujúcich prác ako vykurovanie, chladenie, interiérové zasklené steny, osadenie dverí, maľby, mechanická ochrana stien + madlá, dochádza z dôvodu skoršej realizácie vonkajších komunikácií (SO 06 – bod c) nižšie). Skorší termín realizácie komunikácií dočasne obmedzí prístup ťažkej techniky a vozidiel potrebných na dovoz materiálu do objektu, a to najmä zmesí určených pre potery.

V období realizácie komunikácií (SO 06) nebude preto možné zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravu materiálov potrebných pre poterové práce, čo by mohlo negatívne ovplyvniť ich kvalitu a spôsob spracovania. Súčasne by dochádzalo k vzájomnému obmedzovaniu činností, keďže práce na komunikáciách a poteroch si vyžadujú súbežné využitie dopravných trás a manipulačných priestorov. Z uvedených dôvodov je technologicky aj organizačne potrebné realizáciu poterov a ostatných nadväzujúcich prác posunúť do času, keď bude opäť umožnený prístup dodávateľov po realizácii komunikácií a kedy budú zabezpečené podmienky pre riadnu dodávku a spracovanie potrebných materiálov.

- c) Skorší termín realizácie komunikácií (SO 06):

Vzhľadom na urýchlenie výstavby hlavného objektu (SO 02) a možnosť jeho skoršej kolaudácie vznikla príležitosť k skoršej realizácii exteriérových častí ako sú napr. komunikácie. Zhotoviteľ v koordinácii s Objednávateľom a Dozorom Objednávateľa navrhol vykonať asfaltovanie 1. vrstvy už v októbri 2026 namiesto pôvodne stanoveného termínu február 2027. Tento posun prispeje k lepšiemu prístupu techniky do areálu, umožní skorší nástup na sadové úpravy a celkovo zrýchli ukončenie vonkajších prác.

- d) Doplnenie položky „Zabudovaný mobiliár“:

Za účelom zabezpečenia komplexnosti a aktuálnosti Časového harmonogramu a následného plánovania činností nevyhnutných pre kolaudáciu Diela a jeho uvedenie do prevádzky bola do Časového harmonogramu z dôvodu jeho úplnosti doplnená položka „Zabudovaný mobiliár“, ktorá je naviazaná na ukončenie podláh a montáž technológií s termínom do 14.

03. 2027.

- e) Skoršie ukončenie ďalších vonkajších stavebných objektov (SO 12, SO 13, SO 14, SO 15):

Vzhľadom na priaznivý priebeh výstavby Diela sa ukázalo ako technicky uskutočniteľné a vecne vhodné presunúť termíny ukončenia areálového osvetlenia, oporných múrov, terénnych a sadových úprav, ako aj rekonštrukcie oplatenia na skoršie termíny ako pôvodne dohodnuté. Tieto činnosti sú navzájom previazané a ich skoršie vykonanie a realizácia umožní zjednodušenie organizácie prác na Diele a efektívnejšie využitie stavebnej mechanizácie. Takýto postup zároveň znižuje riziko predlžovania výstavby Diela z dôvodu nepriaznivých zimných podmienok.

- f) Skoršie celkové ukončenie stavebných prác na Diele:

Ako dôsledok vyššie uvedených zmien dochádza k posunu celkového termínu ukončenia stavebných prác na Diele z pôvodného dátumu 30. 09. 2027 na 30. 04. 2027. Tento posun je výrazným pozitívnym výsledkom optimalizácie výstavby Diela a bude mať priamy dopad na skoršiu dostupnosť Diela pre účely vybavovania kolaudačných procesov, zaškolenia personálu, ako aj prípravy na jeho prevádzku.

Predkladaná úprava a aktualizácia Časového harmonogramu predstavuje racionálnu reakciu na dynamiku výstavby Diela a zároveň zohľadňuje technickú aj organizačnú realitu výstavby Diela. Nezasahuje do dohodnutých Lehôt výstavby, ako sú tieto špecifikované v Zmluve o dielo. Cieľom takejto zmeny je zabezpečiť vysokú kvalitu výstavby Diela, dodržanie dohodnutého rozpočtu a zefektívnenie realizačných procesov v záujme Zmluvných strán.

- 1.3 Zmeny Zmluvy o dielo špecifikované vyššie (t.j. aktualizácia Časového harmonogramu) majú povahu zmeny zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**Zákon o verejnom obstarávaní**“), nakoľko takýmito zmenami nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo bez ohľadu na hodnotu týchto zmien. Zmeny Zmluvy o dielo špecifikované vyššie (t.j. aktualizácia Časového harmonogramu) zároveň nemajú žiadny dopad na Cenu Diela.
- 1.4 V súvislosti s potrebou zmeny obsahu Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 5, prostredníctvom ktorého v súlade s bodom 22.1 Zmluvy o dielo menia niektoré zmluvné ustanovenia.

2. PREDMET DODATKU Č. 5

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 6 Zmluvy o dielo - Časový harmonogram sa nahrádza novou Prílohou č. 6 Zmluvy o dielo - Časovým harmonogramom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 5.

- 2.2 V článku 5 Zmluvy o dielo sa časť bodu 5.1 týkajúca sa Míľnikov nahrádza týmto znením:

„Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržať nasledovné míľniky realizácie Diela v súlade s Časovým harmonogramom:

1. SO 01 Príprava územia: Ukončenie HTU - najneskôr do 90 dní od prevzatia Staveniska A;
2. SO 02 Hlavný objekt - Dostavba NsP SNV: Ukončenie betonáže základovej dosky na + 3,620 - najneskôr do 180 dní od prevzatia Staveniska A;
3. SO 02 Hlavný objekt - Dostavba NsP SNV: Ukončenie betonáže atiky nad 4. NP - najneskôr do 365 dní od prevzatia Staveniska A;
4. SO 02 Hlavný objekt - Dostavba NsP SNV: Dostavba NsP SNV - Ukončenie stavebných prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 Časového harmonogramu do 490 dní od prevzatia Staveniska A;
5. SO 02 Hlavný objekt - Dostavba NsP SNV: Ukončenie kontaktného zatepl'ovacieho systému na fasáde - najneskôr do 550 dní od prevzatia Staveniska A;

6. SO 02 Hlavný objekt - Dostavba NsP SNV: SDK priečky, záklop, uzavretie priečok - najneskôr do 660 dní od prevzatia Staveniska A;
7. SO 02 Hlavný objekt - Dostavba NsP SNV: VZT Strojovňa, osadené a namontované technologické zariadenia - najneskôr do 675 dní od prevzatia Staveniska A;
8. SO 02 Hlavný objekt - Dostavba NsP SNV: Technológia zdroje tepla, chladu, tepelné čerpadlá, chiller - osadené a namontované technologické zariadenia - najneskôr do 600 dní od prevzatia Staveniska A;
9. SO 02 Hlavný objekt - Dostavba NsP SNV: Potery, izolácie podláh - najneskôr do 694 dní od prevzatia Staveniska A;
10. SO 02 Hlavný objekt - Dostavba NsP SNV: Nášľapné vrstvy podláh - ukončenie pokládky plôch - najneskôr do 847 dní od prevzatia Staveniska A;
11. SO 02 Hlavný objekt - Dostavba NsP SNV: Zabudovaný mobiliár - najneskôr do 950 dní od prevzatia Staveniska A;
12. SO 02 Hlavný objekt - Dostavba NsP SNV: Technológia výťahov a plošín (V1-V4) - montáž dvier a kabíny (časť pre SO 02) - najneskôr do 700 dní od prevzatia Staveniska A;
13. SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP: Vybúranie podhládov, murovaných priečok, podláh - najneskôr do 60 dní od prevzatia Staveniska B;
14. SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP: SDK priečky, záklop, uzavretie priečok - najneskôr do 300 dní od prevzatia Staveniska B;
15. SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP: VZT a klimatizácia, technologické zariadenia, osadené a namontované technologické zariadenia - najneskôr do 300 dní od prevzatia Staveniska B;
16. SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP: Nášľapné vrstvy podláh - ukončenie pokládky plôch - najneskôr do 330 dní od prevzatia Staveniska B;
17. SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP: Ukončenie 100% rozsahu stavebných prác na SO 03 (stavebná časť + profesie, vrátane dokladov ku kolaudácii) - najneskôr do 365 dní od prevzatia Staveniska B;
18. SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP: Ukončenie 100% prác na PS 01 EPS - Elektrická požiarne signalizácia (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii - najneskôr do 365 dní od prevzatia Staveniska B;
19. SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP: Ukončenie 100% prác na PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiaru (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii - najneskôr do 365 dní od prevzatia Staveniska B;
20. SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP: Ukončenie 100% prác na PS 03 Technológia výťahov a plošín (V5) (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii - najneskôr do 365 dní od prevzatia Staveniska B;
21. SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP: Ukončenie 100% prác na PS 04 MaR - Meranie a regulácia (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii - najneskôr do 365 dní od prevzatia Staveniska B;
22. SO 05 Energoblok - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 Časového harmonogramu – najneskôr do 450 dní od prevzatia Staveniska A;
23. SO 06 Komunikácie a spevnené plochy: Komunikácie - ukončenie realizácie 1. vrstvy asfaltu - najneskôr do 816 dní od prevzatia Staveniska A;
24. SO 06 Komunikácie a spevnené plochy: Komunikácie - ukončenie realizácie 100% rozsahu

- najneskôr do 916 dní od prevzatia Staveniska A;
- 25. SO 07 Silnoprúdové rozvody: 07.1 VN Prípojka - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 Časového harmonogramu – najneskôr do 490 dní od prevzatia Staveniska A;
- 26. SO 07 Silnoprúdové rozvody: 07.2 Trafostanica - Ukončenie prác – najneskôr do 490 dní od prevzatia Staveniska A;
- 27. SO 08 Slaboprúdová prípojka - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 Časového harmonogramu – najneskôr do 460 dní od prevzatia Staveniska A;
- 28. SO 09 Areálový vodovod - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 Časového harmonogramu – najneskôr do 460 dní od prevzatia Staveniska A;
- 29. SO 10 Areálová kanalizácia - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 Časového harmonogramu – najneskôr do 430 dní od prevzatia Staveniska A;
- 30. SO 11 Areálový plynovod - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 Časového harmonogramu – najneskôr do 430 dní od prevzatia Staveniska A;
- 31. Ukončenie stavebných prác na Diele (všetky SO a PS) – najneskôr do 997 dní od prevzatia Staveniska A.

(„Míľniky“).

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený a podpísaný v šiestich (6) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých dva (2) obdrží Zhotoviteľ a štyri (4) obdrží Objednávateľ.
- 3.2 Tento Dodatok č. 5 mení a dopĺňa Zmluvu o dielo vo vyššie uvedenom rozsahu. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú výslovne definované v tomto Dodatku č. 5, majú význam uvedený v Zmluve o dielo.
- 3.3 V prípade, že tento Dodatok č. 5 stanovuje iné práva a povinnosti alebo je v rozpore so znením Zmluvy o dielo alebo jej prílohami, má prednosť Dodatok č. 5.
- 3.4 Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok č. 5 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú podpismi oprávnených a na to poverených osôb.
- 3.6 Nasledujúce prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 5:


Príloha č. 1 – Časový harmonogram *(tlačená príloha)*

podpisy Zmluvných strán nasledujú na ďalšej strane

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Adifex, a. s.

Miesto: Bratislava
Dátum: 18. 12. 2021

Miesto: Bratislava
Dátum: 18. 12. 2021



Meno: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
Funkcia: Predseda predstavenstva



Meno: Ing. Martin Laurinčík
Funkcia: Predseda predstavenstva



Meno: Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH
Funkcia: Podpredseda predstavenstva



Meno: Ing. Ján Gusko
Funkcia: Člen predstavenstva

Príloha č. 6 - Časový harmonogram

Názov položky	Trvanie činnosti, míľniku (v dňoch, rozdiel medzi dňom ukončenia a dňom zahájenia)	Deň zahájenia vykonávania činnosti, míľnika (deň v poradí od odovzdania staveniska)	Deň ukončenia vykonávania činnosti, míľnika (deň v poradí od odovzdania staveniska)
DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SNV			
Odovzdanie a prevzatie staveniska "A"			
SO 01 Príprava územia	90		90
Prípravné práce HTU	90	0	90
Výrub drevín, odstránenie pňov, krovia, trávín, odobratie ornice	30		30
01.1 Preložky vnútroareálových rozvodov	30	30	60
01.1.1 Preložka NN káblových rozvodov	30	30	60
01.1.2 Preložka vnútroareálového vodovodu	30	30	60
01.1.3 Preložka NTL rozvodu plynu	30	30	60
01.1.4 Preložka rozvodu medicínálnych plynov – kyslíka	30	45	75
01.1.5 Preložka rozvodu medicínálnych plynov – stlačeného vzduchu	30	45	75
01.2 Hrubé terénne úpravy (bez spätného rozprestretia ornice, rozprestretie zaradené do Sadových úprav)	30	60	90
Míľnik - Ukončenie HTU	90	0	90
SO 02 Hlavný objekt – Dostavba NsP SNV	640	90	730
Nosné ŽB konštrukcie	210	90	300
Základové konštrukcie	90	90	180
Piloty	30	90	120
Príprava základovej škáry	15	120	135
Základové dosky -0,180, +3,620, ležaté rozvody, podkladný betón	45	135	180
Míľnik - Ukončenie betonáže základovej dosky na + 3,620	90	90	180
1.PP Strop na úrovni +3,680 m	30	180	210
Zvislé konštrukcie	21	180	201
Vodorovné konštrukcie	14	196	210
1.NP Strop na úrovni +7,680 m	20	210	230
Zvislé konštrukcie	14	210	224
Vodorovné konštrukcie	14	216	230
2.NP Strop na úrovni +11,680 m	20	230	250
Zvislé konštrukcie	14	230	244
Vodorovné konštrukcie	14	236	250
3.NP Strop na úrovni +15,680 m	20	250	270
Zvislé konštrukcie	14	250	264
Vodorovné konštrukcie	14	256	270
4.NP Strop na úrovni +20,680 m	30	270	300
Zvislé konštrukcie	14	270	284
Vodorovné konštrukcie	14	276	290
Atika nad 4.NP	75	290	365
Míľnik - Ukončenie betonáže atiky nad 4.NP	185	180	365
Stavebná časť	125	365	490
Strešný plášť nad 3.NP	30	350	380
Strešný plášť nad 4.NP	30	365	395
Výplne otvorov, fasáda	120	370	490
Míľnik - SO 02 Hlavný objekt – Dostavba NsP SNV - Ukončenie stavebných prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1	125	365	490
Míľnik - SO 02 Hlavný objekt – Dostavba NsP SNV - Podpis Protokolu „Shell and Core“	195	365	560
Obvodový plášť - Kontaktný zatepľovací systém	120	430	550
Míľnik - Ukončenie kontaktného zatepľovacieho systému na fasáde	120	430	550
Klmpiarske konštrukcie, fasáda	60	490	550
Hydroizolácia spodnej stavby, ochranná vrstva hydroizolácie	60	240	300
SDK priečky, konštrukcia priečky, jednostranný záklop SDK	180	420	600
SDK priečky, uzavretie priečok	180	480	660
Míľnik - SDK priečky, záklop, uzavretie priečok,	240	420	660
Podhľad - montáž konštrukcie podhľadov	180	505	685
SDK podhľad - montáž kaziet	120	580	700
Ostatné podhľady	120	580	700
Elektromontáže silnoprádu - káblové rozvody	270	390	660
Elektromontáže silnoprádu - rozvádzače,	270	390	660
Elektromontáže silnoprádu - kompletáže, koncové prvky	180	550	730

Príloha č. 6 - Časový harmonogram

Názov položky	Trvanie činnosti, mŕlniku (v dňoch, rozdiel medzi dňom ukončenia a dňom zahájenia)	Deň zahájenia vykonávania činnosti, mŕlnika (deň v poradí od odovzdania staveniska)	Deň ukončenia vykonávania činnosti, mŕlnika (deň v poradí od odovzdania staveniska)
SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kabelové rozvody	270	390	660
SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kompletáž, koncové prvky	180	550	730
VZT rozvody	270	390	660
VZT Strojovňa, technologické zariadenia	270	405	675
Mŕlnik - VZT Strojovňa, osadené a namontované technologické zariadenia	270	405	675
VZT kompletáž, koncové prvky	180	535	715
Vnútorný vodovod, požiarly vodovod - technológie, rozvody	300	300	600
Vnútorný vodovod kompletáž - zariadenovacie predmety, hydranty	180	535	715
Vnútorná kanalizácia, rozvody	360	240	600
Vnútorná kanalizácia - zariadenovacie predmety,	180	535	715
Plynová kotolňa, vnútorný plynovod	300	300	600
Technológia zdroje tepla, chladu, tepelné čerpadlá, chiller	300	300	600
Mŕlnik - Technológia zdroje tepla, chladu, tepelné čerpadlá, chiller - osadené a namontované technologické zariadenia	300	300	600
Vykurovanie, chladenie - technológia, rozvody	300	394	694
Vykurovanie, chladenie - kompletáž	180	541	721
Potery, izolácie podláh,	180	514	694
Mŕlnik - Potery, izolácie podláh,	180	514	694
Keramické obklady, dlažby	90	610	700
sPVC obklady stien	90	710	800
Nášľapné vrstvy podláh - PVC (okrem komunikačných koridorov), epoxid a ostatné	90	696	786
Mŕlnik - Nášľapné vrstvy podláh z PVC, vrátane komunikačných koridorov - ukončenie pokládky plôch	0	847	847
Interiérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia	120	580	700
Exteriérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia	120	580	700
Interiérové zasklené steny	90	726	816
Osadenie dverí	90	726	816
Maľby	120	696	816
Mechanická ochrana stien + madlá	90	726	816
Mŕlnik - Zabudovaný mobiliár	120	830	950
Spojovacie krčky	180	541	721
PS 01 EPS - Elektrická požiarly signalizácia (časť pre SO 02)	300	421	721
EPS - kabeláž (časť pre SO 02)	300	300	600
EPS - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 02)	180	541	721
PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiarly (časť pre SO 02)	421	300	721
HSP - kabeláž (časť pre SO 02)	300	300	600
HSP - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 02)	180	541	721
PS 03 Technológia výťahov a plošín (časť pre SO 02)	180	520	700
Technológia výťahov a plošín (V1-V4) (časť pre SO 02)	180	520	700
Mŕlnik - Technológia výťahov a plošín (V1-V4) - montáž dverí a kabíny (časť pre SO 02)	180	520	700
PS 04 MaR - Meranie a regulácia (časť pre SO 02)	421	300	721
MaR rozvody (časť pre SO 02)	300	300	600
MaR kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 02)	180	541	721
PS 05 Rozšírenie kyslíkovej stanice a rozvod kyslíka	180	420	600
PS 06 Kompresorová a vákuová stanica	180	420	600
PS 07 Zdroj oxidu uhľičitého (CO2)	180	420	600
PS 09 Rozvody medicínálnych plynov	180	420	600
PS 10 Parkovací systém	90	610	700
PS 11 Medicínska technológia (v rozsahu Diela dodávateľa stavby)	180	541	721
Odovzdanie a prevzatie staveniska "B" - 30 dní od odovzdania staveniska "A"			
SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP	365		365
Vybúranie podhládov, murovaných priečok, podláh	60	0	60
Mŕlnik - Vybúranie podhládov, murovaných priečok, podláh	60	0	60
Pomocná oceľová konštrukcia, vytváranie prierezov v stropoch a obvodovom plášti	60	60	120
Vytvorenie nových okenných otvorov	60	90	150
Strešný plášť	45	135	180
Výplne otvorov, fasáda	60	120	180

Príloha č. 6 - Časový harmonogram

Názov položky	Trvanie činnosti, mľníku (v dňoch, rozdiel medzi dňom ukončenia a dňom zahájenia)	Deň zahájenia vykonávania činnosti, mľníka (deň v poradí od odovzdania staveniska)	Deň ukončenia vykonávania činnosti, mľníka (deň v poradí od odovzdania staveniska)
Obvodový plášť - Kontaktný zatepľovací systém	90	150	240
Klmpiarske konštrukcie, fasáda	30	210	240
SDK priečky, konštrukcia priečky, jednostranný záklop SDK	90	180	270
SDK priečky, uzavretie priečok	30	270	300
Mľník - SDK priečky, záklop, uzavretie priečok,	60	240	300
Podhľad - montáž konštrukcie podhľadov	30	300	330
SDK podhľad - montáž kaziet	30	300	330
Ostatné podhľady	30	300	330
Elektromontáže silnoprúd - káblové rozvody	90	210	300
Elektromontáže silnoprúd - rozvážače, záložný zdroj	90	240	330
Elektromontáže silnoprúd - kompletáže, koncové prvky	60	300	360
SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - káblové rozvody	90	210	300
SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kompletáž, koncové prvky	60	300	360
VZT a klimatizácia - rozvody	120	180	300
VZT a klimatizácia, technologické zariadenia	90	210	300
Mľník - VZT a klimatizácia, technologické zariadenia, osadené a namontované technologické zariadenia	120	180	300
VZT a klimatizácia kompletáž, koncové prvky	60	300	360
Vnútný vodovod, požiarly vodovod - technológie, rozvody	120	180	300
Vnútný vodovod kompletáž - zariadenie predmety, hydranty	60	300	360
Vnútna kanalizácia, rozvody	120	180	300
Vnútna kanalizácia - zariadenie predmety,	60	300	360
Napojenie na existujúci zdroj tepla	120	180	300
Vykurovanie, - technológia, rozvody	120	180	300
Vykurovanie, vykurovacie telesá - kompletáž	30	330	360
Potery, izolácie podláh,	30	270	300
Keramické obklady, dlažby	30	300	330
Nášľapné vrstvy podláh	30	300	330
Mľník - Nášľapné vrstvy podláh - ukončenie pokládky plôch	180	150	330
Interiérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia	30	270	300
Exteriérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia	30	270	300
Interiérové zasklené steny	30	330	360
Osadenie dverí	30	330	360
sPVC obklady stien	30	330	360
Mechanická ochrana stien + madlá	30	330	360
Maľby	30	300	330
Mľník - Ukončenie 100% rozsahu stavebných prác na SO 03 (stavebná časť + profesie, vrátane dokladov ku kolaudácii)	365	0	365
PS 01 EPS - Elektrická požiarly signalizácia (časť pre SO 03)	90	240	330
EPS - kabeláž (časť pre SO 03)	60	240	300
EPS - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 03)	30	300	330
Mľník - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 01 EPS - Elektrická požiarly signalizácia (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii	125	240	365
PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiaru (časť pre SO 03)	90	240	330
HSP - kabeláž (časť pre SO 03)	60	240	300
HSP - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 03)	30	300	330
Mľník - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiaru (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii	125	240	365
PS 03 Technológia výťahov a plošin (časť pre SO 03)	90	240	330
Technológia výťahov a plošin (V5) (časť pre SO 03)	90	240	330
Mľník - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 03 Technológia výťahov a plošin (V5) (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii	125	240	365
PS 04 MaR - Meranie a regulácia (časť pre SO 03)	90	240	330
MaR rozvody (časť pre SO 03)	60	240	300
MaR kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 03)	30	300	330
Mľník - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 04 MaR - Meranie a regulácia (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii	125	240	365
Mľník - Podpis Protokolu Full Fit Out (časť SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP)	435	0	435
SO 04 Sanácia podzemného spojovacieho objektu	90	370	460

Príloha č. 6 - Časový harmonogram

Názov položky	Trvanie činnosti, míľniku (v dňoch, rozdiel medzi dňom ukončenia a dňom zahájenia)	Deň zahájenia vykonávania činnosti, míľnika (deň v poradí od odovzdania staveniska)	Deň ukončenia vykonávania činnosti, míľnika (deň v poradí od odovzdania staveniska)
SO 05 Energoblok	370	120	490
Energoblok stavebná časť	90	370	460
Energoblok inštalácie, (ELI, SLB, ÚK, Chlad)	90	400	490
Hlbinné geotermálne vrtý	90	370	460
Míľnik - SO 05 Energoblok - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1	150	300	450
Vybúranie komunikácií s asfaltovým krytom	711	15	726
Vybúranie komunikácií s betónovým krytom, betónových konštrukcií	711	15	726
SO 06 Komunikácie a spevnené plochy	180	666	846
Podkladné vrstvy, konštrukcia komunikácií, 1. vrstva asfaltu	150	666	816
Míľnik - Komunikácie - ukončenie realizácie 1. vrstvy asfaltu	90	726	816
Komunikácie 2. vrstva asfaltu, dopravné značenie (okrem vodorovného)	90	756	846
Parkoviská, chodníky s betónovou dlažbou	90	756	846
Výzva na pre účasť na kontrole diela Komunikácie	0	846	846
Míľnik - Komunikácie - ukončenie realizácie 100% rozsahu (okrem termoplastového vodorovného značenia)	240	676	916
Termoplastové vodorovné dopravné značenie	61	936	997
SO 07 Silnopráúdové rozvody	120	370	490
07.1 VN Prípojka	120	370	490
Míľnik - 07.1 VN Prípojka - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1	120	370	490
07.2 Trafostanica	120	370	490
Míľnik - 07.2 Trafostanica - Ukončenie prác	120	370	490
07.3 NN Prípojka	45	415	460
07.4 Záložný zdroj – Dieselaagregát	45	415	460
07.5 Fotovoltaická elektrárň	90	370	460
SO 08 Slaboprúdová prípojka	60	400	460
08.1 Slaboprúdová prípojka	45	415	460
08.2 Vnútroareálový slaboprúdový rozvod	45	400	445
Míľnik - SO 08 Slaboprúdová prípojka - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1	60	400	460
SO 09 Areálový vodovod	45	415	460
Míľnik - SO 09 Areálový vodovod - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1	45	415	460
SO 10 Areálová kanalizácia	60	370	430
Míľnik - SO 10 Areálová kanalizácia - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1	60	370	430
SO 11 Areálový plynovod	45	385	430
Míľnik - SO 11 Areálový plynovod - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1	45	385	430
SO 12 Areálové osvetlenie	120	726	846
SO 13 Oporné múry	120	726	846
SO 14 Terénne a sadové úpravy (vrátane spätného rozprestretia ornice)	120	877	997
SO 15 Rekonštrukcia oplotenia	90	907	997
Ukončenie stavebných prác na Diele (všetky SO a PS)			997
Podpis Protokolu o odovzdaní	70	1150	1220