

**DODATOK Č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

|                              |                                 |                            |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>ev. č. objednávateľa:</b> | <b>263 (1628/2023/ODDIPVIS)</b> | <b>ev. č. zhotoviteľa:</b> |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|

**na uskutočnenie stavebných prác na stavbách s názvom:**

**„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Juh,  
Mosty Kráľovce – Krnišov ev. č. 2561-3 a ev. č. 2561-5“**

(ďalej len ako „Dodatok“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEĽ:**

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov:                                                            | <b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sídlo:                                                            | Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Právna forma:                                                     | samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený<br>zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov<br>(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov                                                                                                                                                                                                |
| Štatutárny orgán:                                                 | Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho<br>kraja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IČO:                                                              | 37828100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIČ:                                                              | 2021627333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IČ DPH:                                                           | SK2021627333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bankové spojenie:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Číslo účtu v tvare IBAN:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Osoba oprávnená konať<br>v zmluvných veciach:                     | Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu<br>BBSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Osoby oprávnené konať<br>v technických<br>(realizačných) veciach: | Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a<br>výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK,<br>Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia<br>investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK,<br>Ing. Janka Hrčková, odborná referentka pre investície oddelenia<br>investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK |
| Telefón/ fax:                                                     | 048/4325111, 048/4325523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-mail:                                                           | <a href="mailto: @bbsk.sk"> @bbsk.sk</a> , <a href="mailto: @bbsk.sk"> @bbsk.sk</a> ,<br><a href="mailto: @bbsk.sk"> @bbsk.sk</a>                                                                                                                                                                                                                                                          |

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

**ZHOTOVITEĽ:**

Obchodné meno: **BVT-STAV s.r.o.**

Sídlo: 991 27 Kamenné Kosihy 129  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15446/S  
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Bojtoš - konateľ  
Vincent Bojtos - konateľ  
IČO: 44 404 506  
DIČ: 2022688261  
IČ DPH : SK2022688261  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu (IBAN): [REDACTED]  
BIC (SWIFT): GIBASKBX  
Oprávnený konateľ  
vo veciach  
- zmluvných: Ing. Tomáš Bojtoš  
- technických: Vincent Bojtos  
Email: [REDACTED]@bvt-stav.sk  
Telefón/fax: +421 [REDACTED]

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.03.2024 Zmluvu o dielo, ev. č. objednávateľa 1628/2023/ODDIPVIS na uskutočnenie stavebných prác na stavbách s názvom: „**Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Juh, Mosty Kráľovce - Krnišov ev. č. 2561-3 a ev. č. 2561-5**“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.03.2024 a ku ktorej bol dňa 15.05.2024 uzatvorený Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 16.05.2024 (ďalej spolu len ako "**Zmluva**").
2. V súlade s ustanovením čl. XVII ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác, a to z dôvodu špecifikovaného v bode 3 preambuly, ako aj z dôvodu potreby úpravy ceny za dielo v dôsledku zákonnej zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu potreby vykonania naviac prác na moste Kráľovce – Krnišov ev. č. 2561-5, a to z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bolo zhotoviteľom zistené, že založenie mostných opôr a stredového piliera nekorešponduje s riešením predpokladaným v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby, čo si vyžiadalo operatívne riešenie v podobe fyzickej obhliadky skutkového stavu na mieste samom za prítomnosti objednávateľa, zhotoviteľa, osoby zabezpečujúcej stavebný dozor a osoby zabezpečujúcej autorský dozor, na základe čoho prijali zúčastnené strany rozhodnutie, že je nevyhnutné zbúrať mostné opory a stredový pilier a následne vybudovať nové. Realizácia prác vykonaných zhotoviteľom na základe projekčného spracovania uvedeného návrhu si vyžiada navýšenie celkovej ceny za dielo.
4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“), nakoľko ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu

nákladov a potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

## Čl. I PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. Čl. V ods. 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

***„5. Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:***

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <i>Cena bez DPH:</i>      | <i>566 135,61 EUR</i>        |
| <i>DPH vo výške 23%:</i>  | <i>130 211,19 EUR</i>        |
| <b><i>Cena s DPH:</i></b> | <b><i>696 346,80 EUR</i></b> |

*(slovom: šesťstodeväťdesiatšesťtisícristoštyridsaťšesť eur a osemdesiat centov s DPH)*

***Cena za most Kráľovce - Krnišov ev. č. 2561-3 predstavuje:***

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <i>Cena bez DPH:</i>      | <i>135 106,43 EUR</i>        |
| <i>DPH vo výške 23%:</i>  | <i>31 074,48 EUR</i>         |
| <b><i>Cena s DPH:</i></b> | <b><i>166 180,91 EUR</i></b> |

*(slovom: jednostošesťdesiatšesťtisícstoosemdesiat eur a deväťdesiatjeden centov s DPH)*

***Cena za most Kráľovce - Krnišov ev. č. 2561-5 predstavuje:***

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <i>Cena bez DPH:</i>      | <i>431 029,18 EUR</i>        |
| <i>DPH vo výške 23%:</i>  | <i>99 136,71 EUR</i>         |
| <b><i>Cena s DPH:</i></b> | <b><i>530 165,89 EUR</i></b> |

*(slovom: päťstotridsaťtisícstošesťdesiatpäť eur a osemdesiatdeväť centov s DPH)“*

- 1.2. V čl. V Zmluvy sa dopĺňa nový ods. 7 v nasledovnom znení:

*„7. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností, bez ohľadu na dohodu zmluvných strán o výške ceny za dielo uvedenú v Zmluve, vrátane jej príloh, ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, cena za dielo sa určí tak, že k príslušnej časti ceny za dielo bez DPH sa prirába taká sadzba DPH, ktorá bude určená aplikovateľnými právnymi predpismi v čase vzniku daňovej povinnosti zhotoviteľa a príslušná časť ceny za dielo sa o takto zmenenú sadzbu DPH zníži alebo zvýši; o zmene ceny za dielo vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.“*

2. Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie prílohy č. 1 Zmluvy **dopĺňa** o prílohu č. 1 tohto Dodatku (t. j. doplnenie prílohy č. 1 Zmluvy bude obsahovať špecifikáciu naviac prác a cena za dielo v ňom bude uvádzaná so sadzbou DPH uvedenou v čl. V ods. 3 Zmluvy).
3. Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 2 Zmluvy **nahrádza** jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 2.

**Čl. II**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
**Príloha č. 1:** Ocenený výkaz výmer - doplnenie  
**Príloha č. 2:** Vecný a časový harmonogram postupu prác - aktualizácia.

  
**Objednávateľ:**

  
**Zhotoviteľ:**

.....  
**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Mgr. Ondrej Lunter  
predseda  
Banskobystrického samosprávneho kraja

.....  
**BVT-STAV s.r.o.**  
**Ing. Tomáš Bojtoš**  
konateľ

.....  
**BVT-STAV s.r.o.**  
**Vincent Bojtos**  
konateľ

