

Zápis z pracovného stretnutia

Projekt: MET Ružinovská radiála, PD
Dátum: dňa 17.08.2021 o 9:00 hod. – online stretnutie
Prítomní: za Zhotoviteľa:
Dopravoprojekt (DPP): Nikola Grančič, Igor Karchutňák
Proj-Sig: Marcel Laurinský, Peter Pavelka, Martin Zeleník
za Objednávateľa:
Hlavné mesto SR Bratislava (HMBA): Angelika Agócssová, Gabriella Balkó, Boris Karas
Dopravný podnik Bratislava (DPB): Michal Dekánek, Karol Kollár, Ivan Minarovič
Metropolitný inštitút Bratislava (MIB): Michal Marcinov

Predmet stretnutia: **Príprava dokumentácie DSP**

Zápis z rokovania

1. Otoč Ružinov

- DPP potvrdil, že práce na detailnom riešení pokračujú

2. Vodovod na Krížnej ulici – prekoreňovacie bunky

- 10.8.2021 bolo samostatné stretnutie k riešeniu prekoreňovacích buniek v súvislosti s ochranným pásmom vodovodu
- Záver stretnutia
 - o stromy sa posunú o 80 cm bližšie k fasáde, stromová jama sa posunie do chodníku
 - o prekoreňovacie bunky budú mať štvorcový tvar
- **Ďalšie požiadavky HMBA/MIB**
 - o celá výsadbová plocha stromu bude riešená ako výsadba a nebude pochôdna mreža v chodníku
 - o hrany väčších zelených plôch sa prispôsobia posunutým stromovým jamám
 - o 1. strom na pravej strane Krížnej ulice pri cyklovjazde treba odstrániť

3. Kanalizácia na Špitálskej a Krížnej ulici

- DPP informoval o upravenom riešení kanalizácie v zmysle DÚR, ktorá sa má rekonštruovať mimo projekt MET RR
 - o existujúca kanalizácia sa zachová a bude ochránená
 - o existujúce prípojky sa zachovávajú, nebudú sa zriaďovať nové
 - o nové vpusty budú vzájomne prepojené novým zberačom v správe OSK, ktorý bude prechádzať cez prekoreňovacie bunky a cez existujúce prípojky sa zaústi do kanalizácie BVS
- riešený úsek je od Májkovej po zastávku Krížna
- v Technickej správe/Technických špecifikáciách by sa mala objaviť informácia o potrebe rekonštrukcie kanalizácie BVS
- **DPP pošle návrh riešenia, HMBA sa následne vyjadrí k tomuto riešeniu**

4. Výnimkové riešenie – vzdialenosť nástupnej hrany – rozhodnutie MDV

- DPP poslal rozklad na MDV voči rozhodnutiu, v zmysle znenia HMBA, dňa 13.8.2021 (odhad vydania rozhodnutia koncom 09/2021)

5. Pripojenie meniarne Astronomická

- **DPP oznámi HMBA odhadnutý termín uzavretia zmluvy a lehoty platby, ako aj prípadnú zmenu ceny** (odhad zatiaľ ~ 215 tisíc €)

6. Čerpacia stanica Bajkalská

- DPP potvrdil doručenie listu HMBA s požiadavkami správcu

7. Výnimkové riešenie – jazdný pruh na Krížnej ulici a autobusové niky na Ružinovskej ulici

- DPP poslal na MDV list zo dňa 22.7.2021, zatiaľ bez odozvy
- **DPP kontaktuje MDV (Guldanová)**

8. Priestory PPP a miest na prechádzanie

- HMBA upozorňuje na ustanovenie normy o neumiestňovaní vpustov, šácht, atď. v priestore PPP a miest na prechádzanie

9. Skrine SPP na Krížnej ulici

- **Návrh novej polohy skrine sa preveruje s SPP**

10. Vyjadrenie k DÚR - MČ Staré Mesto

- DPP informuje, že k DÚR chýbajú ešte 2 stanoviská: RÚVZ a ŽSR
- Stretnutie so Stavebným úradom Ružinov ešte neprebehlo

11. Riešenie súkromných pozemkov na Ružinovskej ulici

- Súhlasy k rokovaniam k odkúpeniu alebo zriadeniu vecného bremena k pozemkom Ružinovská 42 boli odoslané DPP
- DPP bude riešiť MPV po vydaní ÚR (odhad 08-09/2021)
- HMBA informuje, že súhlasy k pozemkom Ružinovská 40 sa ešte riešia

12. Dažďová kanalizácia na Ružinovskej

- Naviac práce boli schválené HMBA
- DPP potvrdzuje zapracovanie

13. ABUS zastávka Tomášikova

- DPP upravil návrh riešenia
 - namiesto krátkeho buspruhu sa vysunutím obrubníka zriadi chodník a zeleň
 - ABUS bude zastavovať v priebežnom pruhu
 - jazdné pruhy v mieste zastávky budú mať 3,00 m
 - chodník medzi PPP a križovatkou sa zriadi medzi obrubníkom a šachtou horúcovodu v min. šírke 2,06 m
- HMBA potvrdzuje potrebnú demontáž existujúceho prístrešku
- **HMBA sa ešte vyjadrí k spätnej úprave plochy pôvodnej zastávky**

14. Porada k Dokumentácii pre MPV

- DPP zvolal samostatné rokovanie k riešeniu pozemkov na 19.8.2021

15. Pripomienky k situáciám zo dňa 23.7.2021

- Prah na začiatku Krížnej ulice je navrhnutý z dôvodu odvodnenia a riešenia PPP cez vyvýšenú električkovú trať
 - treba vyriešiť výškové usporiadanie aj odbočenia na Májkovú ulicu
- Multikanál na severnej strane Krížnej ulice bude prispôbený prekoreňovacím bunkám v závislosti od výškového vedenia multikanálu
- Posun stožiaru 1-046 zo stredu chodníka k okraju zväčšeného zeleného pásu bude preverený

- Prah zo zvýšenej nivelety trianguľa nie je zapracovaný z dôvodu výškového riešenia priestoru (vstupy do budov, priečne sklony chodníka, zastávka Krížna, nepoužitie líniového odvodnenia)
 - medzi trianglom a zastávkou Krížna je vozovka v úrovni električkovej trate
 - **HMBA sa ešte vyjadrí k tomuto riešeniu**
- Vyznačenie PPP cez električkovú trať
 - riadené PPP sa majú uviesť ako miesta na prechádzanie, kde však chodec nemá prednosť pred IAD
 - DPB preferuje miesta na prechádzanie
 - k dopravným značkám sa vyjadruje aj KDI
 - **DPP potrebuje stanovisko HMBA, ako sa majú vyznačovať PPP (riadené, neriadené), túto informáciu požaduje do štvrtku 19.8., aby prípadná úprava sa stihla zapracovať do konceptu dokumentácie**
- HMBA preverí spätnú úpravu chodníka na Krížnej za križovatkou – výmena betónovej plochy rampy a obrubníka
- Proj-Sig upozorňuje na novú požiadavku umiestnenia návěstidiel pre chodcov a cyklistov
 - **HMBA preverí potrebu zapracovania tejto požiadavky**

16. Výkaz výmer

- DPP spracuje výkaz výmer podľa triedníka MDV SR, ktorý používa aj NDS
- **DPP pošle vzor/podklad HMBA na odsúhlasenie**
- HMBA upozorňuje na potrebu čo najmenších položiek jednotlivých SO z dôvodu evidencie majetku
- **DPP žiada o poslanie vzorovej preambuly**

Úlohy

Zadané úlohy a požiadavky sú zvýraznené v texte zápisu.

Témy ďalších pracovných stretnutí:

1. Riešenie problematiky podľa potreby
2. Ostatné

Navrhuje sa pracovné stretnutie na 7.9.2021 o 9:00 hod. v online priestore.

Zapísané dňa: 17.8.2021