

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa: 163/2025 (863/2024/ODDIPVIS)	ev. č. zhotoviteľa: 25040018
--	------------------------------

na realizáciu stavby s názvom:

„Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“

(ďalej len ako „Dodatok“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma:	vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
IČO:	37828100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	[REDACTED]
Číslo účtu v tvare IBAN:	[REDACTED]
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/[REDACTED]
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Osoby oprávnené rokovať v realizačných veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Eva Fedáková, odborná referentka pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
E-mail:	[REDACTED]@bbsk.sk, [REDACTED]@bbsk.sk, [REDACTED]@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: Metrostav DS a.s.

Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského
súdu Bratislava III, Odd.: Sa, VI.č.: 7059/B
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefón/fax: +421 911 [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@metrostavds.sk
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.02.2025 Zmluvu o dielo a o poskytnutí služieb, ev. č. objednávateľa 863/2024/ODDIPVIS, ev. č. zhotoviteľa 25040018 na realizáciu stavby s názvom „Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“ (ďalej len ako „stavba“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 04.03.2025 (ďalej spolu len ako "Zmluva").
2. V súlade s ustanovením čl. VI ods. 11, čl. IX ods. 1 a čl. XVII ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác, a to z dôvodov špecifikovaných v bode 3 preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu potreby vykonania naviac prác na stavbe, a to z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác boli zhotoviteľom zistené nasledovné skutočnosti:
 - v km stavby 0,7 - 0,8 bolo zistené nevhodné podložie pod násyp a z tohto dôvodu je potrebné pristúpiť k sanácii podložia lomovým kameňom frakcia 0/400 hrúbky 0,8m;
 - po začatí stavebných prác boli na viacerých miestach v rámci trvalého záberu zaznamenané skládky komunálneho odpadu a na jednom mieste skládka azbestu, tieto nelegálne skládky je potrebné odstrániť;
 - v úseku trasy km 0,825 - 1,580 bolo potrebné pred búracími prácami pôvodnú komunikáciu vyčistiť od nánosov lístia, machu, trávy atď., pričom v projektovej dokumentácii a výkaze výmer sa neuvažuje s vyčistením rekonštruovanej komunikácie;
 - pri odstraňovaní pôvodného chodníka bol objavený pod asfaltovým krytom betónový podklad hrúbky cca 10-12 cm, s ktorým sa v projektovej dokumentácii a výkaze výmer neuvažovalo. Betónový podklad kolидуje s novobudovaným chodníkom, a preto ho je potrebné odstrániť;
 - všetky pôvodné cestné obrubníky budú vymenené, nakoľko sa po vyčistení komunikácie zistilo, že ich prevažná časť je značne poškodená;
 - v km 0,00 – 0,400 stavby sa nachádza znečistená ornica od komunálneho odpadu, betónov a pod. Táto znečistená zemina sa pretriedi triediacim zariadením a na riadenú skládku sa odvezie len nevyhnutné množstvo odpadu;
 - z dôvodu výskytu nelegálnych skládok, nevhodného podložie a podzemnej vody sa pristúpilo k zhotoveniu georadarového prieskumu v celej trase stavby;
 - po vyčistení pôvodnej kanalizácie v km 0,9 po koniec úseku (Sládkovičova ulica) a jej monitoringu, bol zistený havarijný stav kanalizácie. Z tohto dôvodu bude pôvodná

kanalizácia odstránená a nahradená novou v pôvodnej trase, pretože ponechanie nefunkčnej kanalizácie v podloží by spôsobilo nestabilitu telesa stavby (cesty).

Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo.

4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“), nakoľko ide o dopĺňajúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov a potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Čl. I

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. Čl. V ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>2.971.486,06 EUR</i>
<i>DPH vo výške 23%:</i>	<i>683.441,79 EUR</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>3.654.927,85 EUR</i>

(slovom: tri milióny šesťstopäťdesiatštyritisícdeväťstodvadsaťsedem eur osemdesiatpäť centov s DPH)

(ďalej len ako „cena za dielo“).”

- 1.2. Do čl. V Zmluvy sa dopĺňa nový ods. 5 v nasledovnom znení:

„5. Ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, k cene za dielo bez DPH sa prirába taká sadzba DPH, ktorá bude určená aplikovateľnými právnymi predpismi v čase vzniku daňovej povinnosti; o zmene výšky ceny za dielo vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.“

2. Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie prílohy č. 1 Zmluvy dopĺňa o prílohu č. 1 tohto Dodatku (t. j. doplnenie prílohy č. 1 Zmluvy bude obsahovať špecifikáciu navyše prác).

Čl. II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer - doplnenie

.....
[redacted] dňa:

Objednávateľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
[redacted] dňa:

Zhotoviteľ:

.....
Metrostav DS a.s.
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Metrostav DS a.s.
Ing. Lenka Sýkorová

podpredseda predstavenstva