

**DODATOK Č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. a podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  
zákoník v znení neskorších predpisov

<b>ev. č. objednávateľa: 278 (863/2024/ODDIPVIS)</b>	<b>ev. č. zhotoviteľa: 25040018</b>
--	-------------------------------------

**na realizáciu stavby s názvom:**

**„Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“**

(ďalej len ako „**Dodatok**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEĽ:**

Názov:	<b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma:	vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
IČO:	37828100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	
Číslo účtu v tvare IBAN:	
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Osoby oprávnené rokovať v realizačných veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Eva Fedáková, odborná referentka pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
E-mail:	alena.martincova@bbsk.sk, eva.fedakova@bbsk.sk, miroslav.bobak@bbsk.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

**ZHOTOVITEĽ:**

Obchodné meno:	<b>Metrostav DS a.s.</b>
Sídlo:	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Právna forma: akciová spoločnosť  
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, VI. č.: 7059/B  
IČO: 46 120 602  
DIČ: 2023231892  
IČ DPH: SK2023231892  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefón/fax: +421 911 [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]@metrostavds.sk  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh  
(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.02.2025 Zmluvu o dielo a o poskytnutí služieb, ev. č. objednávateľa 863/2024/ODDIPVIS, ev. č. zhotoviteľa 25040018 na realizáciu stavby s názvom „**Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa**“ (ďalej len ako „**stavba**“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 04.03.2025 a ku ktorej zmluvné strany dňa 17.07.2025 uzatvorili Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 19.7.2025 (ďalej spolu len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. VI ods. 11, čl. IX ods. 1 a čl. XVII ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác, a to z dôvodov špecifikovaných v bode 3 preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu potreby vykonania navyše prác, ako aj menej prác na stavbe týkajúcich sa stavebných objektov SO 001-00 Zberná komunikácia – rekonštrukcia a SO 002-00 Zberná komunikácia – novostavba a to z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác boli zhotoviteľom zistené nasledovné skutočnosti:
  - v km 0,080 – 0,220 sa vyskytol starý komunálny odpad premiešaný zo zeminou a stavebnou suťou. Z dôvodu, že ide už o čiastočne skonsolidovaný odpad, geotechnik stavby navrhol sanáciu podložia z kamennej sypaniny vystuženej geomrežou;
  - v drenážnom rebre bola zmenená frakcia kameniva na frakciu 63/125 mm. Hrubšie zrno zabezpečí stabilitu aj v prípade turbulentného prúdenia vody;
  - v km 0,610 – 0,640 sa v podloží nachádza vrstva ílovitého piesku, ktorá je sústavne zavlhnutá. Z dôvodu nevyhovujúcich parametrov únosnosti v uvedenom úseku je potrebná sanácia podložia v hrúbke 500 mm. V spodnej časti sanácie sa doplní odvodňovací drén;
  - v km 1,03 - 1,550 bol v hornej podkladovej vrstve CBGM po odfrézovaní asfaltových vrstiev zistený ďalší výskyt hustej siete otvorených reflexných trhlín (okrem prekopírovaných trhlín ACO). Zhotoviteľ pristúpil k vykonaniu skúšok tejto vrstvy, ktoré potvrdili nevhodnosť CBGM. Pôvodná vrstva bola vyhotovená v osemdesiatych rokoch 20. storočia technológiou miešania na mieste ako typ vrstvy SC I, ktorá svojimi parametrami už nezodpovedá dnešným požiadavkám. Z týchto dôvodov sa v danom úseku pristúpilo k obnove hornej podkladovej vrstvy technológiou recyklácie za studena.
  - vzhľadom na charakter terénu a z dôvodu zachovania nivelety cesty a zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky vo vozovke budú kanalizačné poklopy zrealizované formou samonivelačných poklopov.

Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela, ako aj zúženie rozsahu prác v zmysle požiadaviek a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo.

4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov a potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

## Čl. I

### PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. V ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

**„Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:**

Cena bez DPH: 3.226.092,68 EUR

DPH vo výške 23%: 742.001,32 EUR

**Cena s DPH: 3.968.094,00 EUR**

(slovom: tri milióny deväťstošesťdesiatosemtisícdeväťdesiatštyri EUR s DPH)  
(ďalej len ako „cena za dielo“).

2. Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie prílohy č. 1 Zmluvy **dopĺňa** o prílohu č. 1 tohto Dodatku (t. j. doplnenie prílohy č. 1 Zmluvy bude obsahovať špecifikáciu navyše a menej prác v zmysle tohto Dodatku).

## Čl. II

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na

zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

6. Prílohou tohto Dodatku je:

**Príloha č. 1:** Ocenený výkaz výmer - doplnenie č. 2.

\_\_\_\_\_ dňa:

**Objednávateľ:**

\_\_\_\_\_ dňa:

**Zhotoviteľ:**

.....  
**Banskobystrický samosprávny kraj**

**Mgr. Ondrej Lunter**

predseda

Banskobystrického samosprávneho kraja

.....  
**Metrostav DS a.s.**

**Ing. Pavol Hruzík**

predseda predstavenstva

.....  
**Metrostav DS a.s.**

**Ing. Lenka Sýkorová**

podpredseda predstavenstva