

## DODATOK Č. 2

### K ZMLUVE O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. a podľa § 269 ods. 2 a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa: 284 (1383/2024/ODDIPVIS)

ev. č. zhotoviteľa: 4916.5080007SBO

na realizáciu stavebných prác na stavbe s názvom:  
„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá  
Niva – Senohrad I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina - časť A: cesta  
II/527“ (ďalej len ako „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

#### OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj  
Sídlo : Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického  
samosprávneho kraja  
IČO : 37828100  
DIČ: 2021627333  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
Telefón/ fax : 048/4325111, 048/  
Osoba oprávnená rokovať  
v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu  
Banskobystrického samosprávneho kraja  
Osoby oprávnené rokovať  
v realizačných veciach: Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy  
a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického  
samosprávneho kraja  
Ing. Eva Fedáková, odborná referentka pre investície oddelenia  
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu  
Banskobystrického samosprávneho kraja  
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia  
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu  
Banskobystrického samosprávneho kraja  
E-mail: @bbsk.sk , @bbsk.sk ,  
@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

#### ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Zastúpený: Ing. Daniel Hanko - Člen predstavenstva  
Ing. Róbert Šinály - Podpredseda predstavenstva  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka  
č. 581/B  
IČO: 31651518

DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK2020490274  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefón/fax: +421 0908 [REDACTED] +421 907 [REDACTED]  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach Zmluvy: Ing. Miloš Farkaš – riaditeľ závodu STRED  
Ing. Tibor Kubáň – prevádzkovo-obchodný námestník závodu STRED  
E-mail: [REDACTED]@vinci-construction.com  
[REDACTED]@vinci-construction.com

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

#### PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.04.2025 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa: 1383/2024/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa: 4916.5080007SBO na realizáciu stavebných prác na stavbe s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta II/527“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.04.2025 a ku ktorej zmluvné strany dňa 23.10.2025 uzatvorili dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 24.10.2025 (ďalej len ako „Zmluva“).
2. V súlade s čl. VI ods. 12 a čl. IX ods. 1 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác ako aj menej prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly dodatku.
3. Zmena Zmluvy formou tohto dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania navyše prác ako aj menej prác, tak ako tieto vyplývajú z podpísaných zmenových listov špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly dohody. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela, ako aj zúženie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o práce špecifikované v prílohe č. 1 dodatku a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo.
4. Potreba uzatvorenia tohto dodatku je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto dodatku:
  - zmenový list č. 1 súvisí s nevyhnutným vykonaním navyše prác ako aj menej prác týkajúcich sa zmeny „Trvalého dopravného značenia“ v dôsledku legislatívnej zmeny;
  - zmenový list č. 2 súvisí s nevyhnutným vykonaním navyše prác týkajúcich sa „Zhotovenia baipasu“ z dôvodu zmeny projekčného riešenia priepustu č. P21955 a jeho komplexnej rekonštrukcie v plnom profile cesty;
  - zmenový list č. 3 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa predĺženia prenájmu „Dočasného dopravného značenia“ v dôsledku predĺženia lehoty výstavby;
  - zmenový list č. 4 súvisí so zmenou názvu položky v zmysle platnej legislatívy o nakladaní s odpadom, bez finančného dopadu na celkovú výšku ceny za dielo.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), keďže ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

## Čl. I

### PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

- 1.1. Čl. V ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

#### *„2. Výška ceny za dielo*

*a) Celková cena za dielo a služby v znení ku dňu účinnosti Zmluvy bola dohodnutá nasledovne:*

*Cena bez DPH: 2 568 479,15 Eur*

*DPH vo výške 23%: 590 750,20 Eur*

*Cena s DPH: 3 159 229,35 Eur*

*(slovom: tri milióny stopäťdesiatdeväťtisíc dvestodvadsaťdeväť eur tridsaťpäť centov s DPH)*

*b) Na základe dodatku č. 1 k Zmluve sa celková cena za dielo a služby podľa čl. V ods. 2 písm. a) Zmluvy navýšila o cenu za naviac práce v nasledovnej výške:*

*Cena bez DPH: 382 390,96 Eur*

*DPH 23%: 87 949,93 Eur*

*Cena s DPH: 470 340,89 Eur*

*(slovom: štyristosedemdesiattisíc tristoštyridsať eur osemdesiatdeväť centov s DPH)*

*c) Na základe dodatku č. 2 k Zmluve sa celková cena za dielo a služby podľa čl. V ods. 2 písm. a) Zmluvy navýšila o cenu za naviac práce v nasledovnej výške:*

*Cena bez DPH: 46 155,43 Eur*

*DPH 23%: 10 615,75 Eur*

*Cena s DPH: 56 771,18 Eur*

*(slovom: päťdesiatšesťtisíc sedemstosedemdesiatjeden eur osemnásť centov s DPH)*

*d) Celková cena za dielo a služby je s ohľadom na písm. a), b) a c) tohto odseku tohto článku Zmluvy dohodnutá nasledovne:*

*Cena bez DPH: 2 997 025,54 Eur*

*DPH vo výške 23 %: 689 315,87 Eur*

*Cena s DPH: 3 686 341,41 Eur*

*(slovom: tri milióny šesťstoosemdesiatšesťtisíc tristoštyridsaťjeden eur a štyridsaťjeden centov s DPH)*

*(ďalej len ako „cena za dielo“).*

- 1.2. Týmto dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie prílohy č. 1 Zmluvy dopĺňa o prílohu č. 1 tohto dodatku (t. j. doplnenie prílohy č. 1 Zmluvy bude obsahovať špecifikáciu naviac prác ako aj menej prác v zmysle tohto Dodatku).

## Čl. II

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer - doplnenie navyšiac prác a menej prác č. 2  
Príloha č. 2: Zmenové listy č. 1, 2, 3 a 4.

\_\_\_\_\_ dňa:

Objednávateľ:

.....  
Banskobystrický samosprávny kraj  
Mgr. Ondrej Lunter  
predseda

\_\_\_\_\_ dňa:

Zhotoviteľ:

.....  
EUROVIA SK, a.s.  
Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva

.....  
EUROVIA SK, a.s.  
Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva