

DODATOK Č. 2

K ZMLUVE O DIELO A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. a podľa § 269 ods. 2 a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa: 280 (1385/2024/ODDIPVIS)

ev. č. zhotoviteľa: Z1/2025/024/07

na realizáciu stavebných prác na stavbe s názvom:
„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá
Niva – Senohrad I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina **Časť C:** Cesta II/526 od ckm 6,291
po koniec úseku v ckm 16,108“ (ďalej len ako „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo : Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja
IČO : 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón/ fax : 048/4325111, 048
Osoba oprávnená rokovať
v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu
Banskobystrického samosprávneho kraja
Osoby oprávnené rokovať
v realizačných veciach: Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
a výstavby inžinierskych stavieb Úradu Banskobystrického
samosprávneho kraja
Ing. Eva Fedáková, odborná referentka pre investície oddelenia
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu
Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu
Banskobystrického samosprávneho kraja
E-mail: [@bbsk.sk](mailto: @bbsk.sk) , [@bbsk.sk](mailto: @bbsk.sk) ,
 [@bbsk.sk](mailto: @bbsk.sk)
(ďalej len ako „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Zastúpený: Ing. Juraj Naňo, na základe plnomocenstva zo dňa 09.10.2024
Ing. Peter Mozofa, na základe plnomocenstva zo dňa 09.10.2024
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka
č. 581/B
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206

Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefón/fax: +421 907 [REDACTED]
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach Zmluvy: Ing. Peter Mozofa, zástupca riaditeľa závodu Zvolen
E-mail: [REDACTED]@doprastav.sk
(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.07.2025 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa: 1385/2024/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa: Z1/2025/024/07 na realizáciu stavebných prác na stavbe s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina **Časť C:** Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19.07.2025 a ku ktorej zmluvné strany dňa 25.11.2025 uzatvorili dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.11.2025 (ďalej len ako „Zmluva“).
2. V súlade s čl. VI ods. 12 a čl. IX ods. 1 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly dodatku.
3. Zmena Zmluvy formou tohto dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú z podpísaných zmenových listov špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly dohody. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela o práce špecifikované v prílohe č. 1 dodatku a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo.
4. Potreba uzatvorenia tohto dodatku je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto dodatku:
 - zmenový list č. 1 súvisí s nevyhnutným vykonaním naviac prác týkajúcich sa „*Zmeny skladby rekonštrukcie krytu vozovky*“ v základe posúdenia a prehodnotenia z jestvujúceho stavu cestného telesa;
 - zmenový list č. 2 súvisí so „*Zmenou názvu položiek*“ bez cenového dopadu na celkovú výšku ceny za dielo.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

Čl. I

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

- 1.1. Čl. V ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Výška ceny za dielo

a) Celková cena za dielo a služby v znení ku dňu účinnosti Zmluvy bola dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH:	2 537 920,01 Eur
DPH vo výške 23%:	583 721,60 Eur
Cena s DPH:	3 121 641,61 Eur

(slovom: : tri milióny stodvadsaťjeden tisíc šesťstoštyridsaťjeden eur a šesťdesiatjeden centov s DPH)

b) Na základe dodatku č. 1 k Zmluve sa celková cena za dielo a služby podľa čl. V ods. 2 písm. a) Zmluvy navýšila o cenu za navyiac práce v nasledovnej výške:

Cena bez DPH: 229 997,33 Eur

DPH 23%: 52 899,39 Eur

Cena s DPH: 282 896,72 Eur

(slovom: : dvestoosemdesiatdvatisíc osemstodeväťdesiatšesť eur sedemdesiatdva centov s DPH)

c) Na základe dodatku č. 2 k Zmluve sa celková cena za dielo a služby podľa čl. V ods. 2 písm. a) Zmluvy navýšila o cenu za navyiac práce v nasledovnej výške:

Cena bez DPH: 124 641,29 Eur

DPH 23%: 28 667,50 Eur

Cena s DPH: 153 308,79 Eur

(slovom: : stodvadsaťštyritisíc šesťstoštyridsaťjeden eur dvadsaťdeväť centov s DPH)

d) Celková cena za dielo a služby je s ohľadom na písm. a), b) a c) tohto odseku tohto článku Zmluvy dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH: 2 892 558,63 Eur

DPH vo výške 23 %: 665 288,48 Eur

Cena s DPH: 3 557 847,11 Eur

(slovom: : tri milióny päťstopäťdesiatsedemtisíc osemstoštyridsaťsedem eur a jedenásť centov s DPH)

(ďalej len ako „cena za dielo“).

- 1.2. Týmto dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie prílohy č. 1 Zmluvy dopĺňa o prílohu č. 1 tohto dodatku (t. j. doplnenie prílohy č. 1 Zmluvy bude obsahovať špecifikáciu navyiac prác).

Čl. II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer - doplnenie naviac prác 2
Príloha č. 2: Zmenové listy č. 1, 2.

..... dňa:

Objednávateľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda

..... dňa:

Zhotoviteľ:

.....
Doprastav, a.s.
Ing. Juraj Naňo
na základe plnomocenstva zo dňa 09.10.2024

.....
Doprastav, a.s.
Ing. Peter Mozoľa
na základe plnomocenstva zo dňa 09.10.2024