

Názov	Trvanie
SZ/DSZ	225 402 dní
Vypracovanie SZ/ DSZ , kontrola rozpracovanosti	100 240 dní
Prerokovanie v štádiu rozpracovanosti s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami	30 dní
Vypracovaný SZ/ DSZ pred pripomienkami Objednávateľa	45 60 dní
Zpracovanie pripomienok Objednávateľa + pripomienok dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb	30 45 dní
Kontrola čistopisu	15 20 dní
Odovzdanie čistopisu Objednávateľovi	5 7 dní
PS	205 402 dní
Vypracovanie PS , kontrola rozpracovanosti	80 180 dní
Kontrolné statické posúdenie	60 dní
Prerokovanie v štádiu rozpracovanosti s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami	30 dní
Vypracovaný PS pred pripomienkami Objednávateľa	45 60 dní
Zpracovanie pripomienok Objednávateľa + pripomienok dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb	30 45 dní
Kontrola čistopisu	15 20 dní
Odovzdanie čistopisu Objednávateľovi	5 7 dní
Právoplatné rozhodnutie o Stavebnom zámere	290 dní
Získanie stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb	45 dní
Zpracovanie prípadných pripomienok dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb	20 dní
Získanie súhlasných stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb	0 dní
Preukázanie súladu s EIA	10 dní

Vypracovanie Správy o prerokovaní Stavebného zámeru	5 dní
Podanie žiadosti o schválenie SZ, resp. overenie projektu stavby príslušným stavebným úradom	5 dní
Konanie	100 dní
Odvolacie konanie	60 dní
Vydanie rozhodnutia	15 dní
Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia SZ	0 dní
Odovzdanie finálneho čistopisu	30 dní
Overenie Projektu stavby s overovacou doložkou	140 dní
Získanie doložiek súladu dotknutých orgánov	45 dní
Zpracovanie podmienok dotknutých orgánov	20 dní
Preukázanie súladu s EIA	10 dní
Zmluvy o pripojovacích podmienkach	20 dní
Zmluvy o preložkách IS	20 dní
Podanie žiadosti o overenie PS stavby príslušným stavebným úradom	5 dní
Proces overenia	20 dní
Vydanie overovacej doložky k PS	0 dní
MPV	690 dní
Identifikovať pozemky pod stavbou, trvalý a dočasný záber	30 dní
Vypracovať návrh vysporiadania, identifikovať vlastníkov pozemkov a pripraviť koridor stavby	40 dní
Komunikovať s dotknutými osobami prvotným listom (FO+PO)	20 dní
Vypracovať znalecký posudok (FO+PO)	20 dní
Komunikovať s dotknutými osobami - druhé kolo s cenou (FO+PO)	60 dní

Schválenie vysporiadania - magistrátne	40 dní
Rokovanie s inštitúciami a proces uzatvorenia zmlúv - SR, SPF, ŽSR a okresné úrady	240 dní
Schválenie vysporiadania - MsZ viackolovo	100 dní
Realizácia vysporiadania - uzatvorenie schválených zmlúv + kataster	60 dní
Vyvlastňovacie konanie 1. stupeň	140 dní
Vyvlastňovacie konanie 2. stupeň	240 dní
Majetkové usporiadanie pod preložkami a prekládkami sietí	100 dní
MPV ukončené	0 dní